

budimex

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.



BX2PI8FVS00000022

Wpłynęło
dnia: 09-08-2023

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82023080001

POZNAN, dnia 09.08.2023

Sekt. PTBS.....

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 09.08.2023

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PLS261003187

NABYWCA:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
.60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Kontrakt: 2PI8 Budynki mieszkaln

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 4 z dnia 09.08.2023								
	KPL		1,000	141 463,47	PLN	141 463,47	23	32 536,60	174 000,07
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 4 z dnia 09.08.2023								
	KPL		1,000	2 688 103,98	PLN	2 688 103,98	8	215 048,32	2 903 152,30
	Razem:			PLN		2 829 567,45		247 584,92	3 077 152,37
	W tym:			PLN		2 688 103,98	8	215 048,32	2 903 152,30
				PLN		141 463,47	23	32 536,60	174 000,07
	Do zapłaty:			PLN					3 077 152,37

Termin płatności: 14 DNI OD DATY WPŁYWU
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy
Słownie do zapłaty: trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU
Tomasz Misiak

Sprawdzono pod	
Treść adnotacji PT&S	
Zgodnie z umową/ zamówieniem	11.08.2023 <i>Bogusiewicz</i>
Wydano do bezpośredniego zużycia	
Stanowisko kosztów :	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
- budynek	
- koszty wspólne osiedla	11.08.2023 <i>Bogusiewicz</i>
- koszty ogólnozakładowe	
Refakturować na	

083-434-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 11.08.2023
podpis.....*Agnieszka Buczyńska-Pigula*
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia.....
podpis.....
Główny Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty
zł.....gr.....
dnia.....
Kierownik.....

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

ZA OKRES: od 01.07.2023 - 31.07.2023
ZAMAWIAJĄCY: POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIÓGRÓDZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW
pomiędzy ulicami Jana Włóčka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Ceglowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu
(dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęcin)

Okres rozliczeniowy											
lipiec 23											
Narastająco											
Udział Procentowy											
Wartość											
%											
wartość											
%											
Pozostało do rozliczenia											
wartość											
%											
0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PŁACU BUDOWY NETTO											
0.1	1. Przygotowanie terenu (wielokład, etc.)	2,18%	2 817 673,56 zł	29,44%	829 490,34 zł	5,02%	141 463,47 zł	70,56%	1 988 183,22 zł	1	NIE PODLEGA WALORYZACJI
0.2	2. Zagospodarowanie placu budowy:	0,29%	355 380,56 zł	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2	
0.2.a	a. przyłączenie instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	2,00%	2 462 293,00 zł	19,25%	474 109,78 zł	5,75%	141 463,47 zł	80,75%	1 988 183,22 zł	3	
0.2.b	b. ogrojenie terenu, zalicza społecznie i magazynowe	1,74%	2 148 496,00 zł	19,00%	408 214,24 zł	6,00%	128 909,76 zł	81,00%	1 740 281,76 zł	4	
0.2.c	c. geodezyjne wyznaczenie obiektów, obrotu geotechniczna	0,13%	156 807,00 zł	22,00%	34 497,54 zł	3,00%	4 704,21 zł	78,00%	122 309,46 zł	5	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW.1											
0.2.c	c. geodezyjne wyznaczenie obiektów, obrotu geotechniczna	0,13%	156 990,00 zł	20,00%	31 395,00 zł	5,00%	7 849,50 zł	80,00%	125 592,00 zł	6	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW.2											
0.2.c	c. geodezyjne wyznaczenie obiektów, obrotu geotechniczna	4,82%	5 947 271,37 zł	6,97%	1 022 824,84 zł	6,08%	892 254,74 zł	93,03%	5 947 271,37 zł	7	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"											
1.1	roboty ziemne, w tym:	11,90%	14 672 350,92 zł	97,22%	642 242,77 zł	77,46%	511 672,67 zł	2,78%	18 343,93 zł	8	
1.1.a	a. roboty odwiadowe	0,14%	167 287,98 zł	89,03%	148 914,03 zł	10,97%	18 343,93 zł	10,97%	18 343,93 zł	9	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z OGRBUD****
1.1.b	b. roboty zasypkowe	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10	
1.2	fundamenty	0,06%	73 375,73 zł	75,00%	55 031,80 zł	25,00%	18 343,93 zł	25,00%	18 343,93 zł	11	
1.3	konstrukcja ścian podziemia	0,26%	325 570,25 zł	100,00%	325 570,25 zł	100,00%	325 570,25 zł	100,00%	- zł	12	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z OGRBUD****
1.4	stropy nad podziemiem i schody	0,14%	167 758,49 zł	100,00%	167 758,49 zł	100,00%	167 758,49 zł	- zł	- zł	13	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z OGRBUD****
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA											
2.1	konstrukcja ścian nadziemia	4,12%	5 084 135,35 zł	5,87%	298 443,80 zł	5,87%	298 443,80 zł	94,13%	4 785 691,55 zł	15	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian nadziemia" z OGRBUD****
a	parter	1,15%	1 411 949,49 zł	21,14%	298 443,80 zł	21,14%	298 443,80 zł	78,86%	1 113 505,68 zł	16	
b	I piętro	0,30%	373 054,75 zł	80,00%	298 443,80 zł	80,00%	298 443,80 zł	20,00%	74 610,95 zł	17	
c	II piętro	0,28%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	349 297,74 zł	18	
d	III piętro	0,24%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	300 021,46 zł	19	
e	attiki, kominy	0,07%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	89 554,08 zł	20	
konstrukcja stropów nadziemia											
a	nad parterem	1,66%	2 051 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2 051 364,02 zł	22	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropów nadziemia" z OGRBUD****
b	nad I piętrzem	0,43%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	533 914,67 zł	23	
c	nad II piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	514 874,68 zł	24	
d	nad III piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	501 776,01 zł	25	
konstrukcja schodów											
a	nad parterem	0,22%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	267 837,87 zł	27	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja schodów" z OGRBUD****
konstrukcja dachu											
a	nad parterem	0,31%	388 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	388 450,56 zł	28	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z OGRBUD****
dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, dachki nad ostatnim piętrzem											
a	nad parterem	0,78%	969 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	966 533,41 zł	29	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z OGRBUD****
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE											
a	nad parterem	5,08%	6 266 114,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	6 266 114,03 zł	30	PODEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje dachowe" z OGRBUD****
b	nad I piętrzem	2,16%	2 661 514,84 zł	3,09%	82 138,27 zł	3,09%	82 138,27 zł	96,91%	2 579 376,57 zł	33	

Okres rozliczeniowy										
Narastająco					I lipiec 23			Pozostało do rozliczenia		
Udział Procentowy					Wartość		%		wartość	
					%		wartość		%	
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	658 454,20 zł	8,00%	52 676,34 zł	8,00%	52 676,34 zł	92,00%	605 777,86 zł	
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,53 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	672 603,53 zł	
4.3.	Instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	4,00%	17 941,60 zł	4,00%	17 941,60 zł	96,00%	430 598,44 zł	
4.4.	Instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	2,00%	11 520,33 zł	2,00%	11 520,33 zł	98,00%	564 496,10 zł	
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,25%	305 800,64 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	305 900,64 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3					18,55%	22 885 024,99 zł	5,94%	567 023,20 zł	94,06%	21 526 648,39 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"					4,87%	6 006 827,48 zł	21,98%	1 320 392,95 zł	8,81%	4 686 434,53 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:									
1.1.a	a	0,98%	1 189 174,06 zł	86,55%	1 029 188,45 zł	20,00%	237 834,99 zł	13,45%	159 986,51 zł	
1.1.b	b	0,41%	498 954,94 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	498 954,94 zł	
1.2.	fundamenty	0,68%	832 012,87 zł	35,00%	291 204,50 zł	35,00%	291 204,50 zł	65,00%	540 808,37 zł	
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,90%	1 107 206,06 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	1 107 206,06 zł	
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	1,99%	2 379 478,65 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	2 379 478,65 zł	
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA					4,12%	5 084 135,35 zł		- zł	100,00%	5 084 135,35 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"					6,24%	7 699 423,96 zł		- zł	100,00%	7 699 423,96 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE					3,32%	4 094 638,20 zł	0,93%	37 983,71 zł	99,07%	4 056 654,49 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	2,00%	20 260,13 zł	2,00%	20 260,13 zł	98,00%	992 746,33 zł	
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	1 034 774,65 zł	
4.3.	Instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł	
4.4.	Instalacje elektryczne	0,72%	886 176,12 zł	2,00%	17 723,58 zł	2,00%	17 723,58 zł	98,00%	868 455,54 zł	
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	470 616,37 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4					18,55%	22 885 024,99 zł	8,82%	2 018 688,56 zł	5,29%	1 210 049,59 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"					4,87%	6 006 827,48 zł	32,81%	1 970 574,79 zł	19,34%	4 036 252,69 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:									
1.1.a	a	1,37%	1 688 129,90 zł	79,45%	1 341 189,94 zł	31,55%	532 590,97 zł	20,55%	346 939,96 zł	
1.1.b	b	0,98%	1 189 174,06 zł	96,00%	1 141 607,96 zł	28,00%	332 968,99 zł	4,00%	47 567,00 zł	
1.2.	fundamenty	0,41%	498 954,94 zł	40,00%	199 581,98 zł	40,00%	199 581,98 zł	60,00%	299 372,96 zł	
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,68%	832 012,87 zł	65,00%	540 808,37 zł	65,00%	540 808,37 zł	95,00%	291 204,50 zł	
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,90%	1 107 206,06 zł	8,00%	88 576,48 zł	8,00%	88 576,48 zł	92,00%	1 018 629,58 zł	
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA					1,99%	2 379 478,65 zł		- zł	100,00%	2 379 478,65 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"					4,12%	5 084 135,35 zł		- zł	100,00%	5 084 135,35 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE					6,24%	7 699 423,96 zł		- zł	100,00%	7 699 423,96 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	1,18%	48 113,77 zł		48 113,77 zł	98,82%	4 046 524,43 zł	
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	3,00%	30 390,19 zł	3,00%	30 390,19 zł	97,00%	982 616,27 zł	
4.3.	Instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	1 034 774,65 zł	
4.4.	Instalacje elektryczne	0,72%	886 176,12 zł	2,00%	17 723,58 zł	2,00%	17 723,58 zł	98,00%	868 455,54 zł	

WOLAN *AN* *AN*

budimex

FAKTURA VAT NR: 2PI82023090001
POZNAN, dnia 11.09.2023

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnia: 13-09-2023
Sokr. PTBS.....

ORYGINAŁ / KOPIA
Data wykonania usługi: 05.09.2023

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW



BX2PI8FV500000040

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

NABYWCĄ:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 5 z dnia 05.09.2023	KPL	1,000	98 493,55	PLN	98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 5 z dnia 05.09.2023	KPL	1,000	2 857 838,81	PLN	2 857 838,81	8	228 627,10	3 086 465,91
Razem:				PLN		2 956 332,36		251 280,62	3 207 612,98
W tym:				PLN		2 857 838,81	8	228 627,10	3 086 465,91
Do zapłaty:				PLN		98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
				PLN					3 207 612,98

Termin płatności: 25.09.2023
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: trzy miliony dwieście siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy
Słownie do zapłaty: trzy miliony dwieście siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTÓW
Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem		
Treść adnotacji PTBS		
Zgodnie z umową/ zamówieniem		20.09.2023 388 Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zużycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla		
7 M.W.		21.09.2023 Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083 - 437 - 21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

WITANIE WITANIE

20.09.2023

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dyrektor Inwestycyjny

dnia 21.09.2023

podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia.....

podpis.....

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł.....gr.....

dnia.....

Kierownik.....

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 5

ZA OKRES: od 01.08.2023 - 31.08.2023
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNĄŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym kwartał TMW pomiędzy ulicami Jana Węčka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiel, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geodk. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęcin)

			Okres rozliczeniowy				Pozostałe do rozliczenia			
			sierpień 23		Narastająco		%		wartość	
Udział Procentowy			Wartość		%		wartość		%	
0.1. PRACOWNICZE PIACU BUDOWY NETTO			2,28%	2 817 674,56 zł	32,38%	927 983,89 zł	3,50%	98 493,55 zł	67,07%	1 889 683,67 zł
0.2.	1. Przygotowanie terenu (inwestycja, etc.)	0,29%	355 380,56 zł	100,00%	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
0.2.a	2. Zagospodarowanie placu budowy:	2,00%	2 462 293,00 zł	23,25%	4,00%	672 603,33 zł	4,00%	98 493,55 zł	76,75%	1 889 683,67 zł
0.2.b	a przykrycia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	1,74%	2 148 436,00 zł	23,00%	4,00%	494 154,08 zł	4,00%	85 939,84 zł	77,00%	1 654 341,92 zł
0.2.c	b ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe	0,13%	156 807,00 zł	25,00%	3,00%	39 247,75 zł	3,00%	4 704,21 zł	75,00%	117 605,25 zł
0.2.c	c gospodarka wykręcenie obiektów, obsługa geotechniczna	0,13%	156 807,00 zł	25,00%	5,00%	39 247,75 zł	5,00%	7 849,50 zł	75,00%	117 742,50 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-1			4,92%	5 947 271,77 zł	15,24%	2 294 733,26 zł	8,67%	1 271 910,42 zł	100,00%	5 947 271,77 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-2			11,90%	14 872 360,82 zł	58,33%	649 580,34 zł	1,11%	7 337,57 zł	1,67%	11 006,36 zł
1. BAZEM STAN "ZEROWY"			0,54%	660 586,70 zł	93,42%	186 287,60 zł	4,39%	7 337,57 zł	6,58%	11 006,36 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	187 287,88 zł	100,00%	93,42%	93 882,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.a	a roboty odrywkowe	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	85,00%	62 369,37 zł	10,00%	7 337,57 zł	15,00%	11 006,36 zł
1.1.b	b roboty zaryskowe	0,06%	73 375,78 zł	100,00%	100,00%	325 570,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	fundamenty	0,26%	325 570,25 zł	100,00%	100,00%	167 758,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,14%	167 758,49 zł	100,00%	100,00%	167 758,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	-	- zł	-	-	- zł	-	-	-	-
2. BAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA			4,12%	5 084 135,35 zł	30,57%	1 551 496,32 zł	24,65%	1 253 052,52 zł	69,48%	3 532 639,03 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%	1 411 949,49 zł	51,16%	722 352,49 zł	30,02%	423 908,89 zł	48,84%	689 897,00 zł	- zł
a	parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	20,00%	74 610,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b	I piętro	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c	II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d	III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e	aniony, kominy	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 051 384,02 zł	36,07%	739 884,54 zł	36,07%	739 884,54 zł	63,93%	1 311 499,48 zł	- zł
a	nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł
b	nad I piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	40,00%	205 949,87 zł	40,00%	205 949,87 zł	60,00%	308 924,81 zł	- zł
c	nad II piętrzem	0,41%	501 778,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d	nad III piętrzem	0,41%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	287 837,87 zł	33,33%	89 279,29 zł	33,33%	89 279,29 zł	66,67%	178 558,58 zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	388 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, zesoki nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. BAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZONOWEGO"			5,08%	6 266 114,03 zł	3,52%	93 658,60 zł	0,43%	11 520,33 zł	100,00%	966 533,41 zł
4. BAZEM ROBOTY INSTALACYJNE			2,16%	2 661 514,84 zł	3,52%	93 658,60 zł	0,43%	11 520,33 zł	96,48%	2 567 856,24 zł

Okres rozliczeniowy									
element 23									
Narastająco					Porównanie do rozliczenia				
Wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość					wartość				
%					%				
wartość									

	Udział Procentowy	Wartość	Okres rozliczeniowy		Porównanie do rozliczenia	
			Narastająco	sierpień 23	wartość	%
4.5. Instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	- zł	- zł	470 616,37 zł	100,00%
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW-5	5,81%	8 394 341,31 zł	2,93%	- zł	8 394 341,31 zł	100,00%
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	0,94%	1 154 017,32 zł	21,34%	58 525,51 zł	8 452 866,82 zł	97,07%
1.1. roboty ziemne, w tym:	-0,74%	300 745,75 zł	76,48%	42 247,00 zł	70 732,28 zł	23,52%
1.1.a	0,08%	234 705,58 zł	98,00%	230 011,48 zł	4 694,10 zł	2,00%
1.1.b	0,05%	66 038,15 zł	- zł	- zł	66 038,15 zł	100,00%
1.2. fundamenty	0,09%	108 523,42 zł	15,00%	16 278,51 zł	92 244,91 zł	85,00%
1.3. konstrukcja ścian podziemia	0,19%	234 861,89 zł	- zł	- zł	234 861,89 zł	100,00%
1.4. stropy nad podziemiami i schody	0,41%	509 886,28 zł	- zł	- zł	509 886,28 zł	100,00%
2. RAZEM STAN "SUROWY" NACZEBIA	1,68%	2 065 430,00 zł	- zł	- zł	2 065 430,00 zł	100,00%
3. RAZEM STAN "WYKONCZONOWEGO"	2,65%	3 270 887,24 zł	- zł	- zł	3 270 887,24 zł	100,00%
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	1,54%	1 904 006,75 zł	- zł	- zł	1 904 006,75 zł	100,00%
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW-6	11,87%	14 638 759,22 zł	- zł	- zł	14 638 759,22 zł	100,00%
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW-7	3,49%	4 224 733,62 zł	- zł	- zł	4 224 733,62 zł	100,00%
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW-8	11,87%	14 638 759,22 zł	- zł	- zł	14 638 759,22 zł	100,00%
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW-9	5,88%	7 254 759,44 zł	- zł	- zł	7 254 759,44 zł	100,00%
5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU	1,92%	2 366 866,97 zł	- zł	- zł	2 366 866,97 zł	100,00%
5.1. Uzbudowanie terenu razem:	0,30%	363 533,68 zł	- zł	- zł	363 533,68 zł	100,00%
5.1.1. elektryczne	0,09%	110 090,50 zł	- zł	- zł	110 090,50 zł	100,00%
5.1.2. teletechniczne	0,60%	740 286,05 zł	- zł	- zł	740 286,05 zł	100,00%
5.1.3. centralnego ogrzewania	0,16%	196 002,65 zł	- zł	- zł	196 002,65 zł	100,00%
5.1.4. wodociągowa	0,78%	956 954,09 zł	- zł	- zł	956 954,09 zł	100,00%
5.1.5. kanalizacyjna (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa)	2,92%	3 601 810,45 zł	- zł	- zł	3 601 810,45 zł	100,00%
5.2. Drogi, ścieżki, chodniki wewnątrzdziedzińca, itp.	0,38%	465 076,96 zł	- zł	- zł	465 076,96 zł	100,00%
5.3. Urządztwo terenu	0,67%	821 045,16 zł	- zł	- zł	821 045,16 zł	100,00%
5.4. Oświetlenie terenu, place zabaw, słowniki zw., śmietniki	0,91%	1 122 791,38 zł	- zł	- zł	1 122 791,38 zł	100,00%
6. Dokumentacja powykonawcza, uruchomienie urządzeń, szkolenia	100,00%	4 224 733,62 zł	6,79%	2 956 132,36 zł	11 184 905,98 zł	93,21%
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO		112 146 238,36 zł		2 857 839,81 zł	114 970 525,51 zł	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%		112 146 238,36 zł		2 857 839,81 zł	114 970 525,51 zł	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%		112 146 238,36 zł		2 857 839,81 zł	114 970 525,51 zł	
Podatek VAT w tym:		11 546 009,88 zł		96 493,55 zł	10 767 260,49 zł	
stawka 8%		8 971 899,07 zł		251 280,62 zł	10 737 734,12 zł	
stawka 23%		2 574 910,81 zł		228 627,10 zł	8 376 259,60 zł	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO		123 892 248,24 zł	6,81%	3 207 612,98 zł	127 099 861,22 zł	93,19%

Inspektor nadzoru inwestorskiego

ZAMAWIAJĄCY:

Michał Młynarczyk
Michał Młynarczyk

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Maciej Wawrzyniak

mgr inż. Anna Kaja
Inspektor nadzoru br. sanitarnej

Dyrektor Inwestycji
mgr inż. Anna Kaja

wpł. bud. nr 1498, WKPIE/0006/05

WYKONAWCA:
KIP BUDOWNICTWA
NAPRZĘG S.A. WROCŁAW

budimex



BX2PI8FVS00000059

FAKTURA VAT NR: 2PI82023100001
POZNAN, dnia 11.10.2023

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło
10-10-2023
Skr. PTBS.....

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 09.10.2023

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

NABYWCĄ:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 6 z dnia 09.10.2023								
	KPL		1,000	98 493,55	PLN	98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 6 z dnia 09.10.2023								
	KPL		1,000	3 357 865,45	PLN	3 357 865,45	8	268 629,23	3 626 494,68
Razem:				PLN		3 456 359,00		291 282,75	3 747 641,75
W tym:				PLN		3 357 865,45	8	268 629,23	3 626 494,68
				PLN		98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
Do zapłaty:				PLN					3 747 641,75

Termin płatności: 25.10.2023
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy
Słownie do zapłaty: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i Sieczałka
Zgodnie z umową/ zamówieniem	20.10.2023	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zużycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
- koszty wspólne osiedla	20.10.2023	Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083-437-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

UTNARTDCA ADTAKBYO

AdelM 2023-10-20

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 2023-10-20 Dyrektor Inwestycyjny
podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia.....
podpis.....
Główny Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty
zł.....gr.....
dnia.....
Kierownik.....

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 6

ZA OKRES: od 01.09.2023 - 30.09.2023
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIENIOWSKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7Nw
pomiedzy ulicami Jana Włóka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowski, Romana Konklewicz oraz Literacką w Poznaniu
(dł. nr geokd. 1/82, arkusz 1.4, obręb Golecin)

		Okres rozliczeniowy		Naruszajco		Pozostało do rozliczenia	
		Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość
0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UŁĄC BUDOWY NETTO							
0.1	1. Przygotowanie terenu (wlecia, etc.)	2,25%	2 812 673,36 zł	35,43%	1 026 477,44 zł	3,50%	98 493,55 zł
0.2	2. Zagospodarowanie placu budowy:	0,25%	355 380,56 zł	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł
0.2.a	a. przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	2,00%	2 482 283,00 zł	27,25%	671 086,88 zł	4,00%	98 483,55 zł
0.2.b	b. oprowadzenie terenu, załącza socjalne i magazynowe	1,74%	2 148 496,00 zł	27,00%	580 093,92 zł	4,00%	85 938,84 zł
0.2.c	c. gospodźne wyroczanie obiektów, obsługa geotechniczna	0,13%	156 807,00 zł	28,00%	43 905,96 zł	3,00%	4 704,21 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3		4,82%	5 947 271,37 zł	30,00%	47 097,00 zł	5,00%	109 893,00 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-2		11,50%	14 672 350,92 zł	27,50%	4 083 226,91 zł	12,25%	5 947 271,37 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,54%	660 586,70 zł	98,33%	649 580,34 zł	72,10%	10 579 124,01 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:						
1.1.a	a. roboty odkrywkowe	0,14%	167 287,88 zł	93,42%	166 261,60 zł	- zł	- zł
1.1.b	b. roboty nasypowe	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	- zł	- zł
1.2.	fundamenty	0,08%	73 375,73 zł	85,00%	62 369,37 zł	- zł	- zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,26%	325 570,25 zł	100,00%	325 570,25 zł	- zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,14%	167 758,49 zł	100,00%	167 758,49 zł	- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%	5 084 135,35 zł	65,66%	3 338 467,64 zł	35,15%	1 785 971,32 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%	1 411 849,49 zł	89,41%	1 282 384,12 zł	38,25%	840 038,63 zł
2.1.a	a. parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł
2.1.b	b. I piętro	0,28%	349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł	- zł	- zł
2.1.c	c. II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł
2.1.d	d. III piętro	0,24%	300 021,46 zł	80,00%	240 017,17 zł	80,00%	240 017,17 zł
2.1.e	e. atak, komin	0,07%	88 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 051 364,02 zł	80,47%	1 650 726,09 zł	- zł	- zł
2.2.a	a. nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł
2.2.b	b. nad I piętrzem	0,43%	514 874,88 zł	100,00%	514 874,88 zł	60,00%	308 924,81 zł
2.2.c	c. nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł
2.2.d	d. nad III piętrzem	0,41%	500 788,66 zł	20,00%	100 159,73 zł	20,00%	100 159,73 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	287 837,87 zł	86,67%	232 126,15 zł	53,33%	142 846,86 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	388 450,86 zł	50,00%	193 225,28 zł	50,00%	193 225,28 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrzem	0,78%	968 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		5,08%	6 266 114,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		2,16%	2 661 514,84 zł	3,95%	105 178,93 zł	0,43%	11 520,33 zł

określenie 100%

określenie 100%

Okres rozliczeniowy									
Narastająco					wzrost 23				
Udział Procentowy		Wartość		%		wartość		%	
						</			

[illegible]

mgr inż. Andrzej Wawrzyniak

UPR.bud. nr 6/W/98; WKPIE/0006/0

Agnieszka Buczynska-Pigula
Inspektor nadzoru Inwestorskiego

Michał Młynarczyk

Migrinž. *[Signature]* Kaja
 Inspektorica
 Št. 111
 nr upr. št. 111
 CS/11

Strona 3 z 3

budimex

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia: 14-12-2023

Sekr. PTBS.....



BX2P18FV500000116

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2P182023120001
POZNAN, dnia 13.12.2023

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 13.12.2023

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 8 z dnia 13.12.2023								
	KPL		1,000	98 493,55	PLN	98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 8 z dnia 13.12.2023								
	KPL		1,000	4 080 833,93	PLN	4 080 833,93	8	326 466,71	4 407 300,64
	Razem:	PLN				4 179 327,48		349 120,23	4 528 447,71
	W tym:	PLN				4 080 833,93	8	326 466,71	4 407 300,64
		PLN				98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
	Do zapłaty:	PLN							4 528 447,71

Termin płatności:

27.12.2023

Sposób płatności:

Przelew

Słownie brutto:

cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy

Słownie do zapłaty:

cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zamówieniem	18.12.2023	Bogusław
Wydano do bezpośredniego zużycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek F.M.W.	18.12.2023	Bogusław
- koszty wspólne osiedla		
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083 - 437 - 21

Bogusław

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia
 podpis.....
 Sprawdzono pod względem formalnym
 i rachunkowym dnia.....
 podpis.....
 Główny Księgowy
 Zatwierdzono do wypłaty
 zł.....gr.....
 dnia.....
 Kierownik.....

ZA OKRES: od 01.11.2023 - 30.11.2023
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
RUDIMEX SA, UL. ŚLEDZIMIERZOWSKA 9, 01-204 WARSZAWA

UMOWA: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym inwentar 7MW pomiędzy wicami Jana Wlecia, Elbitty Zawackiej, MonBj Ceglowskiel, Romana Konkiewiczza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geokd. 1/82, artus 14, obręć Gołecin)

Strona 2 z 3

PODEGA WALORYZACJA w pozycji "Karem obiekty" z
ORGANIZACJA

WYKONAWCA:

KIEROWNIK BIUROWY
Mariusz Skrzypczak

mag. inž. Anja Kaša
spektor radu br. sanitarnej
nr upr. WKP/0296/OWOS/10

Michał Młynarczyk

mgr inż. Maciej Wawrzyniak

upr.bud. nr 6/W/98; WKP/IE/0006/0:

budimex

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia: 15-11-2023

Sekr. PTBS.....



BX2P18FV500000082

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2P182023110001
POZNAN, dnia 15.11.2023

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 13.11.2023

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIEMIÓGRÓDZKA 9
NIP: PL5261003187

NABYWCĄ:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 7 z dnia 13.11.2023	KPL	1,000	98 493,55	PLN	98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 7 z dnia 13.11.2023	KPL	1,000	3 740 112,81	PLN	3 740 112,81	8	299 209,02	4 039 321,83
Razem:					PLN	3 838 606,36		321 862,54	4 160 468,90
W tym:					PLN	3 740 112,81	8	299 209,02	4 039 321,83
Do zapłaty:					PLN	98 493,55	23	22 653,52	121 147,07
					PLN				4 160 468,90

Termin płatności:

Sposób płatności:

Słownie brutto:

Słownie do zapłaty:

Przelew

cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy

cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i Stempel
Zgodnie z umową/ zamówieniem	21.11.2023	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów <i>Krzysztof Bogusiewicz</i>
Wydano do bezpośredniego zużycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla F.M.W.	21.11.2023	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów <i>Krzysztof Bogusiewicz</i>
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		<i>Krzysztof Bogusiewicz</i>

083-437-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 2023-11-21
podpis..... *Agnieszka Buczyńska-Pigula*
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia.....
podpis.....
Główny Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty
zł.....gr.....
dnia.....
Kierownik.....

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 7

ZA OKRES: od 01.10.2023 - 31.10.2023

ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

UL. KONFEDERACKA 4, POZNAN

WYKONAWCA:

BUDIMEX SA, UL. SIEDMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

DATA: 13.11.2023

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MWV pomiędzy ulicami Jana Włocha, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geodk. 1/82, arkusz 14, obręb Golecin)

			Nurazajęco		Okres rozliczeniowy		Porównanie do rozliczenia		
			%	wartość	%	wartość	%	wartość	
Udział Procentowy			Wartość						
3.1.	Kierunki dachowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	40,00%	178 693,73 zł	40,00%	178 693,73 zł	60,00%	268 040,59 zł
3.2.	Wykonanie ścian wewnętrznych, w tym: rozcięcie przegród, dachów i wyłączenie ścian zewnętrznych, przesłonek	0,89%	1 093 117,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 093 117,80 zł
3.3.	Podłoga okienna	0,53%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	658 820,69 zł
3.4.	Montaż drzwi i drzwi okiennych, w tym bramy (wrot) garażowe	0,35%	425 630,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	425 630,65 zł
3.5.	Podłoga, podłogi, przesłady, w tym: izolacje przeciwwodne, ocieplenie i wyłączenie ścian zewnętrznych, przesłonek	0,96%	1 182 609,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 182 609,31 zł
3.6.	Elementy słupowo-kolumnowe	0,28%	340 061,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	340 061,38 zł
3.7.	Roboty malarskie	0,22%	276 765,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	276 765,19 zł
3.8.	Elewacje wież i podpiwnic	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł
3.9.	Rośliny posadzone, w tym: wiaty	0,55%	679 994,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	679 994,13 zł
4.1.	Instalacje sanitarno-wodne	2,16%	2 661 534,84 zł	4,28%	113 815,17 zł	0,32%	8 640,25 zł	95,72%	2 547 695,67 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,59%	668 464,20 zł	8,00%	52 670,34 zł	- zł	- zł	92,00%	605 777,86 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,55%	672 803,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	672 803,83 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,36%	448 540,04 zł	4,00%	17 941,60 zł	- zł	- zł	96,00%	430 598,44 zł
4.5.	Instalacje telefoniczne	0,47%	576 016,43 zł	7,50%	43 201,23 zł	1,50%	8 640,25 zł	92,50%	532 815,20 zł
		0,25%	305 900,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	305 900,64 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIĘTOŚCIOWE			18,53%	22 885 024,99 zł	18,53%	4 178 555,49 zł	4,77%	1 090 605,60 zł	
ROBOTY STAN ZEROWY			4,87%	6 006 827,48 zł	67,22%	4 037 572,97 zł	17,39%	1 040 773,40 zł	
1.1.	Roboty ziemne, w tym: a b	1,37%	1 688 129,90 zł	82,69%	1 380 747,87 zł	4,43%	74 845,24 zł	17,14%	288 382,23 zł
1.1.a	a	0,96%	1 188 174,86 zł	94,55%	1 124 332,45 zł	- zł	- zł	5,45%	64 852,51 zł
1.1.b	b	0,41%	499 954,04 zł	55,00%	274 412,72 zł	15,00%	74 845,24 zł	45,00%	224 529,72 zł
1.2.	Fundamenty	0,69%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	5,00%	41 600,64 zł	10,00%	83 201,29 zł
1.3.	Konstrukcja ścian podziemnych	0,90%	1 107 206,08 zł	85,00%	941 125,15 zł	20,00%	221 441,21 zł	15,00%	166 080,91 zł
1.4.	Stropy nad podziemiami i jaszczki	1,93%	2 379 478,65 zł	39,68%	948 887,97 zł	29,54%	702 886,31 zł	60,12%	1 430 590,68 zł
ROBOTY STAN SUROWY			4,12%	5 084 135,35 zł	0,88%	44 766,57 zł	99,12%	5 039 368,78 zł	
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemnych	1,15%	1 411 848,48 zł	3,17%	44 766,57 zł	3,17%	44 766,57 zł	96,83%	1 367 081,91 zł
	parter	0,28%	370 654,78 zł	12,00%				88,00%	328 288,18 zł
	I piętro	0,28%	348 287,74 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	348 287,74 zł
	II piętro	0,24%	300 021,46 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	300 021,46 zł
	III piętro	0,24%	300 021,46 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	300 021,46 zł
	IV piętro	0,07%	89 554,08 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	89 554,08 zł
2.2.	Konstrukcja stropów nadziemnych	1,65%	2 061 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2 061 364,02 zł
	a	0,43%	533 814,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	533 814,67 zł
	b	0,42%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	514 874,68 zł
	c	0,41%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	501 776,01 zł
	d	0,41%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	500 798,66 zł
2.3.	Konstrukcja szkieletu	0,22%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	267 837,87 zł

31	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "ściana dachowa" z OREGBUD***	
32	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "tynki i obładowanie wewnętrzne" z OREGBUD***	
33	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "ściana okienna" z OREGBUD***	
34	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "ściana dachowa" z OREGBUD***	
35	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "ściana dachowa" z OREGBUD***	
36	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "podłoga, podłogi" z OREGBUD***	
37	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "elementy słupowo-kolumnowe" z OREGBUD***	
38	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "malowanie" z OREGBUD***	
39	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "elewacje" z OREGBUD***	
40	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "elewacje" z OREGBUD***	
41	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "tłoczne posadzki" z OREGBUD***	
42	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z OREGBUD***	
43	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z OREGBUD***	
44	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z OREGBUD***	
45	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje c.o." z OREGBUD***	
46	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje elektryczne" z OREGBUD***	
47	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telefoniczne" z OREGBUD***	
48	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z OREGBUD***	
9	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "fundamenty" z OREGBUD***	
10	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "ściana podziemna" z OREGBUD***	
11	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
12	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
13	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
14	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
15	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
16	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
17	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
18	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
19	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
20	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
21	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
22	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
23	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
24	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
25	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
26	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	
27	PODŁOGA WALONIZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja stropów nadziemnych" z OREGBUD***	

1	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "ścianki dachowe" z OGRUBUD****
2	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Tynki i obładowanie wewnętrzne" z OGRUBUD****
3	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Stolarka okienna" z OGRUBUD****
4	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Stolarka drzwiowa" z OGRUBUD****
5	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Podłoga, posadzki, podłogi" z OGRUBUD****
6	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Elementy ślusarsko-kowalskie" z OGRUBUD****
7	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Malowanie" z OGRUBUD****
8	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Elewacje" z OGRUBUD****
9	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Kłone pozostawie" z OGRUBUD****
10	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z OGRUBUD****
11	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
12	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje telefoniczne" z OGRUBUD****
13	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z OGRUBUD****
14	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
15	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje telefoniczne" z OGRUBUD****
16	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
17	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
18	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
19	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
20	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
21	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
22	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
23	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
24	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
25	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
26	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****
27	PODŁĘGA WALONIZACJI, właznik dla grupy robot "Instalacje elektryczne" z OGRUBUD****

1. RAZEM STAN "ZEROWY"			Udział Procentowy		Wartość		Narastająco		Okres rozliczeniowy		Procento do rozliczenia	
roboty ziemne, w tym:									październik 23			
					wartość		%		wartość		%	
1.1.	1.1.a	a	0,75%		928 602,77 zł	21,00%			194 971,68 zł		79,00%	733 631,09 zł
	1.1.b	b	0,14%		167 267,96 zł	40,87%			68 361,02 zł		59,13%	98 896,94 zł
		roboty odkrywkowe	0,08%		93 882,23 zł	65,00%			61 023,45 zł		35,00%	32 858,78 zł
		roboty ziemne	0,06%		73 375,73 zł	10,00%			7 337,57 zł		90,00%	66 038,16 zł
1.2.		fundamenty	0,25%		361 744,73 zł	35,00%			126 610,66 zł		65,00%	235 134,07 zł
1.3.		konstrukcja ścian podziemia	0,16%		201 310,19 zł				- zł		100,00%	201 310,19 zł
1.4.		stropy nad podziemiem i schody	0,16%		198 289,89 zł				- zł		100,00%	198 289,89 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NACZĘZIA			0,98%		1 207 482,14 zł				- zł		100,00%	1 207 482,14 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZUJĄCEGO"			1,16%		1 433 566,60 zł				- zł		100,00%	1 433 566,60 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE			0,53%		655 142,11 zł				- zł		100,00%	655 142,11 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW.9			11,87%		14 638 799,25 zł				- zł		100,00%	14 638 799,25 zł
5. UZBROJENIE KURAZOJENIE TERENU			5,88%		7 254 799,44 zł				- zł		100,00%	7 254 799,44 zł
5.1.		Uzbrojenie terenu razem:	1,92%		2 366 866,97 zł				- zł		100,00%	2 366 866,97 zł
5.1.1		elektryczne	0,30%		363 533,68 zł				- zł		100,00%	363 533,68 zł
5.1.2		teletekniczne	0,09%		110 090,50 zł				- zł		100,00%	110 090,50 zł
5.1.3		centralnego ogrzewania	0,60%		740 286,05 zł				- zł		100,00%	740 286,05 zł
5.1.4		wodociągowe	0,16%		196 002,65 zł				- zł		100,00%	196 002,65 zł
5.1.5		kanałizacji (ogólnospławna lub sanitarne i deszczowa)	0,78%		956 954,09 zł				- zł		100,00%	956 954,09 zł
5.2.		Drugi, gładzi, chodniki wewnętrzne i zewnętrzne, itp.	2,92%		3 601 810,45 zł				- zł		100,00%	3 601 810,45 zł
5.3.		Ukształtowanie terenu	0,38%		465 076,86 zł				- zł		100,00%	465 076,86 zł
5.4.		DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, słowniki zew., śmietniki	0,67%		821 045,16 zł				- zł		100,00%	821 045,16 zł
6.		Documentacja projektowa, uruchomienie urządzeń, szkolenia	0,91%		3 122 791,38 zł				- zł		100,00%	3 122 791,38 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO			100,00%		123 344 002,74 zł	12,70%			15 668 442,59 zł	3,11%		107 675 560,15 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%					142 146 736,36 zł				14 543 471,60 zł			127 603 264,76 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%					173 659 744,30 zł				17 124 970,99 zł			156 534 773,31 zł
Podatek VAT w tym:					11 546 809,88 zł				3 740 112,81 zł			7 806 697,07 zł
stawka 8%					8 971 899,07 zł				98 493,55 zł			8 873 405,52 zł
stawka 23%					2 574 910,81 zł				321 667,54 zł			2 253 243,27 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO					185 206 554,18 zł	12,67%			258 743,33 zł			184 947 810,85 zł

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Inspektor nadzoru inwestorskiego
mgr inż. Michał Młynarczyk
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Mariusz Skrzypczak
upr.bud. nr 6/W/08; WKP/IE/0006/05

mgr inż. Anna Kaja
Inspektor nadzoru budowlanego
nr upr. WKP/IE/0006/05/10
Dyrektor Inwestycyjny
Buczyńska-Pigula

Okres rozliczeniowy													
półdziesięć 23													
Naruszenie													
Udział Procentowy		Wartość		%		wartość		%		wartość		%	
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	386 450,56 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrem	0,78%	968 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	968 533,41 zł
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"													
4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE													
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	6,00%	60 780,39 zł	0,50%	5 065,03 zł	94,00%	952 226,07 zł	94,00%	952 226,07 zł	100,00%	952 226,07 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 034 774,65 zł	100,00%	1 034 774,65 zł	100,00%	1 034 774,65 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	690 061,60 zł	100,00%	690 061,60 zł	100,00%	690 061,60 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,72%	886 178,12 zł	4,00%	35 447,16 zł	4,00%	- zł	96,00%	850 731,96 zł	96,00%	850 731,96 zł	100,00%	850 731,96 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	470 616,37 zł	100,00%	470 616,37 zł	100,00%	470 616,37 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4													
1.RAZEM STAN "ZEROWY"													
1.1.	roboty ziemne, w tym:	1,35%	22 885 024,99 zł	16,71%	4 281 674,28 zł	4,67%	1 048 147,23 zł	81,29%	18 603 400,73 zł	81,29%	18 603 400,73 zł	100,00%	18 603 400,73 zł
1.1.a	a	0,98%	1 189 174,96 zł	100,00%	1 189 174,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł
1.1.b	b	0,41%	488 954,94 zł	70,00%	349 268,46 zł	15,00%	74 843,24 zł	30,00%	149 686,48 zł	30,00%	149 686,48 zł	100,00%	149 686,48 zł
1.2.	Fundamenty	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	- zł	- zł	10,00%	83 201,29 zł	10,00%	83 201,29 zł	100,00%	83 201,29 zł
1.3.	Konstrukcja ścian podziemia	0,50%	1 107 206,08 zł	90,00%	996 485,45 zł	22,00%	243 585,33 zł	10,00%	110 720,61 zł	10,00%	110 720,61 zł	100,00%	110 720,61 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	1,93%	2 378 478,65 zł	37,95%	902 924,53 zł	31,51%	749 718,66 zł	62,05%	1 476 554,12 zł	62,05%	1 476 554,12 zł	100,00%	1 476 554,12 zł
2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA													
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"													
4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE													
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	5,00%	50 650,32 zł	- zł	- zł	95,00%	962 356,14 zł	95,00%	962 356,14 zł	100,00%	962 356,14 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 034 774,65 zł	100,00%	1 034 774,65 zł	100,00%	1 034 774,65 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł	100,00%	690 061,60 zł	100,00%	690 061,60 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,72%	886 178,12 zł	5,00%	44 308,96 zł	- zł	- zł	95,00%	841 870,16 zł	95,00%	841 870,16 zł	100,00%	841 870,16 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	470 616,37 zł	100,00%	470 616,37 zł	100,00%	470 616,37 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5													
1.RAZEM STAN "ZEROWY"													
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,24%	300 743,73 zł	100,00%	300 743,73 zł	4,39%	13 207,83 zł	23,86%	275 339,67 zł	23,86%	275 339,67 zł	100,00%	275 339,67 zł
1.1.a	a	0,19%	234 705,58 zł	100,00%	234 705,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł
1.1.b	b	0,05%	66 038,15 zł	100,00%	66 038,15 zł	20,00%	13 207,83 zł	10,00%	10 852,34 zł	10,00%	10 852,34 zł	100,00%	10 852,34 zł
1.2.	Fundamenty	0,05%	108 523,42 zł	100,00%	108 523,42 zł	10,00%	10 852,34 zł	10,00%	10 852,34 zł	10,00%	10 852,34 zł	100,00%	10 852,34 zł
1.3.	Konstrukcja ścian podziemia	0,19%	234 861,89 zł	100,00%	234 861,89 zł	90,00%	211 375,70 zł	90,00%	211 375,70 zł	90,00%	211 375,70 zł	100,00%	211 375,70 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,41%	509 888,28 zł	46,00%	234 548,61 zł	46,00%	234 548,61 zł	54,00%	275 339,67 zł	54,00%	275 339,67 zł	100,00%	275 339,67 zł
2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA													
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"													
4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE													
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6													
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7													
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-8													

28	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****	
29	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "pokrycia dachowe" z ORGBUD****	
30		
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje c.o." z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
7	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
8	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
10	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
11	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD****	
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
7	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
8	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
10	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
11	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD****	
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
7	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
8	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
10	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
11	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD****	
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
7	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
8	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
10	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
11	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD****	
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
7	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
8	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****	
10	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
11	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD****	
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nad ziemią" z ORGBUD****	
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	

budimex

FAKTURA VAT NR: 2PI82024010001
POZNAN, dnia 11.01.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA
Data wykonania usługi: 08.01.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 9 z dnia 08.01.2024								
	KPL		1,000	73 868,79	PLN	73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 9 z dnia 08.01.2024								
	KPL		1,000	3 950 501,60	PLN	3 950 501,60	8	316 040,13	4 266 541,73
				Razem:	PLN	4 024 370,39		333 029,95	4 357 400,34
				W tym:	PLN	3 950 501,60	8	316 040,13	4 266 541,73
					PLN	73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
				Do zapłaty:	PLN				4 357 400,34

Termin płatności: 25.01.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych trzydzieści cztery grosze
Słownie do zapłaty: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych trzydzieści cztery grosze

GTU_BX_roboty bud-mont OMP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak



BX2PI8FVS00000148

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło:
dnia: 12-01-2024
Skr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść audycji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zaświadczeniem	22.01.2025	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zawoza		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	22.01.2025	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083-437-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 22.01.2025

podpis Agnieszka Buczyńska-Pigula
Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia

podpis

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł. gr.

dnia

Kierownik

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 9

ZA OKRES: od 01.12.2023 - 31.12.2023

ZAMAWIAJĄCY: POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

UL. KONFEDERACKA 4, POZNĄŃ

WYKONAWCA:

BUDIMEX SA, UL. SIEMIĘGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

UWAGA: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Włocław, Elżbiety Zawackiej, Montki Ceglowskiej, Romana Konikiewicza oraz Ustracą w Poznaniu (dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Golechń)

Okres rozliczeniowy									
gmin 23									
Należącego									
Wartość									
%									
wartość									
%									
Przebieg do rozliczenia									
wartość									
%									
1 520 340,23 zł									
2									
3 1 820 340,23 zł									
4 1 332 067,57 zł									
5 89 788,41 zł									
6 57 000,00 zł									
7 5 859 178,67 zł									
8 7 337,57 zł									
9 7 337,57 zł									
10									
11 7 337,57 zł									
12									
13									
14									
15 2 065 430,00 zł									
16 2 460 385,59 zł									
17 1 126 025,51 zł									
18 8 054 375,46 zł									
19 7 337,57 zł									
20 966 533,41 zł									
21 5 103 855,16 zł									
22									
23 961 943,66 zł									
24 73 470,28 zł									
25 425 630,65 zł									
26 1 182 609,31 zł									
27									
28 340 061,38 zł									
29 276 765,19 zł									
30 1 162 380,56 zł									
31 679 994,13 zł									
32 1 978 449,32 zł									
33 480 671,57 zł									
34 409 562,12 zł									
35 417 142,24 zł									
36 377 290,76 zł									
37 259 782,63 zł									
38 17 084 013,83 zł									
39 1 556 599,37 zł									
40 189 591,25 zł									
41 64 852,51 zł									
42 124 738,74 zł									
43 83 201,29 zł									
44 132 864,73 zł									
45 1 161 282,10 zł									
46 3 837 537,53 zł									
47 829 316,10 zł									
48 139 719,10 zł									
49 300 021,46 zł									
50 300 021,46 zł									
51 89 554,08 zł									
52 1 471 673,88 zł									
53 160 174,40 zł									
54 308 924,81 zł									
55 503 776,01 zł									
56 500 798,66 zł									
57 178 558,58 zł									
58 386 450,56 zł									
59 966 533,41 zł									
60 7 699 423,96 zł									
61 3 985 117,96 zł									
62 952 226,07 zł									
63 1 034 774,65 zł									
64 690 061,60 zł									
65 837 439,27 zł									
66 470 616,37 zł									
67 15 832 185,01 zł									
68 562 639,28 zł									
69 49 895,49 zł									
70 83 201,29 zł									
71 110 720,61 zł									
72 318 821,89 zł									
73 3 583 735,53 zł									
74 707 061,89 zł									
75 17 464,89 zł									
76 300 021,46 zł									
77 300 021,46 zł									
78 89 554,08 zł									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 9

ZA OKRES: od 01.12.2023 - 31.12.2023

ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ

BUDIMEX SA, UL. SIEMIENIOWSKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podzielnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Wierca, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Koniewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geodk. 1/82, arkusz 14, obręb Golecin)

		Udział Procentowy		Następstwo		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
		Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%
0.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PŁACU BUDOWY NETTO									
0.1	1. Przygotowanie terenu (nowalacja, etc.)	2,28%	2 217 673,56 zł	100,00%	1 257 333,33 zł	2,82%	73 868,79 zł	53,96%	1 520 340,23 zł
0.2	2. Zagospodarowanie placu budowy:	0,29%	352 380,56 zł	100,00%	352 380,56 zł	-	-	-	-
0.2.a	a przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	2,00%	2 462 293,00 zł	38,16%	941 952,77 zł	3,00%	73 868,79 zł	61,74%	1 520 340,23 zł
0.2.b	b ogrodzenie terenu, zadziarcie ogrodziny i magazynowe	1,74%	816 438,48 zł	37,00%	616 438,48 zł	3,00%	64 454,88 zł	67,00%	1 332 067,52 zł
0.2.c	c gładziowe wytyczenie obiektów, obsługa geodezyjna	0,01%	156 807,00 zł	37,00%	58 015,59 zł	3,00%	4 704,21 zł	69,00%	98 788,41 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-1									
1. BAZEN STAN "ZEROWY"		4,82%	5 947 271,37 zł	4,88%	288 092,70 zł	3,37%	212 212,00 zł	95,16%	5 659 178,67 zł
1.1. roboty ziemne, w tym:									
1.1.a	a roboty odkrywkowe	0,07%	88 048,98 zł	91,23%	76 291,41 zł	35,10%	28 958,29 zł	8,77%	7 337,57 zł
1.1.b	b roboty zasypkowe	0,04%	46 941,12 zł	100,00%	46 941,12 zł	-	-	-	-
1.2. fundamenty									
1.2		0,03%	36 687,86 zł	89,00%	29 350,29 zł	80,00%	29 350,29 zł	20,00%	7 337,57 zł
1.3. konstrukcja ścian podziemia									
1.3		0,12%	144 697,89 zł	100,00%	144 697,89 zł	80,00%	115 759,31 zł	-	-
1.4. stropy nad podziemiem i schody									
1.4		0,05%	67 103,40 zł	100,00%	67 103,40 zł	100,00%	67 103,40 zł	-	-
2. BAZEN STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
2		1,85%	2 065 430,00 zł	-	-	-	-	100,00%	-
3. BAZEN ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"									
3		2,00%	2 460 385,59 zł	-	-	-	-	100,00%	-
4. BAZEN ROBOTY INSTALACYJNE									
4		0,91%	1 126 025,51 zł	-	-	-	-	100,00%	-
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-2									
1. BAZEN STAN "ZEROWY"		11,90%	14 672 350,92 zł	45,11%	6 618 175,46 zł	5,23%	766 710,06 zł	54,89%	8 054 175,46 zł
2. BAZEN STAN "SUROWY" NADZIEMIA		0,54%	660 586,70 zł	98,89%	653 249,13 zł	-	-	1,11%	7 337,57 zł
3. BAZEN ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		4,17%	5 084 115,35 zł	80,99%	4 117 601,94 zł	-	-	19,01%	966 513,41 zł
3.1.	ściany dachowe w podziemiu, nadziemiu	5,00%	6 266 114,03 zł	18,58%	1 164 258,87 zł	9,37%	586 888,50 zł	81,42%	5 101 855,16 zł
3.2.	wykład i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,36%	446 794,32 zł	100,00%	446 794,32 zł	15,00%	67 010,15 zł	-	31
3.2.1.	izolacja przeciwnie, dachowa (z wyłączeniem ścian szczyt. nadziemiu), przeciwnie dachowe	0,89%	1 083 117,80 zł	12,00%	131 174,14 zł	12,00%	131 174,14 zł	88,00%	961 943,66 zł
3.2.2.	izolacja odizolowana	0,22%	273 080,31 zł	-	-	-	-	-	32
3.3.	szkielet drewniany i inne obciążone, w tym brzozy (wraz) grawitacja	0,53%	658 820,69 zł	89,00%	586 350,41 zł	59,00%	388 704,21 zł	11,00%	72 470,28 zł
3.4.	podłoga, podłoga, posadzki, w tym:	0,35%	426 830,65 zł	-	-	-	-	100,00%	426 830,65 zł
3.5.	podłoga, podłoga, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 609,31 zł	-	-	-	-	100,00%	1 182 609,31 zł
3.5.1.	izolacja przeciwnie, dachowa (z wyłączeniem ścian szczyt. nadziemiu), przeciwnie dachowe	0,46%	185 487,54 zł	-	-	-	-	-	37
3.5.2.	elementy szkieletu-konstrukcyjne	0,28%	340 061,38 zł	-	-	-	-	100,00%	340 061,38 zł
3.7.	roboty malarskie	0,22%	278 765,19 zł	-	-	-	-	100,00%	278 765,19 zł
3.8.	elewacja wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 380,66 zł	-	-	-	-	100,00%	1 162 380,66 zł
3.9.	roboty posadzki, w tym:	0,55%	679 964,13 zł	-	-	-	-	100,00%	679 964,13 zł
3.9.1.	windy	0,28%	467 474,80 zł	-	-	-	-	-	42
4. BAZEN ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	2,16%	2 661 514,84 zł	25,66%	683 065,32 zł	6,76%	379 821,56 zł	74,34%	1 978 449,32 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,53%	658 464,20 zł	27,00%	177 782,63 zł	1,00%	6 584,54 zł	73,00%	480 671,57 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,55%	672 603,53 zł	40,00%	269 041,41 zł	10,00%	67 260,35 zł	60,00%	403 562,12 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,36%	448 540,04 zł	7,00%	31 397,80 zł	3,00%	13 456,20 zł	93,00%	417 142,24 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,47%	576 016,43 zł	34,50%	198 725,67 zł	15,00%	86 402,46 zł	65,50%	377 290,76 zł
4.6.	instalacje elektryczne	0,25%	305 900,64 zł	2,00%	6 118,01 zł	2,00%	6 118,01 zł	98,00%	299 782,63 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3									
1. BAZEN STAN "ZEROWY"		10,55%	22 885 024,99 zł	25,35%	5 801 814,38 zł	3,48%	797 036,24 zł	74,65%	17 084 013,82 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	4,87%	6 006 827,48 zł	73,91%	4 439 888,12 zł	1,19%	71 234,19 zł	26,09%	1 566 939,37 zł
1.1.a	a roboty odkrywkowe	1,37%	1 688 126,90 zł	88,77%	1 488 838,68 zł	-	-	11,23%	189 891,25 zł
1.1.b	b roboty zasypkowe	0,80%	1 189 174,90 zł	94,55%	1 124 322,45 zł	-	-	5,45%	64 852,51 zł
1.2.	fundamenty	0,41%	498 854,94 zł	75,00%	374 216,21 zł	-	-	25,00%	124 738,74 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,46%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,90%	1 107 206,06 zł	88,00%	974 341,33 zł	-	-	12,00%	132 864,73 zł
2. BAZEN STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	1,93%	2 379 478,65 zł	51,20%	1 218 196,55 zł	2,99%	71 234,19 zł	48,80%	1 161 282,10 zł
2.2.	konstrukcja ścian nadziemna	4,12%	5 084 135,35 zł	28,62%	1 251 602,82 zł	14,02%	712 809,16 zł	75,38%	3 832 532,53 zł
2.3.	konstrukcja ścian nadziemna	1,15%	1 411 949,49 zł	41,26%	582 633,49 zł	20,13%	284 189,69 zł	58,74%	829 316,10 zł
2.4.	konstrukcja ścian nadziemna	0,98%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	20,00%	74 610,95 zł	-	-
2.5.	konstrukcja ścian nadziemna	0,28%	349 297,74 zł	60,00%	209 578,64 zł	60,00%	209 578,64 zł	40,00%	139 719,10 zł
2.6.	konstrukcja ścian nadziemna	0,24%	300 021,46 zł	-	-	-	-	100,00%	300 021,46 zł
2.7.	konstrukcja ścian nadziemna	0,07%	89 554,08 zł	-	-	-	-	100,00%	89 554,08 zł
2.8.	konstrukcja ścian nadziemna	1,66%	2 061 364,02 zł	28,26%	579 680,14 zł	17,85%	388 124,27 zł	71,74%	1 471 673,88 zł
2.9.	konstrukcja ścian nadziemna	0,43%	533 914,67 zł	70,00%	373 740,27 zł	30,00%	160 174,40 zł	30,00%	160 174,40 zł
2.10.	konstrukcja ścian nadziemna	0,42%	514 874,98 zł	40,00%	205 949,87 zł	40,00%	205 949,87 zł	60,00%	308 925,81 zł
2.11.	konstrukcja ścian nadziemna	0,18%	501 776,01 zł	-	-	-	-	100,00%	501 776,01 zł
2.12.	konstrukcja ścian nadziemna	0,15%	500 798,66 zł	-	-	-	-	100,00%	500 798,66 zł
2.13.	konstrukcja ścian nadziemna	0,22%	267 837,87 zł	33,33%	89 279,29 zł	23,33%	62 495,50 zł	66,67%	178 558,59 zł
2.14.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	-	-	-	-	100,00%	386 450,56 zł
2.15.	konstrukcja dachu	0,70%	868 633,41 zł	-	-	-	-	100,00%	868 633,41 zł
2.16.	konstrukcja dachu	6,24%	7 699 423,96 zł	-	-	-	-	100,00%	7 699 423,96 zł
2.17.	konstrukcja dachu	3,32%	4 094 638,20 zł	2,67%	109 520,24 zł	0,32%	13 292,69 zł	97,33%	3 985 117,96 zł
2.18.	konstrukcja dachu	0,82%	1 018 006,46 zł	6,00%	60 780,39 zł	-	-	94,00%	952 226,07 zł
2.19.	konstrukcja dachu	0,84%	1 034 774,65 zł	-	-	-	-	100,00%	1 034 774,65 zł
2.20.	konstrukcja dachu	0,56%	690 061,60 zł	-	-	-	-	100,00%	690 061,60 zł
2.21.	konstrukcja dachu	0,72%	888 178,12 zł	5,50%	48 739,65 zł	1,50%	13 292,69 zł	94,50%	837 493,27 zł
2.22.	konstrukcja dachu	0,38%	470 618,37 zł	-	-	-	-	100,00%	470 618,37 zł
2.23.	konstrukcja dachu	18,55%	22 885 024,99 zł	30,82%	7 052 034,98 zł	5,33%	1 219 948,13 zł	69,16%	15 832 385,01 zł
2.24.	konstrukcja dachu	4,87%	6 006 827,48 zł	90,63%	5 444 185,29 zł	3,59%	215 571,19 zł	9,37%	562 639,28 zł
2.25.	konstrukcja dachu	1,37%	1 688 126,90 zł	97,04%	1 638 234,41 zł	-	-	2,96%	49 895,49 zł
2.26.	konstrukcja dachu	0,98%	1 189 174,96 zł	100,00%	1 189 174,96 zł	-	-	-	-
2.27.	konstrukcja dachu	0,43%	498 854,94 zł	90,00%	449 059,45 zł	-	-	10,00%	49 895,49 zł
2.28.	konstrukcja dachu	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
2.29.	konstrukcja dachu	0,90%	1 107 206,06 zł	90,00%	996 485,45 zł	-	-	10,00%	110 720,61 zł
2.30.	konstrukcja dachu	1,93%	2 379 478,65 zł	86,60%	2 060 556,76 zł	9,06%	215 571,19 zł	13,40%	318 821,89 zł
2.31.	konstrukcja dachu	4,12%	5 084 135,35 zł	29,51%	1 500 993,82 zł	19,49%	991 084,25 zł	70,49%	3 583 735,53 zł
2.32.	konstrukcja dachu	1,15%	1 411 949,49 zł	49,92%	704 887,60 zł	26,14%	369 138,33 zł	50,08%	707 061,89 zł
2.33.	konstrukcja dachu	0,20%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	10,00%	37 305,48 zł	-	-
2.34.	konstrukcja dachu	0,28%	349 297,74 zł	95,00%	331 832,85 zł	95,00%	331 832,85 zł	5,00%	17 464,89 zł
2.35.	konstrukcja dachu	0,24%	300 021,46 zł	-	-	-	-	100,00%	300 021,46 zł
2.36.	konstrukcja dachu	0,24%	300 021,46 zł	-	-	-	-	100,00%	300 021,46 zł
2.37.	konstrukcja dachu	0,07%	89 554,08 zł	-	-	-	-	100,00%	89 554,08 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4									
1. BAZEN STAN "ZEROWY"		18,55%	22 885 024,99 zł	30,82%	7 052 034,98 zł	5,33%	1 219 948,13 zł	69,16%	15 832 385,01 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	4,87%	6 006 827,48 zł	73,91%	4 439 888,12 zł	1,19%	71 234,19 zł	26,09%	1 566 939,37 zł
1.1.a	a roboty odkrywkowe	1,37%	1 688 126,90 zł	88,77%	1 488 838,68 zł	-	-	11,23%	189 891,25 zł
1.1.b	b roboty zasypkowe	0,80%	1 189 174,90 zł	94,55%	1 124 322,45 zł	-	-	5,45%	64 852,51 zł
1.2.	fundamenty	0,41%	498 854,94 zł	75,00%	374 216,21 zł	-	-	25,00%	124 738,74 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,46%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,90%	1 107 206,06 zł	88,00%	974 341,33 zł	-	-	12,00%	132 864,73 zł
1.5.	konstrukcja ścian nadziemna	1,93%	2 379 478,65 zł	51,20%	1 218 196,55 zł	2,99%	71 234,19 zł	48,80%	1 161 282,10 zł
1.6.	konstrukcja ścian nadziemna	4,12%	5 084 135,35 zł	28,62%	1 251 602,82 zł	14,02%	712 809,16 zł	75,38%	3 832 532,53 zł
1.7.	konstrukcja ścian nadziemna	1,15%	1 411 949,49 zł	41,26%	582 633,49 zł	20,13%	284 189,69 zł	58,74%	829 316,10 zł
1.8.	konstrukcja ścian nadziemna	0,98%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	20,00%	74 610,95 zł	-	-
1.9.	konstrukcja ścian nadziemna	0,28%	349 297,74 zł	60,00%	209 578,64 zł	60,00%	209 578,64 zł	40,00%	139 719,10 zł
1.10.	konstrukcja ścian nadziemna	0,24%	300 021,46 zł	-	-	-	-	100,00%	300 021,46 zł
1.11.	konstrukcja ścian nadziemna	0,07%	89 554,08 zł	-	-	-	-	100,00%	89 554,08 zł
1.12.	konstrukcja ścian nadziemna	1,66%	2 061 364,02 zł	28,26%	579 680,14 zł	17,85%	388 124,27 zł	71,74%	1 471 673,88 zł
1.13.	konstrukcja ścian nadziemna	0,43%	533 914,67 zł	70,00%	373 740,27 zł	30,00%	160 174,40 zł	30,00%	160 174,40 zł
1.14.	konstrukcja ścian nadziemna	0,42%	514 874,98 zł	40,00%	205 949,87 zł	40,00%	205 949,87 zł	60,00%	308 925,81 zł
1.15.	konstrukcja ścian nadziemna	0,18%	501 776,01 zł	-	-	-	-	100,00%	501 776,01 zł
1.16.	konstrukcja ścian nadziemna	0,15%	500 798,66 zł	-	-	-	-	100,00%	500 798,66 zł
1.17.	konstrukcja ścian nadziemna	0,22%	267 837,87 zł	33,33%	89 279,29 zł	23,33%	62 495,50 zł	66,67%	178 558,59 zł
1.18.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	-	-	-	-	100,00%	386 450,56 zł
1.19.	konstrukcja dachu	0,70%	868 633,41 zł	-	-	-	-	100,00%	868 633,41 zł
1.20.	konstrukcja dachu	6,24%	7 699 423,96 zł	-	-	-	-	100,00%	7 699 423,96 zł
1.21.	konstrukcja dachu	3,32%	4 094 638,20 zł	2,67%	109 520,24 zł	0,32%	13 292,69 zł	97,33%	3 98

			Nieruchomości		Okres rozliczeniowy		Procento do rozliczenia		
			Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	
2.2.	konstrukcja stropów nadłaziska	1,66%	2 051 364,02 zł	33,56%	688 377,07 zł	25,75%	628 202,67 zł	66,44%	1 362 985,05 zł
	a nad parawanem	0,42%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	70,00%	373 740,27 zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	30,00%	154 462,40 zł	30,00%	154 462,40 zł	70,00%	360 412,28 zł
	c nad II piętrzem	0,41%	501 778,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	501 776,01 zł
	d nad III piętrzem	0,41%	500 788,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	500 798,66 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,67 zł	40,00%	107 135,15 zł	35,00%	93 743,25 zł	60,00%	160 702,72 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	386 450,56 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, dachówki bitumiczne, grzałki nad ościeżnicą piętrzem)	0,78%	966 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	966 533,41 zł
3. RAZEM RÓBNOTY STANU "WYKONCZOWANIEGO"		6,24%	7 693 423,96 zł	2,64%	108 251,96 zł	0,32%	13 292,69 zł	100,00%	7 693 423,96 zł
4. RAZEM RÓBNOTY INSTALACJNE		3,32%	4 094 639,20 zł	5,00%	50 650,32 zł	- zł	- zł	97,96%	3 986 366,24 zł
4.1.	instalacje sanitarne (kuchnia)	0,82%	1 013 008,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,00%	962 356,14 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 034 774,65 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 179,12 zł	6,50%	57 601,64 zł	1,50%	13 292,69 zł	93,50%	828 577,48 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,38%	470 616,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	470 616,37 zł
ROBOTA BUDOWLANE OBIEKTU MM-5		6,81%	8 394 341,31 zł	20,57%	1 736 643,40 zł	6,21%	521 695,07 zł	79,43%	6 657 678,21 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,98%	1 154 017,32 zł	1,98%	944 963,13 zł	11,12%	208 054,19 zł	83,41%	2 098 024,19 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZDZIEMIA		1,68%	2 065 430,00 zł	36,59%	755 796,08 zł	24,00%	485 791,18 zł	63,41%	1 309 633,92 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadłaziska	0,47%	573 604,48 zł	51,16%	293 466,70 zł	24,74%	141 902,21 zł	48,84%	280 144,79 zł
	a parawan	0,12%	151 553,49 zł	100,00%	151 553,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,12%	141 802,21 zł	100,00%	141 902,21 zł	100,00%	141 902,21 zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,10%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	121 883,72 zł
	d III piętro	0,10%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	121 883,72 zł
	e schody, korytarz	0,03%	36 381,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	36 381,35 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadłaziska	0,69%	833 366,63 zł	51,13%	426 076,67 zł	38,11%	317 619,26 zł	48,87%	407 295,86 zł
	a nad piętrzem	0,28%	216 502,83 zł	100,00%	216 902,83 zł	50,00%	108 451,42 zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,27%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,12%	203 846,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	203 846,50 zł
	d nad III piętrzem	0,27%	203 449,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	203 449,46 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,09%	108 808,14 zł	33,33%	36 269,71 zł	33,33%	36 269,71 zł	66,67%	72 539,43 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,13%	156 986,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	156 986,54 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, dachówki bitumiczne, grzałki nad ościeżnicą piętrzem)	0,32%	392 654,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	392 654,20 zł
3. RAZEM RÓBNOTY STANU "WYKONCZOWANIEGO"		2,65%	3 220 887,24 zł	1,36%	25 909,69 zł	1,36%	25 909,69 zł	96,64%	1 879 102,86 zł
4.1.	instalacje sanitarne (kuchnia)	0,38%	471 046,00 zł	2,00%	9 420,96 zł	2,00%	9 420,96 zł	96,00%	461 627,04 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,39%	481 170,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	481 170,21 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,26%	320 878,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	320 878,64 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,33%	412 073,29 zł	4,00%	16 482,93 zł	4,00%	16 482,93 zł	96,00%	395 590,36 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,18%	218 898,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	218 898,61 zł
ROBOTA BUDOWLANE OBIEKTU MM-6		11,87%	14 638 729,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	14 638 729,22 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		3,13%	3 862 392,69 zł	7,84%	302 623,18 zł	2,05%	79 169,51 zł	92,16%	3 559 709,55 zł
	a nadłaziska	0,75%	928 602,77 zł	32,59%	302 623,18 zł	8,55%	79 169,51 zł	67,41%	625 979,59 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,47%	167 267,96 zł	40,26%	67 386,70 zł	11,23%	18 776,46 zł	59,74%	99 922,26 zł
	a	0,09%	93 882,23 zł	60,00%	56 329,34 zł	20,00%	18 776,46 zł	40,00%	37 552,89 zł
	b	0,09%	73 375,73 zł	15,00%	11 066,36 zł	- zł	- zł	85,00%	62 309,37 zł
1.2.	fundamenty	0,29%	361 744,73 zł	40,00%	144 697,89 zł	- zł	- zł	60,00%	217 046,84 zł
	konstrukcja ścian podpiwnic	0,16%	201 310,19 zł	45,00%	90 589,59 zł	30,00%	60 393,06 zł	55,00%	110 720,60 zł
1.3.	stropy nad podpiwnicami i schody	0,16%	188 288,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	188 288,89 zł
1.4.	2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZDZIEMIA	0,82%	1 016 927,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 016 927,06 zł
	3. RAZEM RÓBNOTY STANU "WYKONCZOWANIEGO"	1,66%	1 302 707,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 302 707,12 zł
4. RAZEM RÓBNOTY INSTALACJNE		0,50%	614 195,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	614 195,74 zł
ROBOTA BUDOWLANE OBIEKTU MM-8		3,43%	4 226 793,62 zł	13,12%	562 633,47 zł	4,48%	188 526,43 zł	86,68%	3 662 160,15 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,75%	928 602,77 zł	60,55%	562 633,47 zł	20,30%	188 526,43 zł	39,12%	365 959,30 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	167 267,96 zł	40,87%	68 361,02 zł	- zł	- zł	59,13%	88 906,94 zł
	a	0,08%	93 882,23 zł	65,00%	61 023,45 zł	- zł	- zł	35,00%	32 858,78 zł
	b	0,08%	73 375,73 zł	10,00%	7 337,57 zł	- zł	- zł	90,00%	66 038,16 zł
1.2.	fundamenty	0,29%	361 744,73 zł	40,00%	144 697,89 zł	- zł	- zł	60,00%	217 046,84 zł
	konstrukcja ścian podpiwnic	0,16%	201 310,19 zł	85,00%	171 113,66 zł	5,00%	10 055,51 zł	15,00%	30 196,53 zł
1.3.	stropy nad podpiwnicami i schody	0,16%	188 288,89 zł	90,00%	178 460,90 zł	90,00%	178 460,90 zł	10,00%	19 828,99 zł
1.4.	2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZDZIEMIA	0,98%	1 207 482,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 207 482,14 zł
	3. RAZEM RÓBNOTY STANU "WYKONCZOWANIEGO"	1,10%	1 433 566,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 433 566,60 zł
4. RAZEM RÓBNOTY INSTALACJNE		0,57%	655 142,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	655 142,11 zł
ROBOTA BUDOWLANE OBIEKTU MM-9		11,87%	14 638 729,22 zł	1,52%	222 768,04 zł	1,13%	164 594,18 zł	98,48%	14 466 031,21 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,51%	627 035,00 zł	35,53%	222 768,04 zł	26,30%	164 594,18 zł	64,47%	404 166,96 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	167 267,96 zł	33,66%	56 329,34 zł	16,84%	28 164,67 zł	66,32%	110 926,62 zł
	a	0,08%	93 882,23 zł	60,00%	56 329,34 zł	30,00%	28 164,67 zł	40,00%	37 552,89 zł
	b	0,08%	73 375,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	73 375,73 zł
1.2.	fundamenty	0,26%	325 670,25 zł	47,00%	153 018,02 zł	42,00%	136 739,51 zł	53,00%	172 552,23 zł
	konstrukcja ścian podpiwnic	0,11%	154 206,79 zł	10,00%	13 420,68 zł	- zł	- zł	90,00%	120 786,11 zł
1.3.	stropy nad podpiwnicami i schody	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł
1.4.	2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZDZIEMIA	4,12%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	5 084 135,35 zł
	3. RAZEM RÓBNOTY STANU "WYKONCZOWANIEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	6 266 114,03 zł
4. RAZEM RÓBNOTY INSTALACJNE		2,16%	2 661 514,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2 661 514,87 zł
5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU		5,26%	7 254 759,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	7 254 759,44 zł
6.	Podsumowanie powyższych, uruchomienie urządzeń, zakończenie	0,91%	1 122 791,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 122 791,38 zł
KOSZT CAŁOKUPNY INWESTYCJI NETTO		100,00%	123 344 002,74 zł	19,35%	23 872 140,44 zł	3,23%	4 024 370,39 zł	80,65%	99 473 862,30 zł
KOSZT CAŁOKUPNY INWESTYCJI NETTO 8%			112 146 736,36 zł		22 574 607,11 zł		3 950 501,60 zł		89 573 591,25 zł
KOSZT CAŁOKUPNY INWESTYCJI NETTO 23%			11 546 899,89 zł		1 297 353,39 zł		73 868,79 zł		9 897 393,09 zł
KOSZT CAŁOKUPNY INWESTYCJI NETTO 23% w tym:			11 546 899,89 zł		2 100 317,23 zł		333 029,59 zł		9 442 438,65 zł
			2 574 510,81 zł		289 386,67 zł		16 989,82 zł		2 276 524,14 zł
			134 930 812,62 zł	19,36%	25 976 511,67 zł	3,23%	4 357 400,34 zł	80,74%	108 914 300,95 zł
KOSZT CAŁOKUPNY INWESTYCJI BRUTTO									

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Maciej Wawrzyniak

upr.bud. nr 6/W. 006/WKPIE/0006/0-

MAWIAJĄC:
Dyrektor Inwestycyjny

Agnieszka Buczyńska-Pigula

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Maciej Kwarzyniak
upr.bud. nr 6/WA/0006, WKPI/E/0006/0006

Strona 2 z 2

budimex

FAKTURA VAT NR: 2PI82024020001
POZNAN, dnia 08.02.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAL / Kopia

Data wykonania usługi: 07.02.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIEDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW



BX2PI8FVS00000184

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło:
dnia: 12-02-2024

Sekr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 10 z dnia 07.02.2024								
	KPL		1,000	77 008,59	PLN	77 008,59	23	17 711,98	94 720,57
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 10 z dnia 07.02.2024								
	KPL		1,000	4 199 099,07	PLN	4 199 099,07	8	335 927,92	4 535 026,99
Razem:						PLN	4 276 107,66	353 639,90	4 629 747,56
W tym:						PLN	4 199 099,07	335 927,92	4 535 026,99
						PLN	77 008,59	17 711,98	94 720,57
Do zapłaty:						PLN			4 629 747,56

Termin płatności: 22.02.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy
Słownie do zapłaty: cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DIREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zamówieniem	19.02.2024	<i>No. 14</i> Damian Nowak
Wydano do bezpośredniego zuzycia		
Stanowisko kosztów :	Koordinator Działu Technicznego	
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	19.02.2024	<i>No. 14</i> Damian Nowak
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083-437-21

No. 14
Damian Nowak

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia

podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia.....

podpis.....

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł.....gr.....

dnia.....

Kierownik.....

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 10

ZA OKRES: od 01.01.2024 - 31.01.2024
 ZAMAWIAJĄCY: POZIOMYSE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 UL. KONFEDERACKA 4, PODHAJE
 WYKONAWCA:
 BUDIMEX SA, UL. SIĘDMOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartału 74/IV pomiędzy ulicami Jana Wójcika, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cagłowskiej, Romana Konwickiego oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Gołecznik)

DATA: 07.02.2024

	Udział Procentowy	Wartość	Okres rozliczeniowy				Pozostało do rozliczenia	
			Nawet do		styczeń 24		wartość	
			%	wartość	%	wartość	%	wartość
0. ROBOTA PRZYGOTOWAWCZA I ZACIĄG BUDOWY NETTO	2,28%	2 837 000,00 zł	48,78%	1 374 343,32 zł	2,78%	77 906,50 zł	31,22%	1 443 393,64 zł
0.1 1. Przygotowanie terenu (pawement, etc.)	0,27%	355 380,00 zł	100,00%	355 380,00 zł	-	-	-	-
0.2 2. Zagospodarowanie placu budowy:	2,00%	2 482 260,00 zł	41,38%	1 018 961,36 zł	3,13%	77 000,00 zł	58,67%	1 443 393,64 zł
0.2.1 a przyłączenie instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	1,74%	2 148 896,00 zł	43,00%	880 883,36 zł	3,00%	64 454,80 zł	59,00%	1 267 612,64 zł
0.2.1.b wyłączenie terenu, wyłączenie urządzeń i magazynów	0,13%	156 807,00 zł	60,00%	62 722,80 zł	3,00%	4 704,20 zł	60,00%	81 634,80 zł
0.2.1.c gospodyń wyłączenie obiektów, obsługa geotechniczna	0,13%	156 807,00 zł	60,00%	62 722,80 zł	3,00%	4 704,20 zł	60,00%	81 634,80 zł
0.2.2 3. Roboty ziemne	0,24%	299 430,00 zł	97,32%	289 092,70 zł	-	-	2,68%	7 337,30 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	0,07%	89 839,88 zł	51,23%	78 281,41 zł	-	-	8,77%	7 337,30 zł
1.1 roboty ziemne, w tym:	0,07%	89 839,88 zł	51,23%	78 281,41 zł	-	-	-	-
1.1.1 a roboty odkrywkowe	0,04%	46 941,12 zł	100,00%	46 941,12 zł	-	-	20,00%	7 337,30 zł
1.1.1.b roboty ziemne	0,03%	36 687,86 zł	80,00%	29 350,29 zł	-	-	-	-
1.2 fundamenty	0,12%	144 697,89 zł	100,00%	144 697,89 zł	-	-	-	-
1.3 konstrukcja ścian podziemnych	0,05%	67 103,40 zł	100,00%	67 103,40 zł	-	-	100,00%	-
1.4 stropy nad podziemiami i schody	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	1,88%	2 065 430,00 zł	32,59%	260 004,83 zł	12,59%	260 004,83 zł	87,41%	1 805 425,10 zł
2.1 konstrukcja ścian nadziemnych	0,47%	678 804,48 zł	28,42%	181 863,48 zł	26,42%	181 863,48 zł	73,58%	422 001,00 zł
2.1.1 a parter	0,17%	151 853,49 zł	100,00%	151 853,49 zł	100,00%	151 853,49 zł	100,00%	141 890,71 zł
2.1.1.b I piętro	0,13%	141 802,21 zł	-	-	-	-	100,00%	141 802,21 zł
2.1.1.c II piętro	0,10%	121 853,72 zł	-	-	-	-	100,00%	121 853,72 zł
2.1.1.d III piętro	0,13%	121 853,72 zł	-	-	-	-	100,00%	121 853,72 zł
2.1.1.e atyki, kondy	0,13%	121 853,72 zł	-	-	-	-	100,00%	121 853,72 zł
2.2 konstrukcja stropów nadziemnych	0,68%	883 584,83 zł	13,01%	108 481,42 zł	13,01%	108 481,42 zł	86,99%	724 103,41 zł
2.2.1 a nad parterem	0,14%	216 902,83 zł	50,00%	108 451,42 zł	50,00%	108 451,42 zł	50,00%	108 451,42 zł
2.2.1.b nad I piętrzem	0,17%	209 167,04 zł	-	-	-	-	100,00%	209 167,04 zł
2.2.1.c nad II piętrzem	0,17%	203 846,50 zł	-	-	-	-	100,00%	203 846,50 zł
2.2.1.d nad III piętrzem	0,17%	203 846,50 zł	-	-	-	-	100,00%	203 846,50 zł
2.3 konstrukcja schodów	0,09%	108 808,14 zł	-	-	-	-	100,00%	108 808,14 zł
2.4 konstrukcja dachów	0,13%	156 985,54 zł	-	-	-	-	100,00%	156 985,54 zł
2.5 dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbka blachownicy, dachówki nad otwartymi płaszczyznami)	0,32%	392 854,20 zł	-	-	-	-	100,00%	392 854,20 zł
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZOWEGO"	2,00%	2 460 385,59 zł	2,13%	24 025,59 zł	97,87%	2 402,59 zł	97,87%	1 805 425,10 zł
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE	0,91%	1 126 025,53 zł	6,00%	16 714,61 zł	6,00%	16 714,61 zł	94,00%	263 852,17 zł
4.1 instalacje sanitarne (pod-kar)	0,23%	284 563,03 zł	-	-	-	-	100,00%	284 563,03 zł
4.2 instalacje wentylacyjne	0,15%	189 766,94 zł	-	-	-	-	100,00%	189 766,94 zł
4.3 instalacje c.o.	0,20%	243 880,26 zł	3,00%	7 310,59 zł	3,00%	7 310,59 zł	97,00%	236 569,67 zł
4.4 instalacje elektryczne	0,11%	129 419,50 zł	-	-	-	-	100,00%	129 419,50 zł
4.5 instalacje telekomunikacyjne	0,11%	129 419,50 zł	-	-	-	-	100,00%	129 419,50 zł
ROBOTA BUDOWLANIE OBIEKTU MW-2	11,90%	14 472 350,92 zł	47,88%	7 027 386,22 zł	2,78%	408 010,26 zł	52,13%	7 445 344,70 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	0,54%	660 586,70 zł	26,89%	653 349,11 zł	-	-	19,01%	988 531,41 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	4,13%	5 084 375,11 zł	40,00%	4 117 601,88 zł	2,03%	127 136,37 zł	79,89%	4 957 465,51 zł
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZOWEGO"	5,08%	6 256 324,03 zł	20,63%	1 291 385,04 zł	-	-	-	-
3.1 obróbka blachownicy w podziemiu nadziemiu	0,36%	448 734,32 zł	100,00%	448 734,32 zł	-	-	-	-
3.2 typy i wykonanie ścian zewnętrznych, w tym:	0,89%	1 083 117,80 zł	17,00%	185 830,01 zł	5,00%	54 655,89 zł	83,00%	907 287,77 zł
3.2.1 izolacje przeciwnie, ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwnie)	0,27%	323 080,31 zł	-	-	-	-	-	-
3.2.2 izolacje przeciwnie, ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwnie)	0,59%	658 820,89 zł	100,00%	658 820,89 zł	11,00%	72 470,28 zł	-	-
3.3 stolarka okienna	0,35%	425 630,65 zł	-	-	-	-	100,00%	425 630,65 zł
3.4 stolarka drzwiowa i inne otwory, w tym brzozy (wzrost) gniazda	0,94%	1 182 608,31 zł	-	-	-	-	100,00%	1 182 608,31 zł
3.5 podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,28%	340 061,38 zł	-	-	-	-	100,00%	340 061,38 zł
3.5.1 izolacje przeciwnie, ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwnie)	0,28%	340 061,38 zł	-	-	-	-	100,00%	340 061,38 zł
3.6 elementy płasko-konstrukcyjne	0,22%	276 765,19 zł	-	-	-	-	100,00%	276 765,19 zł
3.7 roboty malarskie	0,54%	1 182 608,31 zł	-	-	-	-	100,00%	1 182 608,31 zł
3.8 elewacje wnt i odległości	0,55%	679 994,13 zł	-	-	-	-	100,00%	679 994,13 zł
3.9 różne pozostałości, w tym:	0,28%	340 061,38 zł	-	-	-	-	-	-
3.9.1 wnt	0,28%	340 061,38 zł	-	-	-	-	-	-
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE	0,53%	658 454,20 zł	45,00%	296 304,39 zł	18,00%	138 521,76 zł	55,00%	507 149,81 zł
4.1 instalacje sanitarne (pod-kar)	0,53%	658 454,20 zł	45,00%	296 304,39 zł	18,00%	138 521,76 zł	55,00%	507 149,81 zł
4.2 instalacje wentylacyjne	0,53%	658 454,20 zł	45,00%	296 304,39 zł	18,00%	138 521,76 zł	55,00%	507 149,81 zł
4.3 instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	37,00%	165 959,81 zł	30,00%	134 502,01 zł	63,00%	348 489,94 zł
4.4 instalacje elektryczne	0,47%	578 018,43 zł	35,00%	202 326,49 zł	5,00%	28 800,82 zł	60,50%	348 489,94 zł
4.5 instalacje telekomunikacyjne	0,25%	305 900,64 zł	2,00%	6 118,01 zł	-	-	98,00%	299 782,63 zł
ROBOTA BUDOWLANIE OBIEKTU MW-3	18,53%	22 883 024,99 zł	31,35%	7 174 524,84 zł	6,00%	1 378 515,45 zł	64,37%	15 710 509,14 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	2,37%	1 888 129,80 zł	88,77%	1 688 838,44 zł	-	-	11,23%	189 291,36 zł
1.1 roboty ziemne, w tym:	2,37%	1 888 129,80 zł	88,77%	1 688 838,44 zł	-	-	-	-
1.1.1 a roboty odkrywkowe	0,36%	1 180 174,98 zł	94,55%	1 124 322,41 zł	-	-	5,45%	64 852,57 zł
1.1.1.b roboty ziemne	0,41%	498 954,82 zł	75,00%	374 216,21 zł	-	-	25,00%	124 738,61 zł
1.2 fundamenty	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.3 konstrukcja ścian podziemnych	0,90%	1 107 206,06 zł	88,00%	974 341,33 zł	-	-	12,00%	132 864,73 zł
1.4 stropy nad podziemiami i schody	3,03%	2 379 478,65 zł	53,20%	1 408 554,84 zł	8,00%	190 358,29 zł	40,80%	970 923,81 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	4,12%	5 084 375,11 zł	46,80%	2 384 639,79 zł	22,39%	1 193 016,07 zł	53,10%	2 891 359,04 zł
2.1 konstrukcja ścian nadziemnych	1,15%	1 411 848,48 zł	63,91%	802 346,27 zł	22,64%	319 731,88 zł	36,09%	809 884,12 zł
2.1.1 a parter	0,37%	473 054,75 zł	100,00%	473 054,75 zł	-	-	-	-
2.1.1.b I piętro	0,38%	469 297,74 zł	100,00%	469 297,74 zł	40,00%	187 719,10 zł	60,00%	281 578,64 zł
2.1.1.c II piętro	0,38%	469 297,74 zł	60,00%	281 578,64 zł	60,00%	281 578,64 zł	100,00%	469 297,74 zł
2.1.1.d III piętro	0,38%	469 297,74 zł	-	-	-	-	100,00%	469 297,74 zł
2.1.1.e atyki, kondy	0,37%	469 297,74 zł	-	-	-	-	100,00%	469 297,74 zł
2.2 konstrukcja stropów nadziemnych	1,64%	2 061 364,02 zł	56,02%	1 148 144,86 zł	27,70%	869 484,41 zł	42,58%	802 218,47 zł
2.2.1 a nad parterem	0,49%	593 914,67 zł	100,00%	593 914,67 zł	30,00%	160 374,40 zł	-	-
2.2.1.b nad I piętrzem	0,42%	514 874,88 zł	100,00%	514 874,88 zł	40,00%	308 524,71 zł	60,00%	406 350,17 zł
2.2.1.c nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	70,00%	351 243,21 zł	20,00%	100 355,20 zł	100,00%	501 776,01 zł
2.2.1.d nad III piętrzem	0,41%	500 786,66 zł	-	-	-	-	100,00%	500 786,66 zł
2.3 konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	86,66%	231 549,65 zł	33,33%	89 270,36 zł	33,34%	89 270,36 zł

1	NE PODLEGA WALORYZACJI
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****
10	
11	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemnych" z ORGBUD****
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja nadziemnych" z ORGBUD****
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian nadziemnych" z ORGBUD****
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropów nadziemnych" z ORGBUD****
23	
24	
25	
26	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja schodów" z ORGBUD****
27	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachów" z ORGBUD****
28	
29	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Pokrycie dachów" z ORGBUD****
30	
31	
32	
33	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
34	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
36	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****
37	
38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy konstrukcyjne" z ORGBUD****
39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****
41	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałości" z ORGBUD****
42	
43	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

		Udział Procentowy	Wartość	Nierozliczone		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
				%	wartość	%	wartość	%	wartość
2.4.	konstrukcja dachu								
2.5.	dach - pokrycie (w tym blachodach, obróbka blacharska, deski nad osłonami płaskimi)	0,31%	366 450,56 zł	40,00%	154 580,22 zł	40,00%	154 580,22 zł	60,00%	231 870,34 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"									
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	instalacje sanitarne (podłoga)	6,24%	7 699 423,96 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	3,32%	4 094 638,20 zł	8,00%	329 636,44 zł	3,22%	50 136,19 zł	100,00%	7 699 423,96 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,84%	1 034 774,65 zł	6,00%	66 780,39 zł	-	-	94,00%	9 935 061,76 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,56%	680 061,60 zł	-	-	-	-	100,00%	952 226,07 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,72%	886 170,12 zł	8,50%	75 325,23 zł	3,00%	26 585,37 zł	91,50%	690 061,60 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"									
1.1.	roboty ziemne, w tym:	15,50%	22 883 028,99 zł	95,80%	4 204 713,38 zł	6,00%	1 351 872,42 zł	84,30%	14 680 315,60 zł
1.1.1.	a	4,87%	6 006 827,48 zł	97,32%	5 539 367,34 zł	3,58%	95 179,15 zł	7,78%	467 460,14 zł
1.1.2.	b	1,37%	1 888 129,80 zł	97,04%	1 838 234,41 zł	-	-	-	49 895,39 zł
1.2.	fundamenty	0,41%	506 954,04 zł	100,00%	506 954,04 zł	-	-	-	506 954,04 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,90%	1 107 206,08 zł	90,00%	996 485,45 zł	-	-	10,00%	110 720,63 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA									
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	4,12%	5 084 135,35 zł	49,11%	2 506 979,89 zł	19,80%	3 006 577,07 zł	50,89%	2 577 558,26 zł
2.1.1.	a	1,15%	1 411 849,48 zł	70,28%	992 871,80 zł	20,36%	287 484,20 zł	29,72%	418 977,89 zł
2.1.2.	b	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	-	-	-	373 054,75 zł
2.1.3.	c	0,28%	348 297,24 zł	100,00%	348 297,24 zł	-	-	-	348 297,24 zł
2.1.4.	d	0,34%	400 021,40 zł	90,00%	360 019,13 zł	5,00%	17 464,89 zł	10,00%	40 002,27 zł
2.1.5.	e	0,24%	300 021,40 zł	90,00%	270 019,13 zł	90,00%	270 019,13 zł	10,00%	30 002,27 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,07%	88 594,08 zł	-	-	-	-	100,00%	88 594,08 zł
2.2.1.	a	1,60%	2 061 984,02 zł	58,46%	1 188 322,16 zł	24,91%	810 848,08 zł	41,54%	882 041,87 zł
2.2.2.	b	0,43%	533 614,87 zł	100,00%	533 614,87 zł	-	-	-	533 614,87 zł
2.2.3.	c	0,42%	514 874,88 zł	100,00%	514 874,88 zł	-	-	-	514 874,88 zł
2.2.4.	d	0,47%	561 738,07 zł	30,00%	168 521,42 zł	70,00%	360 412,28 zł	70,00%	360 412,28 zł
2.2.5.	e	0,41%	500 780,86 zł	-	-	-	-	100,00%	500 780,86 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	60,00%	160 702,72 zł	20,00%	53 567,57 zł	40,00%	107 135,15 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	366 450,56 zł	40,00%	154 580,22 zł	40,00%	154 580,22 zł	60,00%	231 870,34 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym blachodach, obróbka blacharska, deski nad osłonami płaskimi)	0,78%	906 533,41 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"									
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	instalacje sanitarne (podłoga)	6,24%	7 699 423,96 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	3,32%	4 094 638,20 zł	8,00%	329 636,44 zł	3,22%	50 136,19 zł	100,00%	7 699 423,96 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,84%	1 034 774,65 zł	6,00%	66 780,39 zł	-	-	94,00%	9 935 061,76 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,56%	680 061,60 zł	-	-	-	-	100,00%	952 226,07 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,72%	886 170,12 zł	8,50%	75 325,23 zł	3,00%	26 585,37 zł	91,50%	690 061,60 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"									
1.1.	roboty ziemne, w tym:	15,50%	22 883 028,99 zł	95,80%	4 204 713,38 zł	6,00%	1 351 872,42 zł	84,30%	14 680 315,60 zł
1.1.1.	a	4,87%	6 006 827,48 zł	97,32%	5 539 367,34 zł	3,58%	95 179,15 zł	7,78%	467 460,14 zł
1.1.2.	b	1,37%	1 888 129,80 zł	97,04%	1 838 234,41 zł	-	-	-	49 895,39 zł
1.2.	fundamenty	0,41%	506 954,04 zł	100,00%	506 954,04 zł	-	-	-	506 954,04 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,90%	1 107 206,08 zł	90,00%	996 485,45 zł	-	-	10,00%	110 720,63 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA									
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	4,12%	5 084 135,35 zł	49,11%	2 506 979,89 zł	19,80%	3 006 577,07 zł	50,89%	2 577 558,26 zł
2.1.1.	a	1,15%	1 411 849,48 zł	70,28%	992 871,80 zł	20,36%	287 484,20 zł	29,72%	418 977,89 zł
2.1.2.	b	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	-	-	-	373 054,75 zł
2.1.3.	c	0,28%	348 297,24 zł	100,00%	348 297,24 zł	-	-	-	348 297,24 zł
2.1.4.	d	0,34%	400 021,40 zł	90,00%	360 019,13 zł	5,00%	17 464,89 zł	10,00%	40 002,27 zł
2.1.5.	e	0,24%	300 021,40 zł	90,00%	270 019,13 zł	90,00%	270 019,13 zł	10,00%	30 002,27 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,07%	88 594,08 zł	-	-	-	-	100,00%	88 594,08 zł
2.2.1.	a	1,60%	2 061 984,02 zł	58,46%	1 188 322,16 zł	24,91%	810 848,08 zł	41,54%	882 041,87 zł
2.2.2.	b	0,43%	533 614,87 zł	100,00%	533 614,87 zł	-	-	-	533 614,87 zł
2.2.3.	c	0,42%	514 874,88 zł	100,00%	514 874,88 zł	-	-	-	514 874,88 zł
2.2.4.	d	0,47%	561 738,07 zł	30,00%	168 521,42 zł	70,00%	360 412,28 zł	70,00%	360 412,28 zł
2.2.5.	e	0,41%	500 780,86 zł	-	-	-	-	100,00%	500 780,86 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	60,00%	160 702,72 zł	20,00%	53 567,57 zł	40,00%	107 135,15 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	366 450,56 zł	40,00%	154 580,22 zł	40,00%	154 580,22 zł	60,00%	231 870,34 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym blachodach, obróbka blacharska, deski nad osłonami płaskimi)	0,78%	906 533,41 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"									
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	instalacje sanitarne (podłoga)	6,24%	7 699 423,96 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	3,32%	4 094 638,20 zł	8,00%	329 636,44 zł	3,22%	50 136,19 zł	100,00%	7 699 423,96 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,84%	1 034 774,65 zł	6,00%	66 780,39 zł	-	-	94,00%	9 935 061,76 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,56%	680 061,60 zł	-	-	-	-	100,00%	952 226,07 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,72%	886 170,12 zł	8,50%	75 325,23 zł	3,00%	26 585,37 zł	91,50%	690 061,60 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"									
1.1.	roboty ziemne, w tym:	15,50%	22 883 028,99 zł	95,80%	4 204 713,38 zł	6,00%	1 351 872,42 zł	84,30%	14 680 315,60 zł
1.1.1.	a	4,87%	6 006 827,48 zł	97,32%	5 539 367,34 zł	3,58%	95 179,15 zł	7,78%	467 460,14 zł
1.1.2.	b	1,37%	1 888 129,80 zł	97,04%	1 838 234,41 zł	-	-	-	49 895,39 zł
1.2.	fundamenty	0,41%	506 954,04 zł	100,00%	506 954,04 zł	-	-	-	506 954,04 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,90%	1 107 206,08 zł	90,00%	996 485,45 zł	-	-	10,00%	110 720,63 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA									
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	4,12%	5 084 135,35 zł	49,11%	2 506 979,89 zł	19,80%	3 006 577,07 zł	50,89%	2 577 558,26 zł
2.1.1.	a	1,15%	1 411 849,48 zł	70,28%	992 871,80 zł	20,36%	287 484,20 zł	29,72%	418 977,89 zł
2.1.2.	b	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	-	-	-	373 054,75 zł
2.1.3.	c	0,28%	348 297,24 zł	100,00%	348 297,24 zł	-	-	-	348 297,24 zł
2.1.4.	d	0,34%	400 021,40 zł	90,00%	360 019,13 zł	5,00%	17 464,89 zł	10,00%	40 002,27 zł
2.1.5.	e	0,24%	300 021,40 zł	90,00%	270 019,13 zł	90,00%	270 019,13 zł	10,00%	30 002,27 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,07%	88 594,08 zł	-	-	-	-	100,00%	88 594,08 zł
2.2.1.	a	1,60%	2 061 984,02 zł	58,46%	1 188 322,16 zł	24,91%	810 848,08 zł	41,54%	882 041,87 zł
2.2.2.	b	0,43%	533 614,87 zł	100,00%	533 614,87 zł	-	-	-	533 614,87 zł
2.2.3.	c	0,42%	514 874,88 zł	100,00%	514 874,88 zł	-	-	-	514 874,88 zł
2.2.4.	d	0,47%	561 738,07 zł	30,00%	168 521,42 zł	70,00%	360 412,28 zł	70,00%	360 412,28 zł
2.2.5.	e	0,41%	500 780,86 zł	-	-	-	-	100,00%	500 780,86 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	60,00%	160 702,72 zł	20,00%	53 567,57 zł	40,00%	107 135,15 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	366 450,56 zł	40,00%	154 580,22 zł	40,00%	154 580,22 zł	60,00%	231 870,34 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym blachodach, obróbka blacharska, deski nad osłonami płaskimi)	0,78%	906 533,41 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"									
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	instalacje sanitarne (podłoga)	6,24%	7 699 423,96 zł	-	-	-	-	100,00%	966 533,41 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	3,32%	4 094 638,20 zł	8,00%	329 636,44 zł	3,22%	50 136,19 zł	100,00%	7 699 423,96 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,84%	1 034 774,65 zł	6,00%	66 780,39 zł	-	-	94,00%	9 935 061,76 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,56%	680 061,60 zł	-	-	-	-	100,00%	952 226,07 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,72%	886 170,12 zł	8,50%	75 325,23 zł	3,00%	26 585,37 zł	91,50%	690 061,60 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"									
1.1.	roboty ziemne, w tym:	15,50%	22 883 028,99 zł	95,80%	4 204 713,38 zł	6,00%	1 351 872,42 zł	84,30%	14 680 315,60 zł
1.1.1.	a	4,87%	6 006 827,48 zł	97,32%	5 539 367,34 zł	3,58%	95 179,15 zł	7,78%	467 460,14 zł
1.1.2.	b	1,37%	1 888 129,80 zł	97,04%	1 838 234,41 zł	-	-	-	49 895,39 zł
1.2.	fundamenty	0,41%	506 954,04 zł	100,00%	506 954,04 zł	-	-	-	506 954,04 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,68%	832 012,87 zł	90,00%	748 811,58 zł	-	-	10,00%	83 201,29 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0							

	Udział Procentowy	Wartość	Należąco		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
			%	wartość	%	wartość	%	wartość
5. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"	3,15%	1 433 566,60 zł	-	-	-	-	100,00%	1 433 566,60 zł
6. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	0,53%	655 142,13 zł	-	-	-	-	100,00%	655 142,13 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MM-9	11,87%	14 636 799,23 zł	2,62%	383 288,84 zł	1,10%	160 815,81 zł	37,88%	14 395 915,48 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	0,51%	673 035,00 zł	58,09%	356 883,83 zł	23,30%	146 115,40 zł	41,17%	258 153,55 zł
1.1. roboty ziemne, w tym:	0,14%	167 287,98 zł	55,01%	93 017,21 zł	21,93%	36 887,87 zł	44,89%	74 240,78 zł
1.1.1. a	0,08%	93 882,33 zł	60,00%	56 329,34 zł	-	-	40,00%	37 552,99 zł
1.1.1. b	0,06%	73 375,73 zł	50,00%	36 687,87 zł	50,00%	36 687,87 zł	50,00%	36 687,87 zł
1.2. fundamenty	0,26%	325 570,25 zł	60,00%	195 342,15 zł	19,00%	42 324,13 zł	40,00%	130 228,30 zł
1.3. konstrukcja ścian podziemia	0,11%	134 206,70 zł	60,00%	80 524,07 zł	50,00%	67 100,40 zł	40,00%	53 682,72 zł
1.4. stropy nad podziemiem i schody	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMI	4,12%	5 084 135,35 zł	-	-	-	-	100,00%	5 084 135,35 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	-	-	-	-	100,00%	6 266 114,03 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	2,16%	2 645 514,87 zł	0,54%	14 400,41 zł	-	-	99,46%	2 647 114,46 zł
4.1. instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	655 142,13 zł	-	-	-	-	100,00%	655 142,13 zł
4.2. instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,54 zł	-	-	-	-	100,00%	672 603,54 zł
4.3. instalacje c.o.	0,36%	448 540,05 zł	-	-	-	-	100,00%	448 540,05 zł
4.4. instalacje elektryczne	0,47%	576 016,45 zł	3,50%	14 400,41 zł	2,50%	14 400,41 zł	97,50%	561 616,02 zł
4.5. instalacje telekomunikacyjne	0,25%	305 900,64 zł	-	-	-	-	100,00%	305 900,64 zł
5. UZBIJENIE I URZĄDZENIE TERENU	5,88%	7 254 799,44 zł	-	-	-	-	100,00%	7 254 799,44 zł
6. Dokumentacja powykonawcza, uruchomienie urządzeń, szkolenia	0,51%	1 122 793,38 zł	-	-	-	-	100,00%	1 122 793,38 zł
ROZSET CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO	100,00%	323 348 002,74 zł	22,82%	28 148 248,09 zł	9,47%	4 236 187,66 zł	77,18%	95 195 754,85 zł
ROZSET CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%	-	11 148 738,36 zł	-	26 779 906,17 zł	-	4 189 099,03 zł	-	85 174 832,15 zł
ROZSET CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%	-	11 195 264,88 zł	-	1 974 941,92 zł	-	77 006,39 zł	-	9 220 322,96 zł
ROZSET CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23% Podatek VAT w tym:	-	11 546 809,88 zł	-	2 458 021,14 zł	-	339 639,90 zł	-	9 088 758,74 zł
stawka 8%	-	8 971 899,07 zł	-	2 143 912,49 zł	-	315 917,59 zł	-	6 829 986,58 zł
stawka 23%	-	2 574 910,81 zł	-	310 098,64 zł	-	27 721,58 zł	-	2 264 812,23 zł
ROZSET CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO	-	134 890 812,62 zł	22,68%	30 608 239,23 zł	9,43%	4 629 747,56 zł	77,81%	104 284 953,35 zł

30	
43	
7	
8	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****
9	
10	
11	
12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****
13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD****
14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropu nad podziemiem" z ORGBUD****
15	
30	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****
48	
217	PODLEGA WALORYZACJI JAK W POZYCJI "Razem obiekt" z ORGBUD****
229	PODLEGA WALORYZACJI JAK W POZYCJI "Razem obiekt" z ORGBUD****
230	
231	
232	
233	
234	
235	

ZAMAWIAJĄCY:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Maciej Hąwryziak

upr.bud. nr 6/W/98; WKP/IE/0006/05
mgr inż. Anna Kaja
Inspektor nadzoru br. sanitarnego
nr upr. WKP/0296/OWOS/10

WYKONAWCA:

KIEROWNIK BUDOWY
Maciej Skrzypczak

Inspektor nadzoru Inwestorskiego

Michał Młynarczyk

Dyrektor Inwestycyjny

Agnieszka Buczyńska-Pigula

budimex

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnem: 14-03-2024
Skr. PTBS.....



Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82024030001
POZNAN, dnia 13.03.2024
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAL / KOPIA
Data wykonania usługi: 07.03.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 11 z dnia 07.03.2024	KPL	1,000	73 868,79	PLN	73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 11 z dnia 07.03.2024	KPL	1,000	5 331 465,65	PLN	5 331 465,65	8	426 517,25	5 757 982,90
Razem:						PLN	5 405 334,44	443 507,07	5 848 841,51
W tym:						PLN	5 331 465,65	426 517,25	5 757 982,90
Do zapłaty:						PLN	73 868,79	16 989,82	90 858,61
									5 848 841,51

Termin płatności: 27.03.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy
Słownie do zapłaty: pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU
Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i Samodzielny Specjalista
Zgodnie z umową/ zamówieniem	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów 20.03.2024	
Wydano do bezpośredniego zużycia	Krzysztof Bogusiewicz	
Stanowisko kosztów :		
- budynek	Samodzielny Specjalista	
- koszty wspólne osiedla	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów	
..... Y.N.W.	20.03.2024	
- koszty ogólnozakładowe	Krzysztof Bogusiewicz	
.....		
Refakturować na		
.....		

083-437-201 Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 21.03.2024
podpis Agnieszka Buczyńska
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia.....
podpis.....
Główny Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty
zł.....gr.....
dnia.....
Kierownik.....

Wpłynęło: 14 -03- 2024
dnia:

Sekt. PTSS.....

(dz. nr geokd. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęczin)

ROBOTY PRZETWORZENIA SIŁY ELEKTRYCZNEJ

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

RAZEM ROBOTY STANU "SUROWY" NADZIEMIA

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

RAZEM ROBOTY STANU "SUROWY" NADZIEMIA

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE

0.1. 1. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.2. 2. Zasilacze napięcia stałego

0.3. 3. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.4. 4. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.5. 5. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.6. 6. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.7. 7. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.8. 8. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.9. 9. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.10. 10. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.11. 11. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.12. 12. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.13. 13. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.14. 14. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.15. 15. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.16. 16. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.17. 17. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.18. 18. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.19. 19. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.20. 20. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.21. 21. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.22. 22. Przekształtniki (inwertery, itp.)

0.23. 23. Przekształtniki (inwertery, itp.)

		Okres rozliczeniowy									
		Harcizbny		Luty 24		Podstawa do rozliczenia					
		Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość		
1.3.	konstrukcja schodów	0,43%	600 798,88 zł	30,00%	250 399,33 zł	50,00%	250 399,33 zł	50,00%	250 399,33 zł	26	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja schodów" z ORGBUD****
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	287 837,87 zł	100,00%	287 837,87 zł	100,00%	287 837,87 zł	100,00%	287 837,87 zł	27	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostrym pigram	0,78%	888 533,41 zł	100,00%	888 533,41 zł	100,00%	888 533,41 zł	100,00%	888 533,41 zł	28	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		6,24%	7 699 433,96 zł	4,78%	359 634,34 zł	0,88%	35 997,70 zł	95,22%	3 899 004,06 zł	29	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE		3,82%	4 094 638,20 zł	6,00%	60 780,30 zł	-	-	-	952 226,07 zł	30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.1.	instalacje sanitarne (pród-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	100,00%	1 013 006,46 zł	100,00%	1 013 006,46 zł	100,00%	1 013 006,46 zł	31	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	-	-	-	-	-	1 034 774,65 zł	32	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje" z ORGBUD****
4.3.	instalacje c.o.	0,54%	660 081,80 zł	-	-	-	-	-	660 081,80 zł	33	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje c.o." z ORGBUD****
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 176,12 zł	31,50%	101 910,60 zł	3,00%	26 585,37 zł	83,50%	784 266,52 zł	34	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje elektryczne" z ORGBUD****
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,38%	470 616,37 zł	7,00%	32 943,15 zł	2,00%	9 412,33 zł	93,00%	437 673,22 zł	35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4		16,50%	22 888 974,88 zł	48,87%	9 308 735,84 zł	4,42%	1 013 006,46 zł	88,88%	28 899 305,58 zł	36	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1. RAZEM STAN "SZKOWY"		4,32%	5 064 136,11 zł	9,23%	5 539 367,36 zł	30,97%	1 066 011,54 zł	29,72%	3 511 144,91 zł	37	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		1,15%	1 411 948,49 zł	59,66%	1 822 986,41 zł	23,57%	930 028,61 zł	6,34%	88 864,08 zł	38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.1.	konstrukcja ścian podziemnych	0,37%	370 054,75 zł	100,00%	370 054,75 zł	-	-	-	-	39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.2.	a) parter	0,37%	340 297,74 zł	100,00%	340 297,74 zł	-	-	-	-	40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.3.	b) I piętro	0,37%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	30,00%	30 002,15 zł	-	-	41	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.4.	c) II piętro	0,37%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	-	-	42	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.5.	d) III piętro	0,37%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	-	-	-	-	43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.6.	e) atyki, kominy	0,07%	88 654,08 zł	-	-	-	-	-	88 654,08 zł	44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.7.	konstrukcja stropów nadziemnych	1,66%	2 081 364,02 zł	85,35%	1 780 884,82 zł	26,89%	881 882,87 zł	14,85%	300 478,20 zł	45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.8.	a) nad parterem	0,49%	633 914,87 zł	100,00%	633 914,87 zł	-	-	-	-	46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.9.	b) nad I piętrzem	0,47%	614 874,88 zł	100,00%	614 874,88 zł	-	-	-	-	47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.10.	c) nad II piętrzem	0,41%	501 776,03 zł	100,00%	501 776,03 zł	70,00%	351 243,23 zł	-	-	48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.11.	d) nad III piętrzem	0,41%	501 776,03 zł	100,00%	501 776,03 zł	40,00%	200 719,46 zł	60,00%	301 056,57 zł	49	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.12.	konstrukcja schodów	0,22%	287 837,87 zł	100,00%	287 837,87 zł	40,00%	107 135,15 zł	-	-	50	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.13.	konstrukcja dachu	0,22%	287 837,87 zł	100,00%	287 837,87 zł	40,00%	107 135,15 zł	-	-	51	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.14.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostrym pigram	0,78%	888 533,41 zł	-	-	-	-	-	966 533,41 zł	52	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		6,24%	7 699 433,96 zł	-	-	-	-	-	7 699 433,96 zł	53	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE		3,82%	4 094 638,20 zł	4,78%	359 634,34 zł	0,88%	35 997,70 zł	95,22%	3 899 004,06 zł	54	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.1.	instalacje sanitarne (pród-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	5,00%	50 650,32 zł	-	-	-	962 356,14 zł	55	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	-	-	-	-	-	1 034 774,65 zł	56	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje" z ORGBUD****
4.3.	instalacje c.o.	0,54%	660 081,80 zł	-	-	-	-	-	660 081,80 zł	57	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje c.o." z ORGBUD****
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 176,12 zł	12,50%	110 772,39 zł	3,00%	26 585,37 zł	87,50%	775 406,73 zł	58	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje elektryczne" z ORGBUD****
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,38%	470 616,37 zł	7,00%	32 943,15 zł	2,00%	9 412,33 zł	93,00%	437 673,22 zł	59	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5		8,81%	8 754 843,26 zł	75,64%	3 824 180,88 zł	6,80%	945 638,88 zł	69,88%	5 870 148,38 zł	60	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1. RAZEM STAN "SZKOWY"		0,54%	1 154 017,82 zł	96,47%	1 113 226,28 zł	31,05%	127 472,07 zł	8,13%	40 791,06 zł	61	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,24%	800 743,73 zł	100,00%	800 743,73 zł	-	-	-	-	62	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z ORGBUD****
1.1.1.	a) roboty odkrywkowe	0,19%	234 705,58 zł	100,00%	234 705,58 zł	-	-	-	-	63	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z ORGBUD****
1.1.2.	b) roboty zasypkowe	0,05%	86 038,15 zł	100,00%	86 038,15 zł	-	-	-	-	64	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z ORGBUD****
1.2.	fundamenty	0,09%	108 623,42 zł	100,00%	108 623,42 zł	-	-	-	-	65	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "fundamenty" z ORGBUD****
1.3.	konstrukcja ścian podziemnych	0,19%	234 661,89 zł	100,00%	234 661,89 zł	-	-	-	-	66	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1.4.	stropy nad podziemnymi i schody	0,41%	609 888,28 zł	92,00%	469 097,22 zł	25,00%	127 472,07 zł	8,00%	40 791,06 zł	67	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		1,66%	2 081 364,02 zł	79,23%	1 636 394,43 zł	19,32%	881 882,87 zł	20,77%	429 035,51 zł	68	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.1.	konstrukcja ścian nadziemnych	0,47%	673 804,49 zł	59,66%	637 228,14 zł	10,42%	881 882,87 zł	6,34%	38 981,58 zł	69	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.2.	a) parter	0,47%	151 853,46 zł	100,00%	151 853,46 zł	-	-	-	-	70	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.3.	b) I piętro	0,47%	141 802,21 zł	100,00%	141 802,21 zł	-	-	-	-	71	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.4.	c) II piętro	0,47%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	-	-	-	-	72	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.5.	d) III piętro	0,47%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	50,00%	60 941,86 zł	-	-	73	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.6.	e) atyki, kominy	0,07%	36 381,38 zł	-	-	-	-	-	36 381,38 zł	74	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.7.	konstrukcja stropów nadziemnych	0,68%	838 388,83 zł	100,00%	838 388,83 zł	24,41%	202 448,68 zł	-	-	75	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.8.	a) nad parterem	0,49%	218 902,83 zł	100,00%	218 902,83 zł	-	-	-	-	76	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.9.	b) nad I piętrzem	0,47%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	-	-	-	-	77	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.10.	c) nad II piętrzem	0,47%	203 848,50 zł	100,00%	203 848,50 zł	-	-	-	-	78	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.11.	d) nad III piętrzem	0,47%	203 848,50 zł	100,00%	203 848,50 zł	100,00%	203 848,50 zł	-	-	79	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.12.	konstrukcja schodów	0,09%	108 600,14 zł	100,00%	108 600,14 zł	33,34%	36 273,34 zł	-	-	80	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.13.	konstrukcja dachu	0,13%	158 805,54 zł	100,00%	158 805,54 zł	60,00%	94 297,32 zł	-	-	81	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2.14.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostrym pigram	0,37%	392 654,20 zł	-	-	-	-	-	392 654,20 zł	82	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		7,85%	9 270 887,34 zł	-	-	-	-	-	9 270 887,34 zł	83	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE		1,54%	1 904 006,75 zł	3,92%	74 572,82 zł	1,22%	23 304,03 zł	96,08%	1 829 434,48 zł	84	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.1.	instalacje sanitarne (pród-kan)	0,38%	471 048,00 zł	2,00%	9 470,96 zł	-	-	-	461 617,04 zł	85	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,39%	461 170,21 zł	-	-	-	-	-	461 170,21 zł	86	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje" z ORGBUD****
4.3.	instalacje c.o.	0,26%	320 876,64 zł	-	-	-	-	-	320 876,64 zł	87	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje c.o." z ORGBUD****
4.4.	instalacje elektryczne	0,33%	412 079,29 zł	10,50%	43 267,70 zł	3,00%	12 362,20 zł	89,50%	368 805,59 zł	88	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje elektryczne" z ORGBUD****
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,18%	218 836,61 zł	10,00%	21 883,66 zł	5,00%	10 941,83 zł	90,00%	196 952,95 zł	89	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "instalacje telekomunikacyjne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6		11,87%	14 838 799,22 zł	-	-	-	-	-	14 838 799,22 zł	90	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7		3,13%	3 882 634,89 zł	12,47%	488 545,23 zł	7,69%	291 270,83 zł	45,48%	3 591 364,06 zł	91	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1. RAZEM STAN "SZKOWY"		0,75%	938 602,77 zł	74,26%	699 543,23 zł	31,47%	291 270,83 zł	29,74%	239 059,54 zł	92	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	187 287,86 zł	86,84%	148 348,34 zł	37,81%	85 254,40 zł	13,16%	22 012,72 zł	93	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z ORGBUD****
1.1.1.	a) roboty odkrywkowe	0,09%	83 862,23 zł	100,00%	83 862,23 zł	40,00%	37 527,89 zł	90,00%	22 012,72 zł	94	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z ORGBUD****
1.1.2.	b) roboty zasypkowe	0,05%	73 375,73 zł	70,00%	51 563,03 zł	35,00%	25 681,11 zł	90,00%	22 012,72 zł	95	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "roboty ziemne" z ORGBUD****
1.2.	fundamenty	0,29%	361 744,73 zł	100,00%	361 744,73 zł	35,00%	126 610,66 zł	-	-	96	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "fundamenty" z ORGBUD****
1.3.	konstrukcja ścian podziemnych	0,16%	201 310,19 zł	100,00%	201 310,19 zł	15,00%	30 196,53 zł	-	-	97	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1.4.	stropy nad podziemnymi i schody	0,16%	198 289,89 zł	100,00%	198 289,89 zł	100,00%	198 289,89 zł	-	-	98	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		0,98%	1 207 482,14 zł	-	-	-	-	-	1 207 482,14 zł	99	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		1,13%	1 302 707,12 zł	-	-	-	-	-	1 302 707,12 zł	100	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE		0,00%	0 zł	-	-	-	-	-	0 zł	101	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-8		0,47%	4 224 788,42 zł	20,34%	876 309,57 zł	9,34%	146 410,88 zł	76,28%	3 348 478,54 zł	102	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "konstrukcja dachu" z ORGBUD****
1. RAZEM STAN "SZKOWY"	</										

		Okres rozliczeniowy							
		Miesiąc		Ilość		Ilość		Ilość	
		Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
1.3.	Konstrukcja słupów podłogi	0,11%	134 208,79 zł	100,00%	134 208,79 zł	40,00%	53 682,72 zł	-	-
1.4.	Stropy nad podłogami i schody	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	RAZEM STAN SUROWY NADZIEMIA	4,32%	5 084 335,35 zł	6,50%	330 615,76 zł	95,00%	330 615,76 zł	100,00%	-
2.1.1.	Konstrukcja ścian nadziemnych	1,15%	1 411 848,49 zł	15,85%	223 832,86 zł	84,15%	1 188 015,64 zł	-	-
2.1.1.1.	a) parter	0,10%	373 054,75 zł	60,00%	223 832,86 zł	40,00%	149 221,90 zł	-	-
2.1.1.1.1.	b) I piętro	0,10%	349 287,74 zł	-	-	-	349 287,74 zł	-	-
2.1.1.1.2.	c) II piętro	0,10%	300 021,48 zł	-	-	-	300 021,48 zł	-	-
2.1.1.1.3.	d) III piętro	0,10%	300 021,48 zł	-	-	-	300 021,48 zł	-	-
2.1.1.1.4.	e) IV piętro	0,10%	89 554,08 zł	-	-	-	89 554,08 zł	-	-
2.1.2.	Konstrukcja stropów nadziemnych	1,64%	2 061 964,02 zł	5,31%	106 782,83 zł	94,79%	1 955 181,19 zł	-	-
2.1.2.1.	a) nad parterem	0,40%	533 014,61 zł	20,00%	106 782,83 zł	80,00%	426 231,78 zł	-	-
2.1.2.1.1.	b) nad I piętrzem	0,40%	514 874,88 zł	-	-	-	514 874,88 zł	-	-
2.1.2.1.2.	c) nad II piętrzem	0,40%	501 716,07 zł	-	-	-	501 716,07 zł	-	-
2.1.2.1.3.	d) nad III piętrzem	0,40%	500 758,46 zł	-	-	-	500 758,46 zł	-	-
2.1.3.	Konstrukcja schodów	0,22%	287 837,87 zł	-	-	-	287 837,87 zł	-	-
2.4.	Konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	-	-	-	386 450,56 zł	-	-
2.5.	dach - pokrycie (w tym: izolacja, ocieplenie, deski nad ostatnim piętrzem)	0,78%	986 533,41 zł	-	-	-	986 533,41 zł	-	-
3.1.	RAZEM ROBOTA STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"	5,08%	6 266 116,03 zł	-	-	-	6 266 116,03 zł	-	-
4.1.	RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE	2,38%	2 961 514,87 zł	3,31%	88 342,11 zł	96,69%	2 873 172,76 zł	-	-
4.1.1.	Instalacje sanitarno-techniczne	0,53%	658 454,21 zł	4,00%	26 338,17 zł	96,00%	632 116,04 zł	-	-
4.1.2.	Instalacje elektryczne	0,55%	672 603,64 zł	-	-	-	672 603,64 zł	-	-
4.1.3.	Instalacje c.o.	0,36%	448 540,05 zł	8,00%	35 883,20 zł	92,00%	412 656,85 zł	-	-
4.1.4.	Instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	4,50%	25 920,74 zł	95,50%	550 095,69 zł	-	-
4.1.5.	Instalacje telekomunikacyjne	0,25%	305 900,64 zł	-	-	-	305 900,64 zł	-	-
5.1.	UZBRÓJENIE I UZKADNIENIE TERENU	5,80%	7 254 799,44 zł	-	-	-	7 254 799,44 zł	-	-
5.1.1.	Dokumentacja powykonawcza, umiarkowanie, umiarkowanie, umiarkowanie	0,51%	1 122 791,38 zł	-	-	-	1 122 791,38 zł	-	-
6.1.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO	20,00%	129 844 002,74 zł	22,00%	59 558 582,52 zł	4,58%	5 405 394,44 zł	72,80%	89 790 420,22 zł
6.2.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%	-	112 148 796,36 zł	-	52 165 971,81 zł	-	5 981 465,45 zł	-	80 043 869,55 zł
6.3.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 28%	-	115 935 266,58 zł	-	53 648 310,71 zł	-	78 989,77 zł	-	9 347 033,87 zł
6.4.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 38%	-	119 720 736,80 zł	-	55 139 521,51 zł	-	90 589,54 zł	-	9 845 291,87 zł
6.5.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 48%	-	123 506 207,02 zł	-	56 630 632,31 zł	-	101 179,31 zł	-	10 046 581,67 zł
6.6.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 58%	-	127 291 677,24 zł	-	58 121 743,11 zł	-	111 769,11 zł	-	10 247 871,47 zł
6.7.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 68%	-	131 077 147,46 zł	-	59 612 853,91 zł	-	122 368,91 zł	-	10 449 161,27 zł
6.8.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 78%	-	134 862 617,68 zł	-	61 103 964,71 zł	-	132 968,71 zł	-	10 650 451,07 zł
6.9.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 88%	-	138 648 087,90 zł	-	62 595 075,51 zł	-	143 568,51 zł	-	10 851 740,87 zł
6.10.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 98%	-	142 433 558,12 zł	-	64 086 186,31 zł	-	154 168,31 zł	-	11 053 030,67 zł
6.11.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 100%	-	146 219 028,34 zł	-	65 577 297,11 zł	-	164 768,11 zł	-	11 254 320,47 zł
6.12.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 110%	-	150 004 498,56 zł	-	67 068 407,91 zł	-	175 367,91 zł	-	11 455 610,27 zł
6.13.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 120%	-	153 789 968,78 zł	-	68 559 518,71 zł	-	185 967,71 zł	-	11 656 900,07 zł
6.14.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 130%	-	157 575 439,00 zł	-	70 050 629,51 zł	-	196 567,51 zł	-	11 858 189,87 zł
6.15.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 140%	-	161 360 909,22 zł	-	71 541 740,31 zł	-	207 167,31 zł	-	12 059 479,67 zł
6.16.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 150%	-	165 146 379,44 zł	-	73 032 851,11 zł	-	217 767,11 zł	-	12 260 769,47 zł
6.17.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 160%	-	168 931 849,66 zł	-	74 523 961,91 zł	-	228 366,91 zł	-	12 462 059,27 zł
6.18.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 170%	-	172 717 319,88 zł	-	76 015 072,71 zł	-	238 966,71 zł	-	12 663 349,07 zł
6.19.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 180%	-	176 502 790,10 zł	-	77 506 183,51 zł	-	249 566,51 zł	-	12 864 638,87 zł
6.20.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 190%	-	180 288 260,32 zł	-	78 997 294,31 zł	-	260 166,31 zł	-	13 065 928,67 zł
6.21.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 200%	-	184 073 730,54 zł	-	80 488 405,11 zł	-	270 766,11 zł	-	13 267 218,47 zł
6.22.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 210%	-	187 859 200,76 zł	-	81 979 515,91 zł	-	281 365,91 zł	-	13 468 508,27 zł
6.23.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 220%	-	191 644 670,98 zł	-	83 470 626,71 zł	-	291 965,71 zł	-	13 669 798,07 zł
6.24.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 230%	-	195 430 141,20 zł	-	84 961 737,51 zł	-	302 565,51 zł	-	13 871 087,87 zł
6.25.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 240%	-	199 215 611,42 zł	-	86 452 848,31 zł	-	313 165,31 zł	-	14 072 377,67 zł
6.26.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 250%	-	203 001 081,64 zł	-	87 943 959,11 zł	-	323 765,11 zł	-	14 273 667,47 zł
6.27.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 260%	-	206 786 551,86 zł	-	89 435 069,91 zł	-	334 364,91 zł	-	14 474 957,27 zł
6.28.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 270%	-	210 572 022,08 zł	-	90 926 180,71 zł	-	344 964,71 zł	-	14 676 247,07 zł
6.29.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 280%	-	214 357 492,30 zł	-	92 417 291,51 zł	-	355 564,51 zł	-	14 877 536,87 zł
6.30.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 290%	-	218 142 962,52 zł	-	93 908 402,31 zł	-	366 164,31 zł	-	15 078 826,67 zł
6.31.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 300%	-	221 928 432,74 zł	-	95 399 513,11 zł	-	376 764,11 zł	-	15 280 116,47 zł
6.32.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 310%	-	225 713 902,96 zł	-	96 890 623,91 zł	-	387 363,91 zł	-	15 481 406,27 zł
6.33.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 320%	-	229 500 373,18 zł	-	98 381 734,71 zł	-	397 963,71 zł	-	15 682 696,07 zł
6.34.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 330%	-	233 285 843,40 zł	-	99 872 845,51 zł	-	408 563,51 zł	-	15 883 985,87 zł
6.35.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 340%	-	237 071 313,62 zł	-	101 363 956,31 zł	-	419 163,31 zł	-	16 085 275,67 zł
6.36.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 350%	-	240 856 783,84 zł	-	102 855 067,11 zł	-	429 763,11 zł	-	16 286 565,47 zł
6.37.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 360%	-	244 642 254,06 zł	-	104 346 177,91 zł	-	440 362,91 zł	-	16 487 855,27 zł
6.38.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 370%	-	248 427 724,28 zł	-	105 837 288,71 zł	-	450 962,71 zł	-	16 689 145,07 zł
6.39.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 380%	-	252 213 194,50 zł	-	107 328 399,51 zł	-	461 562,51 zł	-	16 890 434,87 zł
6.40.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 390%	-	256 000 664,72 zł	-	108 819 510,31 zł	-	472 162,31 zł	-	17 091 724,67 zł
6.41.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 400%	-	259 786 134,94 zł	-	110 310 621,11 zł	-	482 762,11 zł	-	17 293 014,47 zł
6.42.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 410%	-	263 571 605,16 zł	-	111 801 731,91 zł	-	493 361,91 zł	-	17 494 304,27 zł
6.43.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 420%	-	267 357 075,38 zł	-	113 292 842,71 zł	-	503 961,71 zł	-	17 695 594,07 zł
6.44.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 430%	-	271 142 545,60 zł	-	114 783 953,51 zł	-	514 561,51 zł	-	17 896 883,87 zł
6.45.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 440%	-	274 928 015,82 zł	-	116 275 064,31 zł	-	525 161,31 zł	-	18 098 173,67 zł
6.46.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 450%	-	278 713 486,04 zł	-	117 766 175,11 zł	-	535 761,11 zł	-	18 299 463,47 zł
6.47.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 460%	-	282 500 956,26 zł	-	119 257 285,91 zł	-	546 360,91 zł	-	18 500 753,27 zł
6.48.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 470%	-	286 286 426,48 zł	-	120 748 396,71 zł	-	556 960,71 zł	-	18 702 043,07 zł
6.49.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 480%	-	290 071 896,70 zł	-	122 239 507,51 zł	-	567 560,51 zł	-	18 903 332,87 zł
6.50.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 490%	-	293 857 366,92 zł	-	123 730 618,31 zł	-	578 160,31 zł	-	19 104 622,67 zł
6.51.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 500%	-	297 642 837,14 zł	-	125 221 729,11 zł	-	588 760,11 zł	-	19 305 912,47 zł
6.52.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 510%	-	301 428 307,36 zł	-	126 712 840,31 zł	-	599 359,91 zł	-	19 507 202,27 zł
6.53.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 520%	-	305 213 777,58 zł	-	128 203 951,11 zł	-	609 959,71 zł	-	19 708 492,07 zł
6.54.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 530%	-	309 000 247,80 zł	-	129 695 061,91 zł	-	620 559,51 zł	-	19 909 781,87 zł
6.55.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 540%	-	312 785 718,02 zł	-	131 186 172,71 zł	-	631 159,31 zł	-	20 111 071,67 zł
6.56.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 550%	-	316 571 188,24 zł	-	132 677 283,51 zł	-	641 759,11 zł	-	20 312 361,47 zł
6.57.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 560%	-	320 356 658,46 zł	-	134 168 394,31 zł	-	652 358,91 zł	-	20 513 651,27 zł
6.58.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 570%	-	324 142 128,68 zł	-	135 659 505,11 zł	-	662 958,71 zł	-	20 714 941,07 zł
6.59.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 580%	-	327 927 598,90 zł	-	137 150 615,91 zł	-	673 558,51 zł	-	20 916 230,87 zł
6.60.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 590%	-	331 713 069,12 zł	-	138 641 726,71 zł	-	684 158,31 zł	-	21 117 520,67 zł
6.61.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 600%	-	335 498 539,34 zł	-	140 132 837,51 zł	-	694 758,11 zł	-	21 318 810,47 zł
6.62.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 610%	-	339 284 009,56 zł	-	141 623 948,31 zł	-	705 357,91 zł	-	21 520 100,27 zł
6.63.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 620%	-	343 069 479,78 zł	-	143 115 059,11 zł	-	715 957,71 zł	-	21 721 390,07 zł
6.64.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 630%	-	346 854 949,99 zł	-	144 606 170,31 zł	-	726 557,51 zł	-	21 922 679,87 zł
6.65.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 640%	-	350 640 420,21 zł	-	146 097 281,11 zł	-	737 157,31 zł	-	22 123 969,67 zł
6.66.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 650%	-	354 425 890,43 zł	-	147 588 391,91 zł	-	747 757,11 zł	-	22 325 259,47 zł
6.67.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 660%	-	358 211 360,65 zł	-	149 079 502,71 zł	-	758 356,91 zł	-	22 526 549,27 zł
6.68.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 670%	-	362 000 830,87 zł	-	150 570 613,51 zł	-	768 956,71 zł	-	22 727 839,07 zł
6.69.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 680%	-	365 786 301,09 zł	-	152 061 724,31 zł	-	779 556,51 zł	-	22 929 128,87 zł
6.70.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 690%	-	369 571 771,31 zł	-	153 552 835,11 zł	-	790 156,31 zł	-	23 130 418,67 zł
6.71.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 700%	-	373 357 241,53 zł	-</					

