

budimex

FAKTURA VAT NR: 2P182024040001
POZNAN, dnia 11.04.2024
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA
Data wykonania usługi: 04.04.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 12 z dnia 04.04.2024	KPL	1,000	73 868,79	PLN	73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 12 z dnia 04.04.2024	KPL	1,000	6 976 271,39	PLN	6 976 271,39	8	558 101,71	7 534 373,10
Razem:						PLN		575 091,53	7 625 231,71
W tym:						PLN		558 101,71	7 534 373,10
						PLN		16 989,82	90 858,61
Do zapłaty:						PLN			7 625 231,71

Termin płatności: 25.04.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy
Słownie do zapłaty: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak



BX2P18FVS00000269

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia: 15-04-2024

Sekr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Zgodnie z umową/ zamówieniem	18.04.2024	Krzysztof Bogusiewicz
Wyrzono do bezpośredniego zużycia		
Stancowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	18.04.2024	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083-437-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Bogusiewicz
Krzysztof Bogusiewicz

Dyrektor inwestycyjny
19.04.2024
Agnieszka Paczyńska-Pigula
Sprawdzono pod względem formalnym
Funkcyjnym dnia
Pis
Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty
Zł.
Gr.
tnia
erownik

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 12

ZA OKRES: od 01.03.2024 - 31.03.2024
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEDMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Włóčka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Ceglowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geokd. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęcin)

		Okres rozliczeniowy				Pozostałe do rozliczenia			
		Należności		march 24		%		wartość	
		Udział Procentowy		Wartość		%		wartość	
01. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZE I PŁACU BUDOWY NETTO		2,35%		2 617 673,56 zł		54,02%		1 522 079,50 zł	
0.1	1. Przygotowanie terenu (wylądca, etc.)	0,29%		355 380,56 zł	100,00%			355 380,56 zł	1 295 594,06 zł
0.2	2. Zaprowadzenie płac budowy:	2,06%		2 462 293,00 zł	47,38%			1 166 698,94 zł	1 295 594,06 zł
0.2.a	a przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	1,74%		2 148 496,00 zł	47,00%			1 009 793,12 zł	53,00%
0.2.b	b ogrodzenie terenu, zaplecze socjalna i magazynowe	0,31%		156 807,00 zł	46,00%			72 131,22 zł	84 675,78 zł
0.2.c	c geodezyjne wytyczenie obiektów, obsługa geotechniczna	0,18%		156 990,00 zł	54,00%			84 774,60 zł	46,00%
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-1		4,92%		5 947 274,37 zł		29,94%		1 780 475,20 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,24%		295 430,27 zł		97,52%		288 092,70 zł	
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,07%		88 628,08 zł	91,23%			76 291,41 zł	7 337,57 zł
1.1.a	a roboty odkrywkowe	0,04%		46 941,12 zł	100,00%			46 941,12 zł	- zł
1.1.b	b roboty ziemne	0,03%		36 687,86 zł	80,00%			29 350,29 zł	7 337,57 zł
1.2.	Fundamenty	0,12%		144 697,89 zł	100,00%			144 697,89 zł	- zł
1.3.	Konstrukcja ścian podziemia	0,05%		67 103,40 zł	100,00%			67 103,40 zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody			- zł				- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		1,68%		2 065 430,00 zł		70,50%		1 456 171,95 zł	
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemia	0,17%		573 604,49 zł	93,66%			537 223,14 zł	33,91%
2.1.a	a parter	0,12%		151 553,49 zł	100,00%			151 553,49 zł	42,50%
2.1.b	b I piętro	0,12%		141 902,21 zł	100,00%			141 902,21 zł	36 381,35 zł
2.1.c	c II piętro	0,06%		121 883,72 zł	100,00%			121 883,72 zł	5,34%
2.1.d	d III piętro	0,08%		121 883,72 zł	100,00%			121 883,72 zł	- zł
2.1.e	e atyki, kominy	0,09%		36 381,35 zł	100,00%			36 381,35 zł	- zł
2.2.	Konstrukcja stropów nadziemia	0,69%		833 366,63 zł	87,79%			731 641,90 zł	100,00%
2.2.a	a nad parterem	0,68%		216 902,83 zł	100,00%			216 902,83 zł	12,21%
2.2.b	b nad I piętrzem	0,17%		209 167,84 zł	100,00%			209 167,84 zł	- zł
2.2.c	c nad II piętrzem	0,17%		203 846,50 zł	100,00%			203 846,50 zł	- zł
2.2.d	d nad III piętrzem	0,17%		203 449,46 zł	50,00%			101 724,73 zł	50,00%
2.3.	Konstrukcja schodów	0,09%		108 809,14 zł	100,00%			108 809,14 zł	66,67%
2.4.	Konstrukcja dachu	0,13%		156 995,54 zł	50,00%			78 497,77 zł	50,00%
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem)	0,32%		392 654,20 zł	- zł			- zł	100,00%
3. RAZEM STAN "WYKONCZONOWEGO"		2,00%		2 460 385,59 zł		3,22%		36 210,55 zł	
4. RAZEM ROBÓT INSTALACYJNE		0,91%		1 126 025,51 zł		6,00%		16 714,61 zł	
4.1.	Instalacje sanitarne (woda-lun)	0,23%		278 576,78 zł	6,00%			16 714,61 zł	100,00%
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,23%		284 563,03 zł	- zł			- zł	100,00%
4.3.	Instalacje c.o.	0,15%		189 766,84 zł	- zł			- zł	100,00%
4.4.	Instalacje elektryczne	0,20%		243 699,26 zł	8,00%			19 495,94 zł	3,00%
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,11%		129 419,50 zł	- zł			- zł	100,00%
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-2		11,90%		14 672 350,92 zł		58,48%		8 574 096,73 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,54%		660 586,70 zł	96,89%			653 249,13 zł	5,17%
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%		5 084 135,35 zł	95,25%			4 842 502,00 zł	5,70%
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemia	1,15%		1 411 949,49 zł	100,00%			1 411 949,49 zł	4,75%
2.1.a	a parter	0,36%		373 054,75 zł	100,00%			373 054,75 zł	- zł
2.1.b	b I piętro	0,28%		349 297,74 zł	100,00%			349 297,74 zł	- zł
2.1.c	c II piętro	0,24%		300 021,46 zł	100,00%			300 021,46 zł	- zł
2.1.d	d III piętro	0,24%		300 021,46 zł	100,00%			300 021,46 zł	- zł
2.1.e	e atyki, kominy	0,07%		89 554,08 zł	100,00%			89 554,08 zł	- zł
2.2.	Konstrukcja stropów nadziemia	1,66%		2 051 384,02 zł	100,00%			2 051 384,02 zł	- zł
2.2.a	a nad parterem	0,43%		533 914,67 zł	100,00%			533 914,67 zł	- zł
2.2.b	b nad I piętrzem	0,42%		514 874,68 zł	100,00%			514 874,68 zł	- zł
2.2.c	c nad II piętrzem	0,41%		501 776,01 zł	100,00%			501 776,01 zł	- zł
2.2.d	d nad III piętrzem	0,41%		500 798,66 zł	100,00%			500 798,66 zł	- zł
2.3.	Konstrukcja schodów	0,22%		267 837,87 zł	100,00%			267 837,87 zł	- zł
2.4.	Konstrukcja dachu	0,31%		386 450,56 zł	100,00%			386 450,56 zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem)	0,76%		966 533,41 zł	75,00%			724 900,06 zł	25,00%
3. RAZEM STAN "WYKONCZONOWEGO"		5,08%		6 266 114,03 zł		27,31%		1 711 052,19 zł	
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%		446 734,32 zł	100,00%			446 734,32 zł	4,69%
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%		1 093 117,80 zł	37,00%			404 453,59 zł	15,00%
	Izolacje przeciwwilg., dachy i t. wykończenie ścian zewn. nadziemia, przeciwdziałowe	0,22%		273 089,31 zł				- zł	63,00%
3.3.	ścianki okienne	0,53%		658 820,69 zł	100,00%			658 820,69 zł	- zł
3.4.	ścianki drzwiowe i inne otworowe, w tym bramy (wrotka) garażowe	0,35%		425 630,65 zł	- zł			- zł	100,00%
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%		1 162 609,31 zł	17,00%			201 043,58 zł	83,00%
	Izolacje przeciwwilg., dachy i t. wykończenie ścian zewn. nadziemia, przeciwdziałowe	0,68%		185 437,54 zł				- zł	
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,28%		340 061,38 zł	- zł			- zł	100,00%
3.7.	roboty malarzkie	0,22%		276 765,19 zł	- zł			- zł	100,00%
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%		1 162 380,56 zł	- zł			- zł	100,00%
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,55%		679 994,13 zł	- zł			- zł	100,00%
	windy	0,18%		467 474,80 zł	51,37%			1 367 295,42 zł	7,68%
4. RAZEM ROBÓT INSTALACYJNE		2,16%		2 661 514,84 zł	63,00%			414 826,15 zł	8,00%
4.1.	Instalacje sanitarne (woda-lun)	0,53%		658 454,20 zł	44,00%			295 945,55 zł	4,00%
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,55%		672 603,53 zł	56,00%			251 182,42 zł	8,00%
4.3.	Instalacje c.o.	0,36%		448 540,04 zł	55,50%			319 689,12 zł	8,00%
4.4.	Instalacje elektryczne	0,47%		576 016,43 zł	28,00%			85 652,18 zł	14,00%
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,25%		305 900,64 zł	41,22%			9 432 166,57 zł	3,96%
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3		18,55%		22 885 024,99 zł		41,22%		9 432 166,57 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		4,87%		6 006 827,48 zł	77,08%			4 630 246,41 zł	58,78%
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%		5 084 135,35 zł	80,99%			4 117 601,94 zł	22,92%
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemia	1,15%		1 411 949,49 zł	100,00%			1 411 949,49 zł	19,03%
2.1.a	a parter	0,36%		373 054,75 zł	100,00%			373 054,75 zł	- zł
2.1.b	b I piętro	0,28%		349 297,74 zł	100,00%			349 297,74 zł	- zł
2.1.c	c II piętro	0,24%		300 021,46 zł	100,00%			300 021,46 zł	- zł
2.1.d	d III piętro	0,24%		300 021,46 zł	100,00%			300 021,46 zł	- zł
2.1.e	e atyki, kominy	0,07%		89 554,08 zł	100,00%			89 554,08 zł	- zł
2.2.	Konstrukcja stropów nadziemia	1,66%		2 051 384,02 zł	100,00%			2 051 384,02 zł	100,00%
2.2.a	a nad parterem	0,43%		533 914,67 zł	100,00%			533 914,67 zł	12,21%
2.2.b	b nad I piętrzem	0,42%		514 874,68 zł	100,00%			514 874,68 zł	- zł
2.2.c	c nad II piętrzem	0,41%		501 776,01 zł	100,00%			501 776,01 zł	- zł
2.2.d	d nad III piętrzem	0,41%		500 798,66 zł	100,00%			500 798,66 zł	- zł

wa

Okres rozliczeniowy					Nastąpiło			Pozostało do rozliczenia		
marzec 24										
Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	
2.3.	Konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
2.4.	Konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	20,00%	77 290,11 zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym: izolacja, obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem)	0,78%	966 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	966 533,41 zł	29
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"										
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	6,24%	7 699 423,95 zł	4,82%	370 744,52 zł	4,82%	370 744,52 zł	95,18%	7 328 679,43 zł	30
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,44%	538 081,19 zł	20,00%	107 216,24 zł	20,00%	107 216,24 zł	80,00%	438 864,95 zł	31
	izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwwilg.)	1,06%	1 311 741,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 311 741,37 zł	32
	stolarka okienna	0,34%	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
3.3.	stolarka drzwiowa i inne okienne, w tym bramy (wraz z garażem)	0,53%	658 820,89 zł	40,00%	263 528,28 zł	40,00%	263 528,28 zł	60,00%	395 292,61 zł	34
3.4.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,53%	654 816,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	654 816,38 zł	35
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,48%	1 819 388,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 819 388,94 zł	36
	izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwwilg.)	0,24%	300 765,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	300 765,44 zł	37
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,33%	408 073,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	408 073,65 zł	38
3.7.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	332 118,23 zł	39
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł	40
3.9.	różne pozostałe, w tym:	0,66%	815 992,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	815 992,95 zł	41
	windy	0,38%	467 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE										
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	3,32%	4 094 638,20 zł	7,66%	313 573,70 zł	2,88%	117 939,56 zł	92,34%	3 781 064,50 zł	43
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,82%	1 013 006,46 zł	11,00%	111 430,71 zł	5,00%	50 650,32 zł	89,00%	901 575,75 zł	44
4.3.	instalacje c.o.	0,84%	1 034 774,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 034 774,65 zł	45
4.4.	instalacje elektryczne	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł	46
4.5.	instalacje teletechniczne	0,77%	886 179,12 zł	17,50%	155 081,35 zł	6,00%	53 170,75 zł	82,50%	731 097,77 zł	47
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU WYKONCZENIOWEGO										
1. RAZEM STAN "ZEROWY"										
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,38%	470 616,37 zł	10,00%	47 061,64 zł	3,00%	14 118,49 zł	90,00%	423 554,73 zł	48
	a	1,1%	22 885 024,99 zł	47,46%	10 862 018,42 zł	6,80%	1 555 296,75 zł	52,54%	12 023 006,57 zł	7
	b	1,1%	6 006 827,48 zł	95,81%	5 755 302,24 zł	3,59%	215 934,87 zł	4,19%	251 525,24 zł	8
	c	1,3%	1 688 129,90 zł	97,04%	1 638 234,41 zł	- zł	- zł	2,96%	49 895,49 zł	9
	d	0,4%	1 189 174,96 zł	100,00%	1 189 174,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10
	e	0,4%	439 954,34 zł	90,00%	449 059,15 zł	- zł	- zł	10,00%	49 895,49 zł	11
1.2.	fundamenty	0,68%	832 012,87 zł	95,00%	790 412,23 zł	5,00%	41 600,64 zł	5,00%	41 600,64 zł	12
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,90%	1 107 206,06 zł	95,00%	1 051 845,76 zł	5,00%	55 360,30 zł	5,00%	55 360,30 zł	13
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	1,95%	2 379 478,65 zł	95,60%	2 274 809,84 zł	5,00%	118 973,93 zł	4,40%	104 668,81 zł	14
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA										
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	4,12%	5 084 135,35 zł	80,99%	4 141 949,49 zł	6,34%	89 584,08 zł	19,01%	966 533,41 zł	15
	a	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16
	b	0,20%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17
	c	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18
	d	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19
	e	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20
	f	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 051 384,02 zł	100,00%	2 051 384,02 zł	14,65%	300 479,20 zł	- zł	- zł	22
	a	0,4%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
	b	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24
	c	0,42%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
	d	0,42%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	60,00%	300 479,20 zł	- zł	- zł	26
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	40,00%	154 580,22 zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym: izolacja, obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem)	0,78%	966 533,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	966 533,41 zł	29
3. RAZEM STAN "WYKOŃCZENIOWEGO"										
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	6,24%	7 699 423,95 zł	7,65%	589 072,39 zł	7,65%	589 072,39 zł	92,35%	7 110 351,57 zł	30
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,44%	538 081,19 zł	20,00%	107 216,24 zł	20,00%	107 216,24 zł	80,00%	428 864,95 zł	31
	izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwwilg.)	1,06%	1 311 741,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 311 741,37 zł	32
	stolarka okienna	0,34%	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
3.3.	stolarka drzwiowa i inne okienne, w tym bramy (wraz z garażem)	0,53%	658 820,89 zł	40,00%	263 528,28 zł	40,00%	263 528,28 zł	60,00%	395 292,61 zł	34
3.4.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,33%	408 073,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	408 073,65 zł	38
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,27%	332 118,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	332 118,23 zł	39
	izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwwilg.)	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł	40
	elewacje wraz z ociepleniem	0,66%	815 992,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	815 992,95 zł	41
	różne pozostałe, w tym:	0,38%	467 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42
	windy	0,32%	4 094 638,20 zł	9,77%	400 041,85 zł	5,02%	205 675,99 zł	90,23%	3 694 596,35 zł	43
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	10,00%	101 300,65 zł	5,00%	50 650,32 zł	90,00%	911 705,81 zł	44
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	5,00%	51 738,73 zł	5,00%	51 738,73 zł	95,00%	983 035,92 zł	45
4.3.	instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł	46
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 179,12 zł	21,50%	190 528,51 zł	9,00%	79 756,12 zł	78,50%	695 650,61 zł	47
4.5.	instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	12,00%	56 473,96 zł	5,00%	23 530,82 zł	88,00%	414 142,41 zł	48
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU WYKONCZENIOWEGO										
1. RAZEM STAN "ZEROWY"										
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	konstrukcja ścian nadziemia	6,81%	8 394 341,31 zł	42,82%	3 594 282,75 zł	9,17%	770 085,72 zł	57,18%	4 800 058,56 zł	49
	a	0,94%	1 154 017,32 zł	96,47%	1 113 226,26 zł	- zł	- zł	3,53%	40 791,06 zł	50
	b	1,88%	2 055 430,00 zł	80,99%	1 672 775,80 zł	1,76%	36 381,35 zł	19,01%	392 654,20 zł	51
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	0,47%	573 804,49 zł	100,00%	573 804,49 zł	6,34%	36 381,35 zł	- zł	- zł	16
	a	0,12%	151 553,49 zł	100,00%	151 553,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17
	b	0,12%	141 902,21 zł	100,00%	141 902,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18
	c	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19
	d	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20
	e	0,09%	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł	- zł	- zł	21
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,68%	833 366,63 zł	100,00%	833 366,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22
	a	0,18%	216 902,83 zł	100,00%	216 902,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
	b	0,17%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24
	c	0,17%	203 846,50 zł	100,00%	203 846,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
	d	0,17%	203 449,46 zł	100,00%	203 449,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26
2.3.	konstrukcja schodów	0,09%	108 809,14 zł	100,00%	108 809,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
2.4.	konstrukcja dachu	0,13%	186 995,54 zł	100,00%	156 995,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym: izolacja, obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem)	0,32%	392 654,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	392 654,20 zł	29
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"										
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	2,85%	3 270 887,24 zł	16,91%	553 169,08 zł	16,91%	553 169,08 zł	83,09%	2 717 718,16 zł	30
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,18%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	- zł	- zł	31
	izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwwilg.)	0,43%	531 984,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	531 984,00 zł	32
	stolarka okienna	0,18%	195 383,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
3.3.	stolarka drzwiowa i inne okienne, w tym bramy (wraz z garażem)	0,22%	267 645,91 zł	97,00%	259 616,53 zł	97,00%	259 616,53 zł	3,00%	8 029,38 zł	34
3.4.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,25%	304 489,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	304 489,62 zł	35
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,69%	846 020,51 zł	9,00%	76 141,85 zł	9,00%	76 141,85 zł	91,00%	769 878,66 zł	36
	izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych, przeciwwilg.)	0,18%	139 855,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37

		Udział Procentowy		Wartość		Nierastając		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
						%	wartość	%	wartość	%	wartość
3.6.	Elementy żurawio-kowalskie	0,13%		165 486,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	165 486,54 zł
3.7.	roboty malarzkie	0,11%		134 692,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	134 692,39 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,38%		472 217,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	472 217,10 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,27%		330 930,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	330 930,47 zł
4. RAZEM	ROBOTY INSTALACYJNE	0,15%		189 911,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	189 911,64 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	1,54%		1 904 006,75 zł	13,40%	255 111,61 zł	180 539,29 zł	9,48%	1 648 895,14 zł	86,60%	1 648 895,14 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,38%		471 048,00 zł	10,00%	47 104,80 zł	37 683,84 zł	8,00%	423 943,20 zł	90,00%	423 943,20 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,39%		481 170,21 zł	12,00%	57 740,43 zł	57 740,43 zł	12,00%	423 429,78 zł	88,00%	423 429,78 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,26%		320 878,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	320 878,64 zł	100,00%	320 878,64 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,33%		412 073,29 zł	28,50%	117 440,89 zł	74 173,19 zł	18,00%	294 632,40 zł	71,50%	294 632,40 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6		11,97%		14 638 799,22 zł	1,15%	167 780,99 zł	167 780,99 zł	1,15%	14 471 018,23 zł	98,85%	14 471 018,23 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,51%		627 035,00 zł	26,76%	167 780,99 zł	167 780,99 zł	26,76%	459 254,01 zł	73,24%	459 254,01 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%		167 257,96 zł	22,45%	37 582,89 zł	37 582,89 zł	22,45%	129 675,07 zł	77,55%	129 675,07 zł
1.1.a	a	0,08%		93 882,23 zł	40,00%	37 552,89 zł	37 552,89 zł	40,00%	56 329,34 zł	60,00%	56 329,34 zł
1.1.b	b	0,06%		73 375,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73 375,73 zł	100,00%	73 375,73 zł
1.2.	fundamenty	0,26%		325 570,25 zł	40,00%	130 228,10 zł	130 228,10 zł	40,00%	195 342,15 zł	60,00%	195 342,15 zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,11%		134 206,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	134 206,79 zł	100,00%	134 206,79 zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,18%		218 836,61 zł	15,00%	32 825,49 zł	74 173,19 zł	18,00%	254 632,40 zł	71,50%	254 632,40 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%		5 084 135,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		5,08%		6 266 114,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 266 114,03 zł	100,00%	6 266 114,03 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		2,16%		2 661 514,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 661 514,84 zł	100,00%	2 661 514,84 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7		3,13%		3 862 332,69 zł	25,76%	984 876,59 zł	984 876,59 zł	25,76%	2 877 456,10 zł	74,24%	2 877 456,10 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,75%		928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	217 046,84 zł	23,37%	22 012,72 zł	2,37%	22 012,72 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%		167 257,96 zł	86,84%	145 245,24 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	13,16%	22 012,72 zł
1.1.a	a	0,08%		93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.b	b	0,06%		73 375,73 zł	70,00%	51 365,01 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	30,00%	22 012,72 zł
1.2.	fundamenty	0,29%		361 744,73 zł	100,00%	361 744,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,16%		201 310,19 zł	100,00%	201 310,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,16%		198 289,89 zł	100,00%	198 289,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		0,82%		1 016 827,06 zł	7,34%	74 610,95 zł	74 610,95 zł	7,34%	942 216,11 zł	92,66%	942 216,11 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	0,23%		282 389,90 zł	26,42%	74 610,95 zł	74 610,95 zł	26,42%	207 778,95 zł	73,58%	207 778,95 zł
2.1.a	a	0,06%		74 610,95 zł	100,00%	74 610,95 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł
2.1.b	b	0,06%		69 859,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	69 859,55 zł	100,00%	69 859,55 zł
2.1.c	c	0,05%		60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł
2.1.d	d	0,05%		60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł
2.1.e	e	0,02%		17 910,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 910,82 zł	100,00%	17 910,82 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,33%		410 272,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	410 272,80 zł	100,00%	410 272,80 zł
2.2.a	a	0,09%		105 762,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	105 762,93 zł	100,00%	105 762,93 zł
2.2.b	b	0,08%		102 974,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 974,94 zł	100,00%	102 974,94 zł
2.2.c	c	0,08%		100 355,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 355,20 zł	100,00%	100 355,20 zł
2.2.d	d	0,08%		100 159,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 159,73 zł	100,00%	100 159,73 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,04%		53 567,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 567,57 zł	100,00%	53 567,57 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,06%		77 290,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77 290,11 zł	100,00%	77 290,11 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrem	0,16%		193 306,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	193 306,68 zł	100,00%	193 306,68 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		1,06%		1 302 707,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 302 707,12 zł	100,00%	1 302 707,12 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,50%		614 195,74 zł	2,23%	13 675,59 zł	13 675,59 zł	2,23%	600 520,15 zł	97,77%	600 520,15 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,12%		151 850,97 zł	9,00%	13 675,59 zł	13 675,59 zł	9,00%	138 175,38 zł	91,00%	138 175,38 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,13%		155 216,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	155 216,20 zł	100,00%	155 216,20 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,08%		103 509,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	103 509,24 zł	100,00%	103 509,24 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,11%		132 926,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	132 926,87 zł	100,00%	132 926,87 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,06%		70 592,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 592,46 zł	100,00%	70 592,46 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-8		3,43%		4 224 793,62 zł	26,85%	1 134 352,99 zł	257 959,47 zł	6,11%	3 090 440,63 zł	73,15%	3 090 440,63 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,75%		928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	30 196,59 zł	3,25%	22 012,72 zł	2,37%	22 012,72 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%		167 257,96 zł	86,84%	145 245,24 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	13,16%	22 012,72 zł
1.1.a	a	0,08%		93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.b	b	0,06%		73 375,73 zł	70,00%	51 365,01 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	30,00%	22 012,72 zł
1.2.	fundamenty	0,29%		361 744,73 zł	100,00%	361 744,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,16%		201 310,19 zł	100,00%	201 310,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,16%		198 289,89 zł	100,00%	198 289,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		0,98%		1 207 482,14 zł	17,84%	215 405,23 zł	215 405,23 zł	17,84%	992 076,91 zł	82,16%	992 076,91 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	0,27%		335 338,00 zł	26,42%	88 600,50 zł	88 600,50 zł	26,42%	246 737,50 zł	73,58%	246 737,50 zł
2.1.a	a	0,07%		88 600,50 zł	100,00%	88 600,50 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł
2.1.b	b	0,07%		82 958,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	82 958,21 zł	100,00%	82 958,21 zł
2.1.c	c	0,06%		71 255,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł
2.1.d	d	0,06%		71 255,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł
2.1.e	e	0,02%		21 269,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 269,09 zł	100,00%	21 269,09 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,10%		487 198,95 zł	26,03%	128 804,73 zł	128 804,73 zł	26,03%	360 394,22 zł	73,97%	360 394,22 zł
2.2.a	a	0,08%		128 804,73 zł	100,00%	128 804,73 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł
2.2.b	b	0,10%		122 282,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	122 282,74 zł	100,00%	122 282,74 zł
2.2.c	c	0,10%		119 171,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 171,80 zł	100,00%	119 171,80 zł
2.2.d	d	0,10%		118 939,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 939,68 zł	100,00%	118 939,68 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,05%		63 611,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 611,49 zł	100,00%	63 611,49 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,07%		91 782,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91 782,01 zł	100,00%	91 782,01 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrem	0,19%		229 551,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 551,69 zł	100,00%	229 551,69 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		1,16%		1 433 566,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 433 566,60 zł	100,00%	1 433 566,60 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,53%		655 142,11 zł	1,89%	12 357,71 zł	12 357,71 zł	1,89%	642 784,40 zł	98,11%	642 784,40 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,13%		162 081,03 zł	5,00%	8 104,05 zł	8 104,05 zł	5,00%	159 976,98 zł	95,00%	159 976,98 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,13%		165 563,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	165 563,94 zł	100,00%	165 563,94 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,09%		110 409,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	110 409,86 zł	100,00%	110 409,86 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,12%		141 788,68 zł	3,00%	4 253,66 zł	4 253,66 zł	3,00%	137 535,02 zł	97,00%	137 535,02 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,06%		75 298,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75 298,52 zł	100,00%	75 298,52 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-9		11,97%		14 638 799,25 zł	31,36%	2 541 591,01 zł	1 517 810,84 zł	10,37%	12 097 208,24 zł	82,64%	12 097 208,24 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,51%		627 035,00 zł	96,45%	605 022,28 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	3,51%	22 012,72 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%		167 257,96 zł	86,84%	145 245,24 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	13,16%	22 012,72 zł
1.1.a	a	0,08%		93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.b	b	0,06%		73 375,73 zł	70,00%	51 365,01 zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	30,00%	22 012,72 zł
1.2.	fundamenty	0,26%		325 570,25 zł	100,00%	325 570,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,11%		134 206,79 zł	100,00%	134 206,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,18%		218 836,61 zł	15,00%	32 825,49 zł	74 173,19 zł	18,00%	254 632,40 zł	71,50%	254 632,40 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%		5 084 135,35 zł	36,02%	1 831 146,13 zł	1 500 530,35 zł	29,51%	3 252 989,22 zł	63,98%	3 252 989,22 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%		1 411 949,49 zł	55,41%	782 356,78 zł	558 824,93 zł	44,59%	629 592,71 zł	44,59%	629 592,71 zł
2.1.a	a	0,30%		373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	- zł

Okres rozliczeniowy													
marzec 24					Pozostało do rozliczenia								
Nierazróżniono													
					wartość	%	wartość	%	wartość				
2.2.	b	I piętro	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	18			
	c	II piętro	0,24%	300 021,46 zł	20,00%	60 004,29 zł	20,00%	60 004,29 zł	240 017,17 zł	19			
	d	III piętro	0,24%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 021,46 zł	20			
	e	stykł. kominy	0,07%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89 554,08 zł	21			
	konstrukcja stropów nadziemna				51,13%	1 048 789,35 zł	- zł	942 006,43 zł	1 002 574,87 zł	22			
2.3.	a	nał. parterem	0,42%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	80,00%	427 131,74 zł	- zł	23			
	b	nał. I piętrami	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	24			
	c	nał. II piętrami	0,41%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	501 776,01 zł	25			
	d	nał. III piętrami	0,41%	500 786,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 786,96 zł	26			
	konstrukcja schodów				0,22%	267 837,87 zł	- zł	- zł	267 837,87 zł	27			
2.4.	konstrukcja dachu				0,31%	386 450,56 zł	- zł	- zł	386 450,56 zł	28			
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje, obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrami)				0,78%	966 533,41 zł	- zł	- zł	966 533,41 zł	29			
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZONIOWCO"					5,08%	6 266 114,03 zł	- zł	- zł	6 266 114,03 zł	30			
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE					2,16%	2 661 514,87 zł	3,96%	105 422,60 zł	0,65%	17 280,49 zł	31		
4.1.	Instalacje sanitarne (woda-lan)				0,53%	658 464,21 zł	4,00%	26 338,17 zł	- zł	96,00%	632 116,04 zł	32	
4.2.	Instalacje wentylacyjne				0,55%	672 603,54 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	672 603,54 zł	33	
4.3.	Instalacje c.o.				0,36%	448 540,05 zł	8,00%	35 883,20 zł	- zł	92,00%	412 656,85 zł	34	
4.4.	Instalacje elektryczne				0,47%	576 016,43 zł	7,50%	43 201,23 zł	3,00%	92,50%	532 815,20 zł	35	
4.5.	Instalacje telekomunikacyjne				0,25%	305 900,64 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	305 900,64 zł	36	
5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU					5,88%	7 254 799,44 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	7 254 799,44 zł	37	
6.	Dokumentacja powykonawcza, uruchomienie urządzeń, szkolenia				0,91%	1 122 791,38 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 122 791,38 zł	38	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO					100,00%	123 344 002,74 zł	32,92%	40 603 722,75 zł	5,72%	7 050 140,18 zł	67,08%	82 740 279,99 zł	39
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%						112 148 738,36 zł		39 081 643,25 zł		6 976 271,39 zł		73 067 095,11 zł	230
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%						111 195 264,38 zł		1 522 079,50 zł		73 868,79 zł		9 673 184,88 zł	231
Podatek VAT w tym:						11 546 809,68 zł		3 476 609,75 zł		575 094,53 zł		8 070 200,13 zł	232
						8 971 899,07 zł		3 126 531,46 zł		558 101,71 zł		5 845 367,61 zł	233
						2 574 910,81 zł		350 078,29 zł		16 989,82 zł		2 224 832,52 zł	234
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO					32,68%	134 890 812,62 zł	5,65%	7 625 231,71 zł	67,32%	90 810 480,12 zł			235

ZAMAWIAJĄCY:
mgr **Anna Kaja**
Inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi
nr upr. WKP/1736/GWOS/10

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. **Maciej Wawrzyniak**
upr. bud. nr 644/98; WKP/IE/0006/05

WYKONAWCA:

KIESZOWICE
MAGNUSZ KRZYPCZAK

Inspektor nadzoru Inwestorskiego
Magnus Krzypczak
Dyrektor Inwestycyjny
Asystent Dyrektora Inwestycyjnego
Wierzbicka
Izabela Wierzbicka
Agnieszka Buczyńska-Pigula



BX2P18FV500000285

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82024050001
POZNAN, dnia 13.05.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA
Data wykonania usługi: 07.05.2024

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnia: 14 -05- 2024
Skr. PTBS.....

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 13 z dnia 07.05.2024								
	KPL		1,000	73 868,79	PLN	73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 13 z dnia 07.05.2024								
	KPL		1,000	6 796 069,87	PLN	6 796 069,87	8	543 685,59	7 339 755,46
	Razem:	PLN		6 869 938,66				560 675,41	7 430 614,07
	W tym:	PLN		6 796 069,87			8	543 685,59	7 339 755,46
		PLN		73 868,79			23	16 989,82	90 858,61
	Do zapłaty:	PLN							7 430 614,07

Termin płatności: 27.05.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset czternaście złotych siedem groszy
Słownie do zapłaty: siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset czternaście złotych siedem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiek

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zamówieniem	21.05.2024	Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zuzycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	21.05.2024	Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

Dyrektor Inwestycji
Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 21.05.2024
Agnieszka Pięć
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia
podpis.....
Główny Księgowy
Zatwierdzono do wypłaty
zł.....gr.....
dnia.....
Kierownik.....

083-437-21
Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Bogusiewicz
Krzysztof Bogusiewicz

Okres rozliczeniowy					Nurstażajęo			kwiecień 24			Pozostało do rozliczenia		
Udział Procentowy		Wartość		%	wartość		%	wartość		%	wartość		
2.3.	c	0,17%	203 846,50 zł	100,00%	203 846,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
	d	0,17%	203 449,46 zł	100,00%	203 449,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26
2.4.	konstrukcja schodów	0,05%	108 809,14 zł	100,00%	108 809,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
	konstrukcja dachu	0,13%	156 995,54 zł	100,00%	156 995,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem	0,32%	392 654,20 zł	70,00%	274 857,94 zł	70,00%	70,00%	274 857,94 zł	30,00%	117 796,26 zł	30,00%	117 796,26 zł	29
	ścianki ciosowe w podziemiu, nadziemiu	2,65%	3 270 887,24 zł	19,35%	632 966,68 zł	2,44%	2,44%	79 797,60 zł	80,65%	2 637 920,56 zł	80,65%	2 637 920,56 zł	30
3.1.	tytuł / wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,18%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31
3.2.	izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziem), przeciwdźwiękowe	0,43%	531 984,00 zł	15,00%	79 797,60 zł	15,00%	15,00%	79 797,60 zł	85,00%	452 186,40 zł	85,00%	452 186,40 zł	32
3.3.	stolarka okienna	0,16%	195 363,89 zł										33
3.4.	stolarka drzwiowa / lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,22%	267 645,91 zł	97,00%	259 616,53 zł	- zł	- zł	- zł	3,00%	8 029,38 zł	3,00%	8 029,38 zł	34
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,25%	304 489,62 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	304 489,62 zł	100,00%	304 489,62 zł	35
3.6.	izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziem), przeciwdźwiękowe	0,69%	846 020,51 zł	9,00%	76 141,85 zł	- zł	- zł	- zł	91,00%	769 878,66 zł	91,00%	769 878,66 zł	36
3.7.	elementy szusasko-kowalskie	0,11%	138 855,93 zł										37
3.8.	roboty malarskie	0,13%	165 498,54 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	165 498,54 zł	100,00%	165 498,54 zł	38
3.9.	elewacje wraz z ociepleniem	0,11%	134 692,39 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	134 692,39 zł	100,00%	134 692,39 zł	39
3.9.	różne pozostałe, w tym:	0,38%	472 217,10 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	472 217,10 zł	100,00%	472 217,10 zł	40
4.1.	witry	0,27%	330 930,47 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	330 930,47 zł	100,00%	330 930,47 zł	41
4.2.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,15%	1 904 006,75 zł	15,72%	299 267,67 zł	2,32%	2,32%	44 156,06 zł	84,28%	1 604 739,08 zł	84,28%	1 604 739,08 zł	42
4.3.	instalacje wentylacyjne	0,38%	471 048,00 zł	15,00%	70 657,20 zł	5,00%	5,00%	23 552,40 zł	85,00%	400 390,80 zł	85,00%	400 390,80 zł	43
4.4.	instalacje c.o.	0,39%	481 170,21 zł	12,00%	57 740,43 zł	- zł	- zł	- zł	88,00%	423 429,78 zł	88,00%	423 429,78 zł	44
4.5.	instalacje elektryczne	0,26%	320 878,64 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	320 878,64 zł	100,00%	320 878,64 zł	45
4.6.	instalacje teletechniczne	0,18%	218 836,81 zł	15,00%	32 825,49 zł	- zł	- zł	- zł	66,50%	274 028,74 zł	66,50%	274 028,74 zł	46
4.7.	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6	11,87%	14 638 799,22 zł	5,28%	773 173,42 zł	4,14%	4,14%	605 302,43 zł	94,72%	13 865 625,80 zł	94,72%	13 865 625,80 zł	47
4.8.	1.RAZEM STAN "ZEROWY"	0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,26 zł	69,73%	69,73%	437 261,29 zł	3,51%	22 012,72 zł	3,51%	22 012,72 zł	48
4.9.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	167 267,96 zł	86,84%	145 245,24 zł	64,39%	64,39%	107 892,35 zł	13,16%	22 012,72 zł	13,16%	22 012,72 zł	49
5.1.	a	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	60,00%	60,00%	56 329,34 zł	30,00%	22 012,72 zł	30,00%	22 012,72 zł	50
5.2.	b	0,06%	73 375,73 zł	70,00%	51 363,01 zł	70,00%	70,00%	51 363,01 zł	30,00%	22 012,72 zł	30,00%	22 012,72 zł	51
5.3.	fundamenty	0,26%	326 570,25 zł	100,00%	326 570,25 zł	60,00%	60,00%	195 342,15 zł	100,00%	2 051 864,02 zł	100,00%	2 051 864,02 zł	52
5.4.	konstrukcja ścian podziemia	0,11%	134 206,79 zł	100,00%	134 206,79 zł	100,00%	100,00%	134 206,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53
5.5.	stropy nad podziemiami i schody		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	54
5.6.	2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	4,12%	5 084 135,35 zł	2,94%	149 221,90 zł	- zł	- zł	149 221,90 zł	97,06%	4 934 913,45 zł	97,06%	4 934 913,45 zł	55
5.7.	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%	1 411 949,49 zł	10,57%	149 221,90 zł	40,00%	40,00%	149 221,90 zł	89,43%	1 262 727,59 zł	89,43%	1 262 727,59 zł	56
5.8.	a	0,28%	373 054,75 zł	40,00%	149 221,90 zł	- zł	- zł	149 221,90 zł	60,00%	223 832,85 zł	60,00%	223 832,85 zł	57
5.9.	b	0,28%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	58
6.1.	c	0,24%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	59
6.2.	d	0,24%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	60
6.3.	e	0,07%	89 554,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89 554,09 zł	100,00%	89 554,09 zł	100,00%	89 554,09 zł	61
6.4.	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 051 384,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2 051 384,02 zł	100,00%	2 051 384,02 zł	62
6.5.	a	0,43%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	63
6.6.	b	0,42%	514 874,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	514 874,66 zł	100,00%	514 874,66 zł	100,00%	514 874,66 zł	64
6.7.	c	0,41%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	65
6.8.	d	0,41%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	66
6.9.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	67
7.1.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	68
7.2.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem	0,78%	965 933,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	965 933,41 zł	100,00%	965 933,41 zł	100,00%	965 933,41 zł	69
7.3.	3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 266 114,03 zł	100,00%	6 266 114,03 zł	100,00%	6 266 114,03 zł	70
7.4.	4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	2,16%	2 661 514,84 zł	0,71%	18 929,24 zł	- zł	- zł	18 929,24 zł	99,29%	2 642 585,60 zł	99,29%	2 642 585,60 zł	71
7.5.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	658 454,20 zł	2,00%	13 169,08 zł	2,00%	2,00%	13 169,08 zł	98,00%	645 285,12 zł	98,00%	645 285,12 zł	72
7.6.	instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	672 603,53 zł	100,00%	672 603,53 zł	73
7.7.	instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	448 540,04 zł	100,00%	448 540,04 zł	74
7.8.	instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	1,00%	5 760,16 zł	1,00%	1,00%	5 760,16 zł	99,00%	570 256,27 zł	99,00%	570 256,27 zł	75
7.9.	instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	305 900,64 zł	100,00%	305 900,64 zł	100,00%	305 900,64 zł	76
7.10.	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7	3,13%	3 862 332,69 zł	30,97%	1 196 021,27 zł	5,21%	5,21%	201 144,68 zł	69,03%	2 666 311,42 zł	69,03%	2 666 311,42 zł	77
7.11.	1.RAZEM STAN "ZEROWY"	0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	- zł	- zł	906 590,05 zł	2,37%	22 012,72 zł	2,37%	22 012,72 zł	78
7.12.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	167 267,96 zł	86,84%	145 245,24 zł	- zł	- zł	- zł	13,16%	22 012,72 zł	13,16%	22 012,72 zł	79
7.13.	a	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80
7.14.	b	0,08%	73 375,73 zł	70,00%	51 363,01 zł	- zł	- zł	- zł	30,00%	22 012,72 zł	30,00%	22 012,72 zł	81
7.15.	fundamenty	0,29%	361 744,73 zł	100,00%	361 744,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	82
7.16.	konstrukcja ścian podziemia	0,16%	201 310,19 zł	100,00%	201 310,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	83
7.17.	stropy nad podziemiami i schody	0,16%	198 289,89 zł	100,00%	198 289,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84
7.18.	2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	0,82%	1 016 827,06 zł	26,47%	269 109,29 zł	19,13%	19,13%	194 498,34 zł	73,53%	747 721,77 zł	73,53%	747 721,77 zł	85
7.19.	konstrukcja ścian nadziemia	0,23%	282 389,90 zł	51,16%	144 470,50 zł	- zł	- zł	69 859,55 zł	48,84%	137 919,40 zł	48,84%	137 919,40 zł	86
7.20.	a	0,06%	74 610,95 zł	100,00%	74 610,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	87
7.21.	b	0,06%	69 859,55 zł	100,00%	69 859,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88
7.22.	c	0,05%	60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	89
7.23.	d	0,05%	60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	90
7.24.	e	0,02%	17 910,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	17 910,82 zł	100,00%	17 910,82 zł	91
7.25.	konstrukcja stropów nadziemia	0,33%	410 272,80 zł	26,03%	108 782,93 zł	- zł	- zł	108 782,93 zł	73,97%	303 489,87 zł	73,97%	303 489,87 zł	92
7.26.	a	0,09%	106 782,93 zł	100,00%	106 782,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93
7.27.	b	0,08%	102 974,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	102 974,94 zł	100,00%	102 974,94 zł	94
7.28.	c	0,08%	100 355,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100 355,20 zł	100,00%	100 355,20 zł	95
7.29.	d	0,08%	100 158,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100 158,73 zł	100,00%	100 158,73 zł	96
7.30.	konstrukcja schodów	0,04%	53 967,57 zł	33,33%	17 855,86 zł	33,33%	33,33%	17 855,86 zł	66,67%	35 711,71 zł	66,67%	35 711,71 zł	97
7.31.	konstrukcja dachu	0,06%	77 290,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	77 290,11 zł	100,00%	77 290,11 zł	98
7.32.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem	0,16%	193 306,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	193 306,68 zł	100,00%	193 306,68 zł	99
7.33.	3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"	1,06%	1 302 707,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 302 707,12 zł	100,00%	1 302 707,12 zł	100
7.34.	4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	0,50%	614 195,74 zł	3,31%	20 321,93 zł	1,08%	1,08%	6 646,34 zł	96,69%	593 873,81 zł	96,69%	593 873,81 zł	101
7.35.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,12%	161 950,97 zł	9,00%	13 675,59 zł	- zł	- zł	- zł	91,00%	138 275,38 zł	91,00%	138 275,38 zł	102
7.36.	instalacje wentylacyjne	0,13%	155 216,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	155 216,20 zł	100,00%	155 216,20 zł	103
7.37.	instalacje c.o.	0,08%	103 509,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	103 509,24 zł	100,00%	103 509,24 zł	104
7.38.	instalacje elektryczne	0,11%	132 926,87 zł	5,00%	6 646,34 zł	5,00%	5,00%	6 646,34 zł	95,00%	126 280,53 zł	95,00%	126 280,53 zł	105
7.39.	instalacje teletechniczne	0,											

Okres rozliczeniowy				kwiecień 24			Porozumienie do rozliczenia		
				Następująco					
Udział Procentowy				Wartość	%	wartość	%	wartość	
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	1,93%	2 379 478,65 zł	67,20%	1 598 913,13 zł	8,00%	190 358,29 zł	32,80%	780 585,52 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%	5 084 135,35 zł	91,45%	4 649 195,32 zł	10,46%	531 593,38 zł	8,55%	434 940,03 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e atyki, kominy	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 081 384,02 zł	100,00%	2 081 384,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,18%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,21%	500 788,66 zł	100,00%	500 788,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 533,41 zł	55,00%	531 593,38 zł	45,00%	434 940,03 zł	45,00%	434 940,03 zł
3. RAZEM STAN "WYKOŃCZENOWEGO"		6,24%	7 699 423,96 zł	15,83%	1 218 490,51 zł	11,01%	847 745,99 zł	84,17%	6 480 933,45 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,44%	536 081,19 zł	80,00%	428 864,95 zł	60,00%	321 648,71 zł	20,00%	107 216,24 zł
3.2.	tylni wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1,06%	1 311 741,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 311 741,37 zł
	Izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,24%	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.3.	stolarka okienna	0,53%	658 820,69 zł	95,00%	625 879,66 zł	55,00%	362 351,38 zł	5,00%	32 941,03 zł
3.4.	stolarka drzwiowa i linia okrowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	654 816,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	654 816,38 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,48%	1 819 398,94 zł	9,00%	163 745,90 zł	9,00%	163 745,90 zł	91,00%	1 655 653,04 zł
	Izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,24%	300 785,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,39%	408 073,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	408 073,85 zł
3.7.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	332 118,23 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł
3.9.	różne pozostałe, w tym:	0,66%	815 992,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	815 992,95 zł
	windy	0,38%	467 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		3,32%	4 094 638,20 zł	13,30%	544 403,05 zł	5,64%	230 829,36 zł	86,70%	3 550 235,16 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	16,00%	162 081,03 zł	5,00%	50 650,32 zł	84,00%	850 925,43 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	10,00%	103 477,47 zł	10,00%	103 477,47 zł	90,00%	931 297,19 zł
4.3.	instalacja c.o.	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 179,12 zł	23,50%	208 252,09 zł	6,00%	53 170,75 zł	76,50%	677 937,03 zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	15,00%	70 592,46 zł	5,00%	23 580,82 zł	85,00%	400 023,91 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4		18,55%	22 885 024,99 zł	55,28%	12 650 658,39 zł	7,82%	1 788 639,97 zł	44,72%	10 734 366,60 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		4,87%	6 006 827,48 zł	99,41%	5 971 135,30 zł	3,59%	215 833,06 zł	0,59%	35 692,18 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	1,37%	1 688 129,90 zł	100,00%	1 688 129,90 zł	2,96%	49 895,49 zł	- zł	- zł
1.1.a	a nad parterem	0,26%	1 189 174,96 zł	100,00%	1 189 174,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.b	b nad I piętrzem	0,41%	489 954,94 zł	100,00%	489 954,94 zł	10,00%	49 895,49 zł	- zł	- zł
1.2.	fundamenty	0,68%	832 012,87 zł	100,00%	832 012,87 zł	5,00%	41 600,64 zł	- zł	- zł
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,90%	1 107 206,06 zł	100,00%	1 107 206,06 zł	5,00%	55 360,30 zł	- zł	- zł
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	1,93%	2 379 478,65 zł	98,50%	2 343 786,47 zł	2,90%	68 976,63 zł	1,50%	35 692,18 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		4,12%	5 084 135,35 zł	91,45%	4 649 195,32 zł	10,46%	531 593,38 zł	8,55%	434 940,03 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e atyki, kominy	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 081 384,02 zł	100,00%	2 081 384,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,41%	500 788,66 zł	100,00%	500 788,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 533,41 zł	55,00%	531 593,38 zł	45,00%	434 940,03 zł	45,00%	434 940,03 zł
3. RAZEM STAN "WYKOŃCZENOWEGO"		6,24%	7 699 423,96 zł	18,18%	1 399 456,56 zł	10,53%	810 384,17 zł	81,82%	6 299 967,40 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,44%	536 081,19 zł	90,00%	482 473,07 zł	70,00%	375 256,83 zł	10,00%	59 608,12 zł
3.2.	tylni wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1,06%	1 311 741,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 311 741,37 zł
	Izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,24%	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.3.	stolarka okienna	0,53%	658 820,69 zł	95,00%	625 879,66 zł	55,00%	362 351,38 zł	5,00%	32 941,03 zł
3.4.	stolarka drzwiowa i linia okrowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	654 816,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	654 816,38 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,48%	1 819 398,94 zł	16,00%	291 103,83 zł	4,00%	72 775,96 zł	84,00%	1 528 295,11 zł
	Izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,24%	300 785,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,39%	408 073,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	408 073,85 zł
3.7.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	332 118,23 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł
3.9.	różne pozostałe, w tym:	0,66%	815 992,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	815 992,95 zł
	windy	0,38%	467 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		3,32%	4 094 638,20 zł	15,41%	630 871,21 zł	5,64%	230 829,36 zł	84,59%	3 463 766,99 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	15,00%	151 950,97 zł	5,00%	50 650,32 zł	85,00%	861 055,49 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	15,00%	155 216,20 zł	10,00%	103 477,47 zł	85,00%	879 558,45 zł
4.3.	instalacja c.o.	0,56%	690 061,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	690 061,60 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 179,12 zł	27,50%	243 699,26 zł	6,00%	53 170,75 zł	72,50%	642 479,86 zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	17,00%	80 004,78 zł	5,00%	23 580,82 zł	83,00%	390 611,59 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5		6,81%	8 394 341,31 zł	47,57%	3 993 094,35 zł	4,75%	398 811,60 zł	52,43%	4 401 246,96 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,94%	1 154 017,52 zł	96,47%	1 113 226,26 zł	- zł	- zł	3,53%	40 791,06 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		1,68%	2 065 430,00 zł	94,30%	1 947 633,74 zł	13,31%	274 857,94 zł	5,70%	117 796,25 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia	0,47%	573 804,49 zł	100,00%	573 804,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a parter	0,12%	151 553,49 zł	100,00%	151 553,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,12%	141 802,21 zł	100,00%	141 802,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e atyki, kominy	0,03%	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemia	0,68%	833 366,63 zł	100,00%	833 366,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,18%	216 902,83 zł	100,00%	216 902,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,17%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

AS

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 13

ZA OKRES: od 01.04.2024 - 30.04.2024
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIÓGRÓDZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Włodka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu [dz. nr geodk. 1/82, arkusz 14, obręb Golecin]

0.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: PLANU BUDOWY NETTO									
0.1	1.1	2.28%	2 817 673,56 zł	56,64%	1 595 948,29 zł	2,62%	73 868,79 zł	43,36%	1 221 735,27 zł
0.2	1.1.a	0,29%	355 380,56 zł	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
0.2.1	1.1.b	2,00%	2 462 293,00 zł	50,38%	1 240 587,73 zł	3,00%	73 868,79 zł	49,62%	1 221 725,27 zł
0.2.2	a	1,74%	2 148 496,00 zł	50,00%	1 074 248,00 zł	3,00%	64 454,88 zł	50,00%	1 074 248,00 zł
0.2.3	b	0,43%	158 807,00 zł	49,00%	76 835,43 zł	3,00%	4 704,21 zł	51,00%	79 971,57 zł
0.2.4	c	0,13%	156 990,00 zł	57,00%	89 684,30 zł	3,00%	4 709,70 zł	43,00%	67 505,70 zł
0.2.5	d	4,82%	5 947 271,37 zł	33,70%	2 004 390,03 zł	3,77%	223 914,83 zł	66,30%	3 942 881,34 zł
1.1	1.1.a	0,24%	295 430,27 zł	97,52%	288 092,70 zł	- zł	- zł	2,48%	7 337,57 zł
1.2	1.1.b	0,07%	89 628,88 zł	91,23%	78 289,41 zł	- zł	- zł	8,77%	7 337,57 zł
1.3	a	0,04%	46 941,12 zł	100,00%	46 941,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4	b	0,03%	36 687,86 zł	80,00%	29 350,29 zł	- zł	- zł	20,00%	7 337,57 zł
2.1	fundamenty	0,12%	144 697,89 zł	100,00%	144 697,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	konstrukcja ścian podłami	0,05%	67 103,40 zł	100,00%	67 103,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3	stropy nad podziemiem i schody	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4	konstrukcja ścian nadziemia	1,69%	2 065 430,00 zł	80,99%	1 672 775,80 zł	10,49%	215 603,85 zł	19,01%	392 654,20 zł
2.5	a	0,47%	573 804,49 zł	100,00%	573 804,49 zł	6,34%	38 381,35 zł	- zł	- zł
2.6	b	0,22%	151 553,49 zł	100,00%	151 553,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.7	c	0,28%	141 902,21 zł	100,00%	141 902,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.8	d	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.9	e	0,02%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.10	f	0,03%	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł	- zł	- zł
2.11	konstrukcja stropów nadziemia	0,68%	833 386,83 zł	100,00%	833 386,83 zł	12,21%	101 724,73 zł	- zł	- zł
2.12	a	0,28%	216 802,83 zł	100,00%	216 802,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.13	b	0,17%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.14	c	0,17%	203 846,50 zł	100,00%	203 846,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.15	d	0,17%	203 449,46 zł	100,00%	203 449,46 zł	50,00%	101 724,73 zł	- zł	- zł
2.16	konstrukcja schodów	0,09%	108 809,14 zł	100,00%	108 809,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.17	konstrukcja dachu	0,13%	156 995,54 zł	100,00%	156 995,54 zł	50,00%	78 497,77 zł	- zł	- zł
2.18	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,32%	392 654,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	392 654,20 zł
3.1	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"	2,00%	2 460 385,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2 460 385,59 zł
4.1	RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	0,91%	1 126 025,51 zł	3,87%	43 521,53 zł	- zł	7 310,98 zł	96,13%	1 082 503,98 zł
4.2	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,23%	278 576,78 zł	6,00%	16 714,61 zł	- zł	- zł	94,00%	261 862,17 zł
4.3	instalacje wentylacyjne	0,23%	284 583,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	284 583,03 zł
4.4	instalacje elektryczne	0,15%	189 766,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	189 766,94 zł
4.5	instalacje elektryczne	0,20%	243 689,26 zł	11,00%	26 806,92 zł	3,00%	7 310,98 zł	89,00%	216 893,34 zł
4.6	instalacje elektryczne	0,11%	129 419,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	129 419,50 zł
4.7	RAZEM BUDOWANE OBIEKTU MW-2	11,90%	14 672 350,92 zł	60,18%	8 829 203,34 zł	1,74%	255 104,61 zł	39,82%	5 843 147,58 zł
4.8	1.1	0,54%	660 586,70 zł	98,89%	653 249,13 zł	- zł	- zł	1,11%	7 337,57 zł
4.9	2.1	4,12%	5 084 135,35 zł	96,20%	4 890 828,67 zł	0,95%	48 326,67 zł	3,80%	193 306,68 zł
4.10	a	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.11	b	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.12	c	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.13	d	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.14	e	0,07%	88 554,06 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.15	konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 051 364,02 zł	100,00%	2 051 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.16	a	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.17	b	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.18	c	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.19	d	0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.20	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.21	konstrukcja dachu	0,31%	386 460,56 zł	100,00%	386 460,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.22	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 833,41 zł	80,00%	773 226,73 zł	5,00%	48 326,67 zł	20,00%	193 306,68 zł
4.23	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	29,99%	1 879 494,43 zł	2,69%	168 442,25 zł	70,01%	4 386 619,60 zł
4.24	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.25	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,89%	1 083 117,80 zł	47,00%	513 765,37 zł	10,00%	109 311,78 zł	53,00%	579 852,43 zł
4.26	stolarka okienna	0,22%	273 089,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.27	stolarka drzwiowa i linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.28	podłoga, posadzki, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,35%	425 630,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	425 630,65 zł
4.29	elementy blusarsko-kucharskie	0,86%	1 182 609,31 zł	22,00%	260 174,05 zł	5,00%	59 130,47 zł	78,00%	922 435,26 zł
4.30	robota malarskie	0,28%	340 061,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	340 061,38 zł
4.31	ełwacje wraz z ociepleniem	0,22%	276 765,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	276 765,19 zł
4.32	różne pozostałe, w tym: windy	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł
4.33	RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	0,36%	448 540,04 zł	56,00%	251 182,42 zł	- zł	- zł	44,00%	197 357,62 zł
4.34	instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	59,50%	342 729,78 zł	4,00%	23 040,66 zł	40,50%	233 286,65 zł
4.35	instalacje elektryczne	0,25%	305 900,64 zł	33,00%	100 947,21 zł	5,00%	15 295,03 zł	67,00%	204 953,43 zł
4.36	RAZEM BUDOWANE OBIEKTU MW-3	18,55%	22 885 024,99 zł	49,38%	11 296 425,70 zł	8,15%	1 864 259,15 zł	50,64%	11 588 599,30 zł
4.37	1.1	4,37%	6 006 827,48 zł	81,31%	4 884 336,82 zł	4,23%	254 090,42 zł	18,65%	1 122 490,66 zł
4.38	a	1,37%	1 888 129,90 zł	90,25%	1 523 486,40 zł	1,48%	24 947,76 zł	9,75%	164 848,50 zł
4.39	b	0,96%	1 189 174,96 zł	94,55%	1 124 322,45 zł	- zł	- zł	5,45%	64 852,51 zł
4.40	fundamenty	0,41%	488 954,94 zł	80,00%	399 165,95 zł	5,00%	24 947,75 zł	20,00%	99 790,99 zł
4.41	konstrukcja ścian podziemia	0,68%	832 012,87 zł	92,00%	765 451,84 zł	2,00%	16 640,26 zł	8,00%	66 561,03 zł
4.42	konstrukcja ścian nadziemia	0,90%	1 107 206,06 zł	90,00%	996 485,45 zł	2,00%	22 144,12 zł	10,00%	110 720,61 zł
4.43	RAZEM BUDOWANE OBIEKTU MW-4	0,90%	1 107 206,06 zł	90,00%	996 485,45 zł	2,00%	22 144,12 zł	10,00%	110 720,61 zł

budimex



BX2PI8FVS00000373

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82024060044
POZNAN, dnia 14.06.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 10.06.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnia: 14 -06- 2024
Sokr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 14 z dnia 10.06.2024								
	KPL		1,000	73 868,79	PLN	73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 14 z dnia 10.06.2024								
	KPL		1,000	7 072 112,00	PLN	7 072 112,00	8	565 768,96	7 637 880,96
	Razem:	PLN				7 145 980,79		582 758,78	7 728 739,57
	W tym:	PLN				7 072 112,00	8	565 768,96	7 637 880,96
		PLN				73 868,79	23	16 989,82	90 858,61
	Do zapłaty:	PLN							7 728 739,57

Termin płatności: 28.06.2024
Sposób płatności: Przelew

Słownie brutto: siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy
Słownie do zapłaty: siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR
Tomasz Misia

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/zamówieniem	17.06.2024	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zużycia		Krzysztof Bogusiewicz
Stanowisko kosztów :		
- budynek		Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
- koszty wspólne osiedla	17.06.2024	17.06.2024
- koszty ogólnozakładowe		Krzysztof Bogusiewicz
Refakturować na		

083-437-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 19.06.2024

podpis Agnieszka Biczynska-Pigula

Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia

podpis

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł. gr.

dnia

Miejscowość

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 14

ZA OKRES: od 01.05.2024 - 31.05.2024

ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACJA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:

BUDIMEX SA, UL. SIEMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7mW
UMOWA: pomiędzy ulicami Jana Wierda, Elżbety Zawackiej, Moniki Czapłowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu
(dz. nr geodk. 1/82, arkusz 14, obręb Golecin)

DATA: 10.06.2024

0. ROBÓTY PRZYGOTOWAWCZE I PŁACI BUDOWY NETTO				Udział Procentowy		Wartość		%		Numeracja		Okres rozliczeniowy		Procento do rozliczenia	
										maj 24					
0.1	1	Przygotowanie terenu (inwekcja, etc.)	2,28%	2 817 613,56 zł	59,26%	1 669 811,08 zł	2,62%	73 868,79 zł	40,74%	1 177 955,48 zł					
0.2	2	Zagospodarowanie placu budowy	0,79%	355 340,56 zł	100,00%	355 340,56 zł		- zł		- zł					
0.2.a	a	przebiegi instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	2,00%	2 462 203,00 zł	53,08%	1 314 458,92 zł	3,00%	73 868,79 zł	46,62%	1 147 856,48 zł					
0.2.b	b	ogrodzenie terenu, zliczacz solenne i magnetyczne	4,74%	2 148 476,00 zł	53,00%	1 138 702,88 zł	3,00%	64 454,88 zł	47,00%	1 009 793,12 zł					
0.2.c	c	ogrodzenie terenu, zliczacz solenne i magnetyczne	0,13%	156 807,00 zł	52,00%	81 539,64 zł	3,00%	4 704,21 zł	48,00%	75 267,36 zł					
1. RAZEM STAN "SUROWY"			4,87%	5 947 271,57 zł	42,01%	2 498 485,03 zł	8,31%	494 105,02 zł	57,99%	3 448 776,34 zł					
1.1		roboty ziemne, w tym:	0,24%	295 430,27 zł	97,52%	288 092,70 zł		- zł	2,48%	7 337,57 zł					
1.1.a	a	roboty odkrywkowe	0,07%	83 628,98 zł	91,23%	76 291,41 zł		- zł	8,77%	7 337,57 zł					
1.1.b	b	roboty zasypkowe	0,04%	46 941,12 zł	100,00%	46 941,12 zł		- zł		- zł					
1.2		fundamenty	0,03%	36 687,86 zł	80,00%	29 350,29 zł		- zł	20,00%	7 337,57 zł					
1.3		konstrukcja ścian podziemia	0,12%	144 697,89 zł	100,00%	144 697,89 zł		- zł		- zł					
1.4		stropy nad podziemiem i schody	0,05%	67 103,40 zł	100,00%	67 103,40 zł		- zł		- zł					
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZEMIA			1,68%	2 055 430,00 zł	96,20%	1 986 899,16 zł	15,21%	314 123,36 zł	3,80%	78 530,64 zł					
2.1		konstrukcja ścian nadziemia	0,47%	573 604,49 zł	100,00%	573 604,49 zł		- zł		- zł					
	a	parter	0,12%	151 553,49 zł	100,00%	151 553,49 zł		- zł		- zł					
	b	I piętro	0,12%	141 902,21 zł	100,00%	141 902,21 zł		- zł		- zł					
	c	II piętro	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł		- zł		- zł					
	d	III piętro	0,10%	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł		- zł		- zł					
	e	atryk, korytarz	0,03%	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł		- zł		- zł					
2.2		konstrukcja stropów nadziemia	0,68%	833 366,83 zł	100,00%	833 366,83 zł		- zł		- zł					
	a	nad parterem	0,18%	216 902,83 zł	100,00%	216 902,83 zł		- zł		- zł					
	b	nad I piętrzem	0,17%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł		- zł		- zł					
	c	nad II piętrzem	0,17%	203 846,50 zł	100,00%	203 846,50 zł		- zł		- zł					
	d	nad III piętrzem	0,17%	203 449,46 zł	100,00%	203 449,46 zł		- zł		- zł					
2.3		konstrukcja schodów	0,09%	108 809,14 zł	100,00%	108 809,14 zł		- zł		- zł					
2.4		konstrukcja dachu	0,13%	156 956,54 zł	100,00%	156 956,54 zł		- zł		- zł					
2.5		dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrzem	0,32%	392 654,40 zł	80,00%	314 123,36 zł	80,00%	314 123,36 zł	20,00%	78 530,64 zł					
3. RAZEM ROBÓTY STANU "WYKONCZONOWEGO"			2,00%	2 460 385,59 zł		- zł		- zł		- zł					
4. RAZEM ROBÓTY INSTALACYJNE			0,91%	1 176 025,51 zł	19,83%	223 503,17 zł		- zł		- zł					
4.1		instalacje sanitarne (woda kan)	0,23%	278 676,78 zł	21,00%	58 501,12 zł	15,00%	41 786,52 zł	79,00%	220 075,66 zł					
4.2		instalacje wentylacyjne	0,23%	284 963,03 zł	40,00%	113 825,21 zł	40,00%	113 825,21 zł	60,00%	170 737,82 zł					
4.3		instalacje c.o.	0,15%	189 766,84 zł		- zł		- zł	100,00%	189 766,84 zł					
4.4		instalacje elektryczne	0,20%	243 699,26 zł	21,00%	51 176,84 zł	10,00%	24 369,53 zł	79,00%	192 522,42 zł					
4.5		instalacje telekomunikacyjne	0,11%	129 419,50 zł		- zł		- zł	100,00%	129 419,50 zł					
ROBÓTY BUDOWLANE OGŁĘBIU MW. 2			11,90%	14 672 930,92 zł	67,54%	9 910 566,13 zł	7,37%	1 081 062,80 zł	32,46%	4 762 084,79 zł					
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZEMIA			0,54%	660 586,70 zł	98,85%	653 249,13 zł	1,11%	2 337,57 zł	2,85%	144 980,01 zł					
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZEMIA			4,12%	5 084 135,35 zł	97,15%	4 939 155,34 zł	0,95%	48 326,67 zł		- zł					
	a	konstrukcja ścian nadziemia	1,15%	1 411 948,49 zł	100,00%	1 411 948,49 zł		- zł		- zł					
	b	parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł		- zł		- zł					
	c	I piętro	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł		- zł		- zł					
	d	II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł		- zł		- zł					
	e	III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł		- zł		- zł					
	f	atryk, korytarz	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł		- zł		- zł					
2.2		konstrukcja stropów nadziemia	1,66%	2 051 384,02 zł	100,00%	2 051 384,02 zł		- zł		- zł					
	a	nad parterem	0,43%	533 814,67 zł	100,00%	533 814,67 zł		- zł		- zł					
	b	nad I piętrzem	0,43%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł		- zł		- zł					
	c	nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł		- zł		- zł					
	d	nad III piętrzem	0,41%	500 796,66 zł	100,00%	500 796,66 zł		- zł		- zł					
2.3		konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł		- zł		- zł					
2.4		konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł		- zł		- zł					
2.5		dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 533,41 zł	85,00%	821 553,40 zł	5,00%	48 326,67 zł	15,00%	144 980,01 zł					
3. RAZEM ROBÓTY STANU "WYKONCZONOWEGO"			5,08%	6 266 114,03 zł	46,05%	2 885 415,20 zł	16,05%	1 005 920,77 zł	53,95%	3 380 696,83 zł					
3.1		ściana działkowa w poszyciu, nadziemia	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł		- zł		- zł					
3.2		tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%	1 093 117,80 zł	55,00%	601 214,79 zł	8,00%	87 449,42 zł	45,00%	491 903,01 zł					
	a	izolacje przeciwwilg., dachów (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,24%	273 089,31 zł		- zł		- zł		- zł					
	b	ściana okienne	0,53%	668 820,69 zł	100,00%	668 820,69 zł		- zł		- zł					
3.3		ściana drewniana i linia okienowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,35%	425 630,65 zł	25,00%	106 407,66 zł	25,00%	106 407,66 zł	75,00%	319 222,99 zł					
3.4		podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 609,31 zł	22,00%	260 174,05 zł		- zł	78,00%	922 435,26 zł					
	a	izolacje przeciwwilg., dachów (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemia), przeciwdźwiękowe	0,18%	195 497,54 zł		- zł		- zł		- zł					
	b	elementy akustyczne, kowaliska	0,28%	340 061,38 zł		- zł		- zł	100,00%	340 061,38 zł					
3.7		roboty malarskie	0,22%	276 766,19 zł	20,00%	55 353,04 zł	20,00%	55 353,04 zł	80,00%	221 412,15 zł					
3.8		elektryczna wraz z odczepami	0,94%	1 162 380,56 zł	30,00%	348 714,17 zł	30,00%	348 714,17 zł	70,00%	813 666,39 zł					
3.9		inne pozostałe, w tym:	0,55%	679 894,13 zł	60,00%	407 996,48 zł	60,00%	407 996,48 zł							

				Nawierzchnia		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
				wartość	%	wartość	%	wartość	%
2.2.	b	1 piętro	348 297,74 zł	100,00%	348 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c	II piętro	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d	III piętro	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e	atryk, korytarz	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	konstrukcja stropów nadziemna		2 051 984,02 zł	100,00%	2 051 984,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	a	nał parterem	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b	nał I piętrzem	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c	nał II piętrzem	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d	nał III piętrzem	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów		267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu		386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, drzwi nad ostatnim piętrzem		966 533,41 zł	85,00%	821 533,40 zł	30,00%	289 960,02 zł	15,00%	144 980,01 zł
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENIOWEGO"				6,24%	7 699 423,96 zł	20,62%	1 587 980,76 zł	4,86%	369 490,74 zł
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu		536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	20,00%	107 216,24 zł	79,38%	- zł
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:		1 311 741,37 zł	5,00%	65 587,07 zł	5,00%	65 587,07 zł	95,00%	1 246 154,30 zł
3.3.	izolacja przeciwwilg., dachów (z wykończeniem ścian wewn. nadziemną), przeciwdźwiękowe		420 137,40 zł						
3.4.	izolacja dachowa i linia otworowa, w tym brzozy (wraz) gipsowe		664 816,38 zł		- zł		- zł		- zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:		1 819 398,94 zł	18,00%	327 491,81 zł	9,00%	163 745,90 zł	82,00%	1 491 907,13 zł
3.6.	elementy flaszko-konwulsje		300 065,44 zł						
3.7.	roboty malarskie		408 073,65 zł		- zł		- zł		- zł
3.8.	elewacje wraz z ościeplaniem		332 118,23 zł		- zł		- zł		- zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:		1 162 380,56 zł		- zł		- zł		- zł
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			815 992,95 zł		- zł		- zł		- zł
4.1.	instalacje sanitarne (wraz kan)		467 474,80 zł						
4.2.	instalacje wentylacyjne		4 094 688,20 zł	19,67%	805 567,18 zł	6,38%	261 164,15 zł	80,33%	3 289 071,02 zł
4.3.	instalacje c.o.		1 013 006,46 zł	16,00%	1 602 081,03 zł	- zł	- zł	84,00%	850 925,43 zł
4.4.	instalacje elektryczne		1 034 774,65 zł	25,00%	258 693,66 zł	15,00%	155 216,20 zł	75,00%	776 080,99 zł
4.5.	instalacje elektryczne		690 061,60 zł	5,00%	34 503,08 zł	5,00%	34 503,08 zł	95,00%	655 558,52 zł
4.5.	instalacje elektryczne		886 179,12 zł	30,50%	270 284,63 zł	7,00%	62 032,54 zł	69,50%	615 894,49 zł
4.5.	instalacje elektryczne		470 616,37 zł	17,00%	80 004,78 zł	2,00%	9 412,33 zł	83,00%	390 611,59 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			22 865 024,99 zł	57,88%	13 246 723,03 zł	2,60%	5 964 064,65 zł	42,12%	9 538 301,96 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA			6 006 827,48 zł	99,41%	5 971 135,30 zł	- zł	- zł	0,59%	35 692,18 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna		5 084 135,35 zł	97,15%	4 999 135,34 zł	5,70%	289 960,07 zł	2,85%	144 980,01 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna		1 411 946,49 zł	100,00%	1 411 946,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów		373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu		348 297,74 zł	100,00%	348 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, drzwi nad ostatnim piętrzem		300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENIOWEGO"			300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu		536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	10,00%	53 608,12 zł	80,70%	6 213 418,25 zł
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:		1 311 741,37 zł		- zł		- zł		- zł
3.3.	izolacja przeciwwilg., dachów (z wykończeniem ścian wewn. nadziemną), przeciwdźwiękowe		420 137,40 zł						
3.4.	izolacja dachowa i linia otworowa, w tym brzozy (wraz) gipsowe		664 816,38 zł		- zł		- zł		- zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:		1 819 398,94 zł	16,00%	291 103,83 zł	- zł	- zł		- zł
3.6.	elementy flaszko-konwulsje		300 785,44 zł						
3.7.	roboty malarskie		408 073,65 zł		- zł		- zł		- zł
3.8.	elewacje wraz z ościeplaniem		332 118,23 zł		- zł		- zł		- zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:		1 162 380,56 zł		- zł		- zł		- zł
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			815 992,95 zł		- zł		- zł		- zł
4.1.	instalacje sanitarne (wraz kan)		467 474,80 zł						
4.2.	instalacje wentylacyjne		4 094 688,20 zł	20,77%	850 426,86 zł	5,56%	219 555,48 zł	79,23%	3 244 211,52 zł
4.3.	instalacje c.o.		1 013 006,46 zł	16,00%	1 602 081,03 zł	1,00%	10 130,06 zł	84,00%	850 925,43 zł
4.4.	instalacje elektryczne		1 034 774,65 zł	25,00%	258 693,66 zł	10,00%	103 477,17 zł	75,00%	776 080,99 zł
4.5.	instalacje elektryczne		690 061,60 zł	5,00%	34 503,08 zł	5,00%	34 503,08 zł	95,00%	655 558,52 zł
4.5.	instalacje elektryczne		886 179,12 zł	34,50%	305 731,80 zł	7,00%	62 032,54 zł	65,50%	580 447,32 zł
4.5.	instalacje elektryczne		470 616,37 zł	19,00%	89 417,11 zł	2,00%	9 412,33 zł	81,00%	381 199,26 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			8 394 341,13 zł	50,77%	4 761 543,90 zł	3,20%	268 449,55 zł	49,23%	4 132 797,61 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA			1 354 017,32 zł	96,47%	1 113 026,37 zł	- zł	- zł	3,53%	40 791,05 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna		2 065 430,00 zł	97,15%	2 065 430,00 zł	2,85%	58 898,13 zł	2,85%	58 898,13 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna		573 604,49 zł	100,00%	573 604,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów		267 837,87 zł						
2.4.	konstrukcja dachu		386 450,56 zł						
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, drzwi nad ostatnim piętrzem		966 533,41 zł						
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENIOWEGO"			392 654,20 zł	85,00%	333 756,07 zł	15,00%	58 898,13 zł	15,00%	58 898,13 zł
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu		536 081,19 zł	21,70%	709 895,28 zł	2,35%	76 929,51 zł	79,30%	2 560 990,96 zł
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:		1 311 741,37 zł		- zł		- zł		- zł
3.3.	izolacja przeciwwilg., dachów (z wykończeniem ścian wewn. nadziemną), przeciwdźwiękowe		420 137,40 zł						
3.4.	izolacja dachowa i linia otworowa, w tym brzozy (wraz) gipsowe		664 816,38 zł		- zł		- zł		- zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:		1 819 398,94 zł	14,00%	118 442,87 zł	5,00%	42 301,03 zł	86,00%	727 577,64 zł
3.6.	elementy flaszko-konwulsje		300 065,44 zł						
3.7.	roboty malarskie		408 073,65 zł		- zł		- zł		- zł
3.8.	elewacje wraz z ościeplaniem		332 118,23 zł		- zł		- zł		- zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:		1 162 380,56 zł		- zł		- zł		- zł
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			815 992,95 zł		- zł		- zł		- zł
4.1.	instalacje sanitarne (wraz kan)		467 474,80 zł						
4.2.	instalacje wentylacyjne		4 094 688,20 zł						
4.3.	instalacje c.o.		1 013 006,46 zł						
4.4.	instalacje elektryczne		1 034 774,65 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		690 061,60 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		886 179,12 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		470 616,37 zł						
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			22 865 024,99 zł						
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA			6 006 827,48 zł						
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna		5 084 135,35 zł						
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna		1 411 946,49 zł						
2.3.	konstrukcja schodów		267 837,87 zł						
2.4.	konstrukcja dachu		386 450,56 zł						
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, drzwi nad ostatnim piętrzem		966 533,41 zł						
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENIOWEGO"			7 699 423,96 zł						
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu		536 081,19 zł						
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:		1 311 741,37 zł						
3.3.	izolacja przeciwwilg., dachów (z wykończeniem ścian wewn. nadziemną), przeciwdźwiękowe		420 137,40 zł						
3.4.	izolacja dachowa i linia otworowa, w tym brzozy (wraz) gipsowe		664 816,38 zł						
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:		1 819 398,94 zł						
3.6.	elementy flaszko-konwulsje		300 065,44 zł						
3.7.	roboty malarskie		408 073,65 zł						
3.8.	elewacje wraz z ościeplaniem		332 118,23 zł						
3.9.	inne pozostałe, w tym:		1 162 380,56 zł						
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			815 992,95 zł						
4.1.	instalacje sanitarne (wraz kan)		467 474,80 zł						
4.2.	instalacje wentylacyjne		4 094 688,20 zł						
4.3.	instalacje c.o.		1 013 006,46 zł						
4.4.	instalacje elektryczne		1 034 774,65 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		690 061,60 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		886 179,12 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		470 616,37 zł						
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			22 865 024,99 zł						
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA			6 006 827,48 zł						
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna		5 084 135,35 zł						
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna		1 411 946,49 zł						
2.3.	konstrukcja schodów		267 837,87 zł						
2.4.	konstrukcja dachu		386 450,56 zł						
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, drzwi nad ostatnim piętrzem		966 533,41 zł						
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENIOWEGO"			7 699 423,96 zł						
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu		536 081,19 zł						
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:		1 311 741,37 zł						
3.3.	izolacja przeciwwilg., dachów (z wykończeniem ścian wewn. nadziemną), przeciwdźwiękowe		420 137,40 zł						
3.4.	izolacja dachowa i linia otworowa, w tym brzozy (wraz) gipsowe		664 816,38 zł						
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:		1 819 398,94 zł						
3.6.	elementy flaszko-konwulsje		300 065,44 zł						
3.7.	roboty malarskie		408 073,65 zł						
3.8.	elewacje wraz z ościeplaniem		332 118,23 zł						
3.9.	inne pozostałe, w tym:		1 162 380,56 zł						
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			815 992,95 zł						
4.1.	instalacje sanitarne (wraz kan)		467 474,80 zł						
4.2.	instalacje wentylacyjne		4 094 688,20 zł						
4.3.	instalacje c.o.		1 013 006,46 zł						
4.4.	instalacje elektryczne		1 034 774,65 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		690 061,60 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		886 179,12 zł						
4.5.	instalacje elektryczne		470 616,37 zł						
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			22 865 024,99 zł						
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA			6 006 827,48 zł						
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna		5 084 135,35 zł						
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna		1 411 946,49 zł						
2.3.	konstrukcja schodów		267 837,87 zł						
2.4.	konstrukcja dachu		386 450,56 zł						
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, drzwi nad ostatnim piętrzem		966 533,41 zł						
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENIOWEGO"			7 699 423,96 zł						
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu		536 081,19 zł						
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:		1 311 741,37 zł						
3.3.	izolacja przeciwwilg., dachów (								

				Narazajeco		Otres rozliczeniowy		Pozostao do rozliczenia	
				maj 24					
		Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
3.6.	elementy surowo-konwalisje	0.13%	165 486,54 zł	-	-	-	-	100,00%	165 486,54 zł
3.7.	roboty malarskie	0.11%	134 692,39 zł	-	-	-	-	100,00%	134 692,39 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0.38%	472 217,10 zł	-	-	-	-	100,00%	472 217,10 zł
3.9.	inne postacie, w tym:	0.27%	330 930,47 zł	-	-	-	-	100,00%	330 930,47 zł
	windy	0.15%	189 911,64 zł	-	-	-	-	100,00%	189 911,64 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		1.54%	1 904 006,75 zł	22,68%	431 889,49 zł	6,97%	132 621,81 zł	77,32%	1 472 117,26 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wzrost-kan)	0.38%	471 048,00 zł	25,00%	117 762,00 zł	10,00%	47 104,80 zł	75,00%	353 286,00 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0.39%	481 170,21 zł	12,00%	57 740,43 zł	-	-	88,00%	423 429,78 zł
4.3.	instalacje c.o.	0.26%	320 878,64 zł	10,00%	32 087,86 zł	10,00%	32 087,86 zł	90,00%	288 790,78 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0.33%	412 073,29 zł	38,50%	158 648,22 zł	5,00%	20 603,66 zł	61,50%	253 425,07 zł
4.5.	instalacje telefoniczne	0.18%	218 938,61 zł	30,00%	65 650,98 zł	15,00%	32 825,49 zł	70,00%	153 885,63 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW. 6		11,67%	14 638 799,22 zł	15,59%	2 281 911,04 zł	10,31%	1 508 737,61 zł	84,41%	12 356 886,18 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0.51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	-	-	3,51%	22 012,72 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0.14%	167 287,98 zł	86,84%	145 245,24 zł	-	-	13,16%	22 012,72 zł
1.1.A	a	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	-	-	-	-
1.1.B	b	0,06%	73 375,73 zł	70,00%	51 363,01 zł	-	-	30,00%	22 012,72 zł
1.2.	fundamenty	0,26%	325 570,25 zł	100,00%	325 570,25 zł	-	-	-	-
1.3.	konstrukcja szkieletu podłogi	0,11%	134 206,79 zł	100,00%	134 206,79 zł	-	-	-	-
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA		4,12%	5 084 135,35 zł	31,33%	1 602 983,79 zł	-	-	100,00%	-
2.1.	konstrukcja szkieletu nadziemnego	1,15%	1 441 948,49 zł	51,16%	722 382,49 zł	60,00%	223 832,85 zł	48,84%	689 597,00 zł
	a	0,30%	373 054,79 zł	100,00%	373 054,75 zł	60,00%	223 832,85 zł	-	-
	b	0,28%	349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł	-	-
	c	0,24%	300 021,46 zł	-	-	-	-	100,00%	300 021,46 zł
	d	0,24%	300 021,46 zł	-	-	-	-	100,00%	300 021,46 zł
	e	0,07%	89 554,08 zł	-	-	-	-	100,00%	89 554,08 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemnych	1,66%	2 081 984,02 zł	38,58%	791 382,01 zł	100,00%	533 914,67 zł	61,42%	1 280 012,01 zł
	a	0,44%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	50,00%	257 437,34 zł	50,00%	257 437,34 zł
	b	0,44%	514 874,89 zł	50,00%	257 437,34 zł	50,00%	257 437,34 zł	-	-
	c	0,41%	501 776,01 zł	-	-	-	-	100,00%	501 776,01 zł
	d	0,41%	500 788,66 zł	-	-	-	-	100,00%	500 788,66 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	287 837,87 zł	33,33%	89 279,29 zł	33,33%	89 279,29 zł	66,67%	178 558,58 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	-	-	-	-	100,00%	386 450,56 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, dachki nad ostatnim piętrzem	0,78%	986 533,41 zł	-	-	-	-	100,00%	986 533,41 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		5,09%	6 266 114,03 zł	-	-	-	-	100,00%	6 266 114,03 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		2,16%	2 661 514,84 zł	2,78%	73 904,57 zł	-	-	97,22%	2 587 609,87 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wzrost-kan)	0,53%	658 454,20 zł	5,00%	32 922,71 zł	3,00%	19 753,63 zł	95,00%	625 531,49 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,55%	672 803,53 zł	-	-	-	-	100,00%	672 803,53 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	4,00%	17 941,60 zł	4,00%	17 941,60 zł	96,00%	430 598,44 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	4,00%	23 040,66 zł	3,00%	17 280,49 zł	96,00%	552 975,77 zł
4.5.	instalacje telefoniczne	0,25%	305 900,64 zł	-	-	-	-	100,00%	305 900,64 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW. 7		9,11%	3 862 332,69 zł	39,23%	1 515 188,32 zł	8,26%	319 168,05 zł	100,00%	3 543 164,67 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	-	-	60,77%	2 341 572,64 zł
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,14%	187 287,98 zł	86,84%	145 245,24 zł	-	-	13,16%	22 012,72 zł
1.1.A	a	0,08%	93 882,23 zł	100,00%	93 882,23 zł	-	-	-	-
1.1.B	b	0,06%	73 375,73 zł	70,00%	51 363,01 zł	-	-	30,00%	22 012,72 zł
1.2.	fundamenty	0,29%	381 744,73 zł	100,00%	381 744,73 zł	-	-	-	-
1.3.	konstrukcja szkieletu podłogi	0,16%	201 310,19 zł	100,00%	201 310,19 zł	-	-	-	-
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	0,16%	188 289,89 zł	100,00%	188 289,89 zł	-	-	-	-
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA		0,82%	1 016 827,06 zł	57,07%	580 301,72 zł	30,60%	311 192,44 zł	42,93%	456 535,35 zł
2.1.	konstrukcja szkieletu nadziemnego	0,23%	282 389,90 zł	83,03%	234 476,94 zł	90 006,44 zł	90 006,44 zł	16,97%	47 912,87 zł
	a	0,06%	74 610,95 zł	100,00%	74 610,95 zł	-	-	-	-
	b	0,06%	68 839,55 zł	100,00%	68 839,55 zł	-	-	-	-
	c	0,06%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	-	-	-	-
	d	0,06%	60 004,29 zł	50,00%	30 002,15 zł	50 00%	30 002,15 zł	-	-
	e	0,02%	17 910,82 zł	-	-	-	-	100,00%	17 910,82 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemnych	0,33%	410 272,80 zł	75,59%	310 113,07 zł	203 330,14 zł	203 330,14 zł	24,41%	100 189,73 zł
	a	0,07%	106 782,33 zł	100,00%	106 782,33 zł	-	-	-	-
	b	0,08%	102 974,34 zł	100,00%	102 974,34 zł	100 00%	102 974,34 zł	-	-
	c	0,09%	100 355,20 zł	100,00%	100 355,20 zł	-	-	-	-
	d	0,08%	100 159,73 zł	-	-	-	-	100,00%	100 159,73 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,04%	53 567,57 zł	66,67%	35 711,71 zł	17 855,86 zł	17 855,86 zł	33,33%	17 855,86 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,06%	77 280,11 zł	-	-	-	-	100,00%	77 280,11 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, dachki nad ostatnim piętrzem	0,16%	193 306,88 zł	-	-	-	-	100,00%	193 306,88 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		1,06%	1 302 707,12 zł	4,61%	28 287,55 zł	1,30%	7 975,61 zł	100,00%	1 302 707,12 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,12%	151 980,87 zł	9,00%	13 975,59 zł	-	-	91,00%	138 275,38 zł
4.1.	instalacje wentylacyjne	0,13%	155 216,20 zł	-	-	-	-	100,00%	155 216,20 zł
4.2.	instalacje elektryczne	0,08%	103 509,24 zł	11,00%	14 621,96 zł	6,00%	103 509,24 zł	100,00%	103 509,24 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,11%	132 926,87 zł	-	-	-	-	-	-
4.4.	instalacje telefoniczne	0,09%	70 592,46 zł	-	-	-	-	100,00%	70 592,46 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW. 8		3,43%	4 228 793,62 zł	38,40%	1 622 234,92 zł	6,00%	235 785,60 zł	61,60%	2 602 358,10 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	-	-	2,37%	22 012,72 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA		0,98%	1 207 482,14 zł	57,07%	689 108,29 zł	20,48%	247 258,28 zł	42,93%	518 373,85 zł
2.1.	konstrukcja szkieletu nadziemnego	0,27%	335 338,00 zł	83,03%	279 441,38 zł	108 882,66 zł	108 882,66 zł	16,97%	58 886,64 zł
	a	0,07%	88 600,50 zł	100,00%	88 600,50 zł	-	-	-	-
	b	0,07%	82 989,21 zł	100,00%	82 989,21 zł	-	-	-	-
	c	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	-	-	-	-
	d	0,06%	71 255,10 zł	50,00%	35 627,55 zł	50 00%	35 627,55 zł	-	-
	e	0,02%	21 289,09 zł	-	-	-	-	100,00%	21 289,09 zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemnych	0,40%	487 198,95 zł	75,59%	386 289,27 zł	119 171,80 zł	119 171,80 zł	24,41%	118 938,68 zł
	a	0,08%	128 804,73 zł	100,00%	128 804,73 zł	-	-	-	-
	b	0,09%	122 282,74 zł	100,00%	122 282,74 zł	-	-	-	-
	c	0,09%	119 171,80 zł	100,00%	119 171,80 zł	-	-	-	-
	d	0,09%	118 938,68 zł	-	-	-	-	100,00%	118 938,68 zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,05%	63 611,49 zł	66,67%	42 407,66 zł	33,33%	21 203,83 zł	33,33%	21 203,83 zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,07%	91 782,01 zł	-	-	-	-	100,00%	91 782,01 zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, dachki nad ostatnim piętrzem	0,19%	229 551,89 zł	-	-	-	-	100,00%	229 551,69 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"		1,16%	1 433 566,60 zł	4,05%	28 536,58 zł	1,30%	8 507,32 zł	95,95%	1 433 566,60 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,13%	162 081,00 zł	5,00%	8 104,05 zł	-	-	95,00%	153 976,98 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wzrost-kan)	0,13%	165 563,94 zł	-	-	-	-	100,00%	165 563,94 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.3.	instalacje elektryczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.4.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.5.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.6.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.7.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.8.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.9.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.10.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.11.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.12.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.13.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.14.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.15.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.16.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.17.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.18.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.19.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.20.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.21.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.22.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.23.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.24.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.25.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.26.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.27.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.28.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.29.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.30.	instalacje telefoniczne	0,09%	110 409,86 zł	-	-	-	-	100,00%	110 409,86 zł
4.31.	instalacje telefoniczne	0,09%							

Nawojuco				Otwes rozliczeniowy				Pozostalo do rozliczenia			
		muj 24									
		wartosc	%	wartosc	%	wartosc	%	wartosc	%	wartosc	
4.4.	Instalacje elektryczne	141 786,66 zł	13,00%	18 432,59 zł	6,00%	8 507,32 zł	87,00%	123 356,13 zł			47 PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
4.5.	Instalacje sanitarno-techniczne	75 298,62 zł		- zł		- zł	100,00%	75 298,62 zł			48 PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje sanitarno-techniczne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE		14 638 799,75 zł	33,01%	4 837 546,34 zł	7,27%	1 064 269,06 zł	66,99%	9 806 252,91 zł			7
1. RAZEM STAN ZEROWY		627 035,00 zł	0,51%	605 022,28 zł		- zł	3,51%	22 012,72 zł			8
2. RAZEM STAN SUROWY		5 084 135,35 zł	4,12%	4 081 780,31 zł	20,48%	1 041 238,40 zł	19,72%	1 002 355,04 zł			15
3. RAZEM STAN NADZIEMIA		1 411 848,49 zł	1,15%	1 378 127,86 zł		173 741,03 zł	2,54%	36 821,63 zł			16
4. RAZEM STAN PODZIEMIA		373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł		- zł		- zł			17
5. RAZEM STAN CAŁY		349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł		- zł		- zł			18
6. RAZEM STAN CAŁY		300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł		- zł		- zł			19
7. RAZEM STAN CAŁY		300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł		- zł		- zł			20
8. RAZEM STAN CAŁY		89 554,00 zł	60,00%	53 732,45 zł	60,00%	53 732,45 zł	40,00%	35 821,63 zł			21
9. RAZEM STAN CAŁY		2 051 384,02 zł	100,00%	2 051 384,02 zł		300 479,20 zł		- zł			22
10. RAZEM STAN CAŁY		533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł		- zł		- zł			23
11. RAZEM STAN CAŁY		514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł		- zł		- zł			24
12. RAZEM STAN CAŁY		501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł		- zł		- zł			25
13. RAZEM STAN CAŁY		500 739,66 zł	100,00%	500 739,66 zł		300 479,20 zł		- zł			26
14. RAZEM STAN CAŁY		267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	67,41%	180 557,61 zł		- zł			27
15. RAZEM STAN CAŁY		386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł		- zł			28
16. RAZEM STAN CAŁY		966 539,41 zł		- zł		- zł	100,00%	966 539,41 zł			29
17. RAZEM STAN CAŁY		6 266 114,03 zł		- zł		- zł	100,00%	6 266 114,03 zł			30
18. RAZEM STAN CAŁY		2 651 514,87 zł	5,48%	145 743,75 zł	0,87%	23 040,66 zł	94,52%	2 515 771,12 zł			43
19. RAZEM STAN CAŁY		659 454,21 zł	4,00%	26 338,17 zł		- zł	96,00%	632 116,04 zł			44
20. RAZEM STAN CAŁY		672 603,54 zł		- zł		- zł	100,00%	672 603,54 zł			45
21. RAZEM STAN CAŁY		448 540,05 zł	8,00%	35 883,20 zł		- zł	92,00%	412 656,85 zł			46
22. RAZEM STAN CAŁY		576 016,43 zł	14,50%	83 522,38 zł	4,00%	23 040,66 zł	85,50%	492 494,05 zł			47
23. RAZEM STAN CAŁY		305 900,64 zł		- zł		- zł	100,00%	305 900,64 zł			48
24. RAZEM STAN CAŁY		7 254 799,44 zł		- zł		- zł	100,00%	7 254 799,44 zł			217
25. RAZEM STAN CAŁY		1 122 791,38 zł	0,91%	- zł		- zł	100,00%	1 122 791,38 zł			218
26. RAZEM STAN CAŁY		123 344 002,74 zł	44,28%	54 619 642,16 zł	5,73%	7 145 580,79 zł	55,72%	68 726 360,58 zł			229
27. RAZEM STAN CAŁY		112 148 746,36 zł		52 949 825,08 zł		7 072 112,00 zł		59 198 913,28 zł			230
28. RAZEM STAN CAŁY		11 195 264,38 zł		1 669 817,08 zł		73 868,79 zł		9 525 447,30 zł			231
29. RAZEM STAN CAŁY		11 546 809,88 zł		4 620 043,93 zł		582 758,78 zł		6 926 765,95 zł			232
30. RAZEM STAN CAŁY		8 971 899,07 zł		4 235 986,01 zł		565 768,96 zł		4 735 913,06 zł			233
31. RAZEM STAN CAŁY		2 574 910,81 zł		384 057,99 zł		16 589,82 zł		2 190 852,88 zł			234
32. RAZEM STAN CAŁY		134 890 812,61 zł	43,93%	59 239 666,09 zł	5,73%	7 728 739,57 zł	56,08%	75 651 126,53 zł			235

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

mgr inż. Michał Młynarczyk
Inspektor nadzoru inwestycyjnego
nr upr. WK/P/0296/OWOS/10
Inspektor nadzoru inwestycyjnego
nr upr. WK/P/0296/OWOS/10

Michał Młynarczyk

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Michał Młynarczyk
upr.bud. nr WK/P/0296/OWOS/10

Dyrektor Inwestycji
Anna Buczynska-Pigula

Kierownik Budowy
Michał Młynarczyk

budimex



BX2PI8FV500000376

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82024070002
POZNAN, dnia 05.07.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 05.07.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIEDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia:

11-07-2024

Sekr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWIU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 15 z dnia 05.07.2024								
	KPL		1,000	179 133,74	PLN	179 133,74	23	41 200,76	220 334,50
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 15 z dnia 05.07.2024								
	KPL		1,000	5 552 506,65	PLN	5 552 506,65	8	444 200,53	5 996 707,18
	Razem:			PLN		5 731 640,39		485 401,29	6 217 041,68
	W tym:			PLN		5 552 506,65	8	444 200,53	5 996 707,18
				PLN		179 133,74	23	41 200,76	220 334,50
	Do zapłaty:			PLN					6 217 041,68

Termin płatności: 19.07.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy
Słownie do zapłaty: sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zamówieniem	15.07.2024	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zuzycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	15.07.2024	Samodzielny Specjalista - ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083 - 437 - 21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 15.07.2024

podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia.....

podpis.....

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł.....gr.....

dnia.....

Kierownik.....

				Następująco		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia		
				czerwiec 24						
		Udział procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	
4.4.	instalacje elektryczne	0,11%	132 926,87 zł	16,00%	21 268,30 zł	5,00%	6 646,34 zł	84,00%	111 658,57 zł	
4.5.	instalacje teletechniczne	0,06%	70 592,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	70 592,46 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-8				3,43%	4 224 793,62 zł	7,22%	305 044,98 zł	54,38%	2 297 516,73 zł	
1.1	RAZEM STAN "SUJOWY"	0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	- zł	- zł	2,37%	22 012,72 zł	
2.1	RAZEM STAN "SUJOWY" NAZIEMIA	0,98%	1 207 482,14 zł	78,59%	948 999,51 zł	21,57%	259 831,22 zł	21,41%	258 542,64 zł	
3.1	RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"	1,16%	1 433 566,60 zł	2,66%	38 121,33 zł	2,66%	38 121,33 zł	97,34%	1 395 445,27 zł	
4.1	RAZEM ROBOTY INSTALACJE	0,53%	655 142,11 zł	5,13%	33 626,01 zł	1,08%	7 089,43 zł	94,87%	621 516,10 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-9				11,87%	14 638 799,25 zł	41,46%	6 073 605,19 zł	8,48%	1 241 058,85 zł	
1.1	RAZEM STAN "SUJOWY"	0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	- zł	- zł	3,51%	22 012,72 zł	
2.1	RAZEM STAN "SUJOWY" NAZIEMIA	4,12%	5 084 135,35 zł	80,99%	4 117 601,94 zł	0,70%	35 821,69 zł	19,01%	966 593,41 zł	
3.1	RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	15,86%	994 999,51 zł	15,86%	994 999,51 zł	84,12%	5 271 114,52 zł	
4.1	RAZEM ROBOTY INSTALACJE	2,16%	2 661 514,87 zł	13,38%	355 981,46 zł	7,90%	210 237,71 zł	86,62%	2 305 553,41 zł	
GR	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	658 454,21 zł	12,00%	79 014,51 zł	8,00%	52 676,34 zł	88,00%	579 439,70 zł	
GR	instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,54 zł	20,00%	134 520,71 zł	20,00%	134 520,71 zł	80,00%	538 082,83 zł	
GR	instalacje c.o.	0,36%	448 540,05 zł	8,00%	35 883,20 zł	- zł	- zł	92,00%	412 656,85 zł	
4.4.	instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	18,50%	106 563,04 zł	4,00%	23 040,66 zł	81,50%	469 453,39 zł	
4.5.	instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	305 900,64 zł	
5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU				5,88%	7 254 799,44 zł	1,45%	105 264,95 zł	98,55%	7 149 534,49 zł	
5.1.	uzbrojenie terenu razem:	1,92%	2 366 866,97 zł	4,45%	105 264,95 zł	- zł	- zł	95,55%	2 261 602,02 zł	
5.1.1	elektryczne	0,30%	363 533,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	363 533,68 zł	
5.1.2	teletechniczne	0,09%	110 090,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	110 090,50 zł	
5.1.3	centralnego ogrzewania	0,60%	740 286,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	740 286,05 zł	
5.1.4	wodociągowe	0,16%	196 002,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	196 002,65 zł	
5.1.5	kanalizacji (ogospodarcza lub sanitarna i deszczowa)	0,78%	956 954,09 zł	11,00%	105 264,95 zł	11,00%	105 264,95 zł	89,00%	851 689,14 zł	
5.2.	Drogi, ścieżki, chodniki wewnętrzne, itp.	2,92%	3 601 810,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	3 601 810,45 zł	
5.3.	Ubezpieczowanie terenu	0,38%	465 076,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	465 076,86 zł	
5.4.	Dłta, otwieranie terenu, płace zabawy, siłownie zew., fontanki	0,67%	821 045,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	821 045,16 zł	
6.	Podatek VAT powiększająca, uruchomienie urządzeń, szkolenia	0,91%	1 122 791,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 122 791,38 zł	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO				100,00%	123 344 002,74 zł	48,93%	60 351 282,56 zł	51,07%	62 992 720,18 zł	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%				112 148 738,36 zł	48,93%	58 502 381,74 zł	5,552 506,65 zł	53 646 406,62 zł	230	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%				11 546 809,88 zł	5,105 445,29 zł	179 133,74 zł	9 346 513,56 zł	9 346 513,56 zł	231	
Podatek VAT w tym:				11 546 809,88 zł	5,105 445,29 zł	485 401,29 zł	6 441 364,65 zł	6 441 364,65 zł	232	
stawka 8%				8 971 899,07 zł	4,680 186,54 zł	444 200,53 zł	4 291 712,59 zł	4 291 712,59 zł	233	
stawka 23%				2 574 910,81 zł	425 258,69 zł	41 200,76 zł	2 149 652,12 zł	2 149 652,12 zł	234	
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO				134 890 812,62 zł	48,53%	65 456 727,79 zł	4,61%	6 217 041,68 zł	51,47%	69 434 084,83 zł
				134 890 812,62 zł	48,53%	65 456 727,79 zł	4,61%	6 217 041,68 zł	51,47%	69 434 084,83 zł

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	7
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	8
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	9
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	10
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	11
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	12
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	13
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	14
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	15
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	16
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	17
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	18
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	19
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	20
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	21
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	22
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	23
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	24
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	25
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	26
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	27
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	28
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	29
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	30
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	31
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	32
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	33
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	34
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	35
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	36
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	37
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	38
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	39
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	40
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	41
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	42
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	43
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	44
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	45
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	46
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	47
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	48
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	49
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	50
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	51
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	52
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	53
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	54
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	55
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	56
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	57
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	58
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	59
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	60
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	61
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	62
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	63
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	64
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	65
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	66
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	67
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	68
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	69
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	70
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	71
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	72
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	73
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	74
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	75
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	76
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	77
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	78
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	79
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	80
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	81
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	82
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	83
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	84
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	85
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	86
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	87
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	88
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	89
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	90
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	91
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	92
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	93
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	94
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	95
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	96
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	97
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	98
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	99
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	100

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

mgr inż. Anna Kała
Inspektor Nadzoru
nr ul. Włocławskiej 10

Krzysztof Sztybel
mgr inż. Andrzej Wawrzyniak
nr ul. Włocławskiej 10

Inspektor nadzoru Inwestorskiego
Marek Młynarczyk

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Andrzej Wawrzyniak
nr ul. Włocławskiej 10

Dyrektor Inwestycyjny

inżynierka Ruczyńska-Pigula

budimex

FAKTURA VAT NR: 2PI82024080019
POZNAN, dnia 13.08.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 13.08.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 16 z dnia 13.08.2024	KPL	1,0000	72 298,89	PLN	72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 16 z dnia 13.08.2024	KPL	1,0000	6 046 560,78	PLN	6 046 560,78	8	483 724,86	6 530 285,64
Razem:				PLN		6 118 859,67		500 353,60	6 619 213,27
W tym:				PLN		6 046 560,78	8	483 724,86	6 530 285,64
Do zapłaty:				PLN		72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
				PLN					6 619 213,27

Termin płatności: 28.08.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych dwadzieścia siedem groszy
Słownie do zapłaty: sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych dwadzieścia siedem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak



BX2PI8FVS00000443

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia: 14-08-2024

Sekr. PTBS

NABYWCĄ:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Zgodnie z umową/ zamówieniem	21.08.2024	Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego uzyskania		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	21.08.2024	Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083 - 437 - 21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 22.09.2024

podpis szka Buczyńska-Pigula

Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia

podpis

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł. gr.

dnia

Kierownik

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 16

ZAKRES: od 01.07.2024 - 31.07.2024
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIÓGRÓDZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7A/W pomiędzy ulicami Jana Więcka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Konkiewicza oraz Litacką w Poznaniu (dz. nr geokd. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęcin)

		Okres rozliczeniowy		Narastająca		Ilość 24		Pozostało do rozliczenia	
		Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
OBROTY PRZYGOTOWAWCZE PIACU BUDOWY NETTO									
0.1	1. Przygotowanie terenu (inwekcje, etc.)	2,29%	2 817 673,56 zł	64,45%	1 815 984,76 zł	2,57%	72 298,89 zł	35,55%	1 001 689,80 zł
0.2	2. Zagospodarowanie placu budowy:	0,29%	355 380,56 zł	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
0.2.a	a. przygotowania instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	2,00%	2 482 283,00 zł	59,32%	1 460 804,20 zł	2,94%	72 298,89 zł	40,68%	1 001 689,80 zł
0.2.b	b. ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe	1,79%	2 148 496,00 zł	59,00%	1 267 612,64 zł	3,00%	64 454,88 zł	41,00%	880 883,36 zł
0.2.c	c. geodezyjne wytyczenie obiektów, obłatawa geodezyjna	0,13%	156 807,00 zł	58,00%	90 948,06 zł	3,00%	4 704,21 zł	42,00%	65 858,94 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-1									
1.1	1. RAZEM STAN "ZEROWY"	4,82%	5 947 271,37 zł	50,53%	3 005 181,00 zł	1,20%	71 242,64 zł	49,47%	2 942 090,37 zł
1.2	2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	0,24%	295 430,27 zł	97,52%	288 092,70 zł	- zł	- zł	2,48%	7 337,57 zł
1.3	3. RAZEM STAN "WYKOŃCZENOWEGO"	1,68%	2 085 430,00 zł	96,20%	1 986 899,16 zł	3,80%	78 530,84 zł	3,80%	78 530,84 zł
1.4	3.1. ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	2,00%	2 460 385,59 zł	18,83%	463 339,35 zł	81,17%	40 080,99 zł	81,17%	1 997 046,24 zł
1.5		0,13%	163 802,68 zł	95,00%	155 612,45 zł	- zł	- zł	5,00%	8 190,13 zł
1.6	3.2. tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: białe prześciwłg, ciapne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemnej), przed stolarką okienną	0,33%	400 809,88 zł	10,00%	40 080,99 zł	10,00%	40 080,99 zł	90,00%	360 728,87 zł
1.7	3.3. stolarka okienna	0,09%	115 537,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.8	3.4. stolarka drzwiowa i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,22%	287 645,91 zł	100,00%	267 645,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.9	3.5. podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg, ciapne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemnej), przed elementy ślusarsko-kowalskie	0,15%	180 074,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	180 074,51 zł
2.0	3.6. elementy ślusarsko-kowalskie	0,41%	500 334,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	500 334,71 zł
2.1	3.7. roboty malarskie	0,07%	82 710,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	3.8. elewacje wraz z ociepleniem	0,10%	124 689,17 zł	23,76%	266 849,79 zł	2,77%	31 161,65 zł	76,30%	124 689,17 zł
2.3	3.9. różne pozostałe, w tym: windy	0,08%	101 480,57 zł	21,00%	58 501,12 zł	- zł	- zł	79,00%	101 480,57 zł
2.4	4.1. instalacje sanitarne (wod-kan)	0,23%	278 576,78 zł	40,00%	113 825,21 zł	- zł	- zł	60,00%	170 757,82 zł
2.5	4.2. instalacje wentylacyjne	0,15%	189 786,84 zł	10,00%	18 976,69 zł	10,00%	18 976,69 zł	90,00%	170 790,25 zł
2.6	4.3. instalacje c.o.	0,20%	243 689,28 zł	31,00%	75 546,77 zł	5,00%	12 184,96 zł	69,00%	168 152,49 zł
2.7	4.4. instalacje elektryczne	0,11%	129 419,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	129 419,50 zł
2.8	4.5. instalacje teletechniczne	79,01%	14 672 350,92 zł	6,60%	968 040,50 zł	20,99%	3 080 342,55 zł	7,80%	3 080 342,55 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-2									
2.9	1. RAZEM STAN "ZEROWY"	0,50%	660 586,70 zł	98,89%	653 249,13 zł	1,11%	7 337,57 zł	8	7
3.0	2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	4,12%	5 084 135,35 zł	98,10%	4 987 482,01 zł	0,95%	48 326,67 zł	1,90%	96 653,34 zł
3.1	3. RAZEM STAN "WYKOŃCZENOWEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	67,24%	4 213 449,95 zł	12,61%	790 236,61 zł	32,76%	2 052 664,09 zł
3.2	3.1. ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.3	3.2. tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: białe prześciwłg, ciapne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemnej), przed stolarką okienną	0,89%	1 083 117,80 zł	75,00%	819 838,35 zł	10,00%	109 311,78 zł	25,00%	273 279,45 zł
3.4	3.3. stolarka okienna	0,22%	273 089,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.5	3.4. stolarka drzwiowa i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.6	3.5. podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg, ciapne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemnej), przed elementy ślusarsko-kowalskie	0,35%	425 830,85 zł	40,00%	170 252,26 zł	- zł	- zł	60,00%	255 578,59 zł
3.7	3.6. elementy ślusarsko-kowalskie	0,96%	1 182 809,31 zł	50,00%	591 304,66 zł	20,00%	236 521,86 zł	50,00%	591 304,66 zł
3.8	3.7. roboty malarskie	0,16%	195 497,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.9	3.8. elewacje wraz z ociepleniem	0,28%	340 081,38 zł	20,00%	68 012,28 zł	20,00%	68 012,28 zł	80,00%	272 049,10 zł
4.0	3.9. różne pozostałe, w tym: windy	0,22%	278 765,19 zł	40,00%	110 706,09 zł	10,00%	27 676,52 zł	60,00%	166 059,11 zł
4.1	4.1. instalacje sanitarne (wod-kan)	0,94%	1 162 380,56 zł	75,00%	871 785,42 zł	30,00%	348 714,17 zł	25,00%	290 595,14 zł
4.2	4.2. instalacje wentylacyjne	0,55%	672 803,53 zł	70,00%	475 995,89 zł	- zł	- zł	30,00%	203 998,24 zł
4.3	4.3. instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	84,00%	376 773,63 zł	8,00%	35 883,20 zł	15,00%	71 766,41 zł
4.4	4.4. instalacje elektryczne	0,47%	578 016,43 zł	78,50%	452 172,90 zł	12,00%	69 121,97 zł	21,50%	123 843,53 zł
4.5	4.5. instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	54,00%	165 186,35 zł	8,00%	24 472,05 zł	46,00%	140 714,29 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3									
4.6	1. RAZEM STAN "ZEROWY"	18,55%	22 885 024,99 zł	63,19%	14 460 024,42 zł	2,72%	623 243,69 zł	36,81%	8 425 000,59 zł
4.7	1.1.a. roboty adriwłkowe	4,87%	6 006 827,48 zł	99,24%	5 961 156,20 zł	1,81%	108 917,81 zł	0,76%	45 671,28 zł
4.8	1.1.b. roboty zasypłowe	1,37%	1 888 129,90 zł	99,41%	1 878 180,80 zł	2,36%	39 916,40 zł	0,59%	9 979,10 zł
4.9	fundamenty	0,96%	1 189 174,96 zł	100,00%	1 189 174,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.0	konstrukcja ścian podziemia	0,41%	498 954,94 zł	98,00%	488 975,84 zł	8,00%	39 916,40 zł	2,00%	9 979,10 zł
5.1	stopy nad podziemiem i schody	0,68%	832 012,87 zł	100,00%	832 012,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.2	2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	0,90%	1 107 206,06 zł	100,00%	1 107 206,06 zł	1,00%	11 072,06 zł	- zł	- zł
5.3	3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"	1,89%	2 379 478,66 zł	98,50%	2 343 786,47 zł	2,43%	57 929,35 zł	1,50%	35 692,18 zł
5.4	3.1. ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	4,12%	5 084 135,35 zł	97,15%	4 939 155,34 zł	- zł	- zł	2,85%	144 980,01 zł
5.5	3.2. tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: białe prześciwłg, ciapne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemnej), przed stolarką okienną	6,24%	7 699 423,96 zł	30,63%	2 558 518,00 zł	3,80%	292 669,42 zł	69,37%	5 340 905,98 zł
5.6	3.3. stolarka okienna	0,44%	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.7	3.4. stolarka drzwiowa i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	1,06%	1 311 741,37 zł	23,00%	301 700,52 zł	8,00%	104 939,31 zł	77,00%	1 010 080,45 zł
5.8	3.5. podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg, ciapne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemnej), przed elementy ślusarsko-kowalskie	0,34%	420 137,40 zł	100,00%	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.9	3.6. elementy ślusarsko-kowalskie	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.0	3.7. roboty malarskie	0,53%	654 816,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	654 816,38 zł
6.1	3.8. elewacje wraz z ociepleniem	1,48%	1 819 396,94 zł	25,00%	454 849,74 zł	2,00%	36 387,98 zł	75,00%	1 364 549,21 zł
6.2	3.9. różne pozostałe, w tym: windy	0,24%	300 785,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.3	4.1. instalacje sanitarne (wod-kan)	0,33%	408 073,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	408 073,65 zł
6.4	4.2. instalacje wentylacyjne	0,27%	332 118,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	332 118,23 zł
6.5	4.3. instalacje c.o.	0,94%	1 162 380,56 zł	28,00%	325 466,56 zł	6,00%	69 742,83 zł	72,00%	836 914,00 zł

DATA: 13.08.2024

WA MA

Okres rozliczeniowy												
lipiec 24												
Następstwo												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												
%												
wartość												

Okres rozliczeniowy					lipiec 24				Pozostało do rozliczenia			
					Namiaststwo		wartość		%		wartość	
					Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
4.3.	Instalacje c.o.				0,09%	110 409,86 zł	- zł	- zł		100,00%		110 409,86 zł
4.4.	Instalacje elektryczne				0,12%	141 788,66 zł	23,00%	32 611,39 zł	5,00%	7 089,43 zł	77,00%	109 177,27 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne				0,06%	75 298,62 zł		- zł		- zł	100,00%	75 298,62 zł
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW-9					11,87%	14 636 799,25 zł	45,51%	6 661 507,37 zł	4,02%	587 902,17 zł	54,49%	7 977 251,88 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"					0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	- zł	- zł	3,51%	22 012 72 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA					4,12%	5 084 135,35 zł	87,26%	4 436 557,97 zł	6,27%	318 956,03 zł	12,74%	647 577,38 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna				1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł		- zł		- zł
a parter												
b I piętro					0,30%	373 054,76 zł	100,00%	373 054,75 zł		- zł		- zł
c II piętro					0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł		- zł		- zł
d III piętro					0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł		- zł		- zł
e atyki, kuminy					0,27%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł		- zł		- zł
konstrukcja stropów nadziemna					0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł		- zł		- zł
2.2.					1,66%	2 051 364,02 zł	100,00%	2 051 364,02 zł		- zł		- zł
a nad parterem					0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł		- zł		- zł
b nad I piętrzem					0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł		- zł		- zł
c nad II piętrzem					0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł		- zł		- zł
d nad III piętrzem					0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł		- zł		- zł
konstrukcja schodów					0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł		- zł		- zł
2.3.												
2.4.	konstrukcja dachu				0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł		- zł		- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem				0,78%	966 533,41 zł	33,00%	318 956,03 zł	33,00%	318 956,03 zł	67,00%	647 577,38 zł
3. RAZEM STAN "WYKONCZEWOWEGO"					5,08%	6 266 114,03 zł	17,99%	1 127 269,87 zł	2,11%	132 270,35 zł	82,01%	5 138 844,16 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu				0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	10,00%	44 673,43 zł		- zł
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., dachy (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przedzi				0,89%	1 093 117,80 zł	5,00%	54 655,89 zł	5,00%	54 655,89 zł	95,00%	1 038 461,91 zł
3.3.	stolaria okienna				0,22%	273 089,31 zł						
3.4.	stolaria drzwiowa i inne okienkowe, w tym bramy (wrota) garażowe				0,53%	658 820,69 zł	95,00%	625 879,66 zł	5,00%	32 941,03 zł	5,00%	32 941,03 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., dachy (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przedzi				0,35%	425 630,65 zł		- zł		- zł		
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie				0,96%	1 182 609,31 zł		- zł		- zł		
3.7.	roboty malarskie				0,16%	195 497,54 zł		- zł		- zł		
3.8.	deklewacja wraz z ościepleniem				0,28%	340 061,38 zł		- zł		- zł		
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy				0,22%	276 785,19 zł		- zł		- zł		
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE					0,22%	186 474,80 zł	18,51%	492 657,25 zł	5,14%	136 675,79 zł	81,49%	2 168 857,62 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)				2,16%	2 661 514,87 zł	17,00%	111 937,22 zł	5,00%	32 922,71 zł	83,00%	546 516,99 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne				0,53%	658 454,21 zł	32,00%	215 233,13 zł	12,00%	80 712,42 zł	68,00%	457 370,41 zł
4.3.	instalacje c.o.				0,55%	872 803,54 zł	8,00%	35 883,20 zł		- zł	92,00%	412 656,85 zł
4.4.	instalacje elektryczne				0,36%	448 540,05 zł	22,50%	129 603,70 zł	4,00%	23 040,66 zł	77,50%	446 412,73 zł
4.5.	instalacje teletechniczne				0,07%	576 016,43 zł		- zł		- zł	100,00%	305 900,64 zł
5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU					0,25%	305 900,64 zł		- zł		- zł	100,00%	305 900,64 zł
5.1.	Uzbrojenie terenu razem:				5,88%	7 254 799,44 zł	1,45%	105 264,95 zł		- zł	98,55%	7 149 534,49 zł
5.1.1	elektryczne				1,92%	2 366 866,97 zł	4,45%	105 264,95 zł		- zł	95,55%	2 261 602,02 zł
5.1.2	teletechniczne				0,30%	363 533,68 zł		- zł		- zł	100,00%	363 533,68 zł
5.1.3	centralnego ogrzewania				0,09%	110 090,50 zł		- zł		- zł	100,00%	110 090,50 zł
5.1.4	wodociągowe				0,60%	740 286,05 zł		- zł		- zł	100,00%	740 286,05 zł
5.1.5	kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarnej i deszczowej)				0,16%	196 002,65 zł		- zł		- zł	100,00%	196 002,65 zł
5.2.	drogi, zjazdy, chodniki wewnętrzne, itp.				0,78%	956 954,09 zł	11,00%	105 264,95 zł		- zł	89,00%	851 689,14 zł
5.3.	ukształcanie terenu				2,92%	3 601 810,45 zł		- zł		- zł	100,00%	3 601 810,45 zł
5.4.	DPA, oświetlenie terenu, plac zabaw, słowniki, śmietniki				0,38%	465 076,86 zł		- zł		- zł	100,00%	465 076,86 zł
6.	Dotumaczenie powojnowawczy, umiarkowanie urządek, szkolenia				0,67%	821 045,16 zł		- zł		- zł	100,00%	821 045,16 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO					0,91%	1 122 791,38 zł		- zł		- zł	100,00%	1 122 791,38 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%					100,00%	123 344 002,74 zł	53,89%	66 470 142,21 zł	4,96%	6 118 859,67 zł	46,11%	56 873 860,53 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%						112 148 738,36 zł		6 046 580,78 zł				47 599 845,86 zł
Podatek VAT w tym:						11 195 264,38 zł		71 298,89 zł				9 274 014,67 zł
stawka 8%						11 546 809,88 zł		5 605 798,43 zł				5 941 011,05 zł
stawka 23%						8 971 899,07 zł		5 163 911,40 zł				3 807 987,67 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO						2 574 910,81 zł		441 887,43 zł				2 133 023,38 zł
						134 890 812,62 zł	53,43%	72 075 941,04 zł	4,91%	6 619 213,27 zł	46,57%	62 814 871,58 zł

ZAMAWIAJĄCY:
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. *[podpis]* Harkczyński
upr. bud. nr 611/90, WKPiE/0006/05

WYKONAWCA:
[podpis]

Inspektor nadzoru Inwestorskiego
[podpis]
Dyrektor inwestycyjny
Agnieszka Harkczyńska-Pigula

Okres rozliczeniowy											
Narastająco					lipiec 24			Pozostało do rozliczenia			
					%	wartość	%	wartość	%	wartość	
Wartość											
Udział Procentowy											
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- elementy ślusarsko-kowalskie	0,96%	1 182 609,31 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 182 609,31 zł			36
3.6.	roboty malarskie	0,28%	340 061,38 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	340 061,38 zł			
3.7.	elewacje wraz z ociepleniem	0,22%	276 765,19 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	276 765,19 zł			37
3.8.	inne pozostałe, w tym: windy	0,94%	1 162 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1 162 380,56 zł			38
3.9.	Instalacje sanitarno-techniczne (wod-kan)	0,55%	679 994,13 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	679 994,13 zł			39
4.1.	Instalacje wentylacyjne	0,39%	487 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	487 474,80 zł			40
4.2.	Instalacje elektryczne	2,16%	2 661 514,84 zł	5,16%	137 266,77 zł	94,84%	2 524 248,07 zł	94,84%	2 524 248,07 zł		41
4.3.	Instalacje teletechniczne	0,53%	658 464,20 zł	5,00%	32 922,71 zł	95,00%	625 531,49 zł	95,00%	625 531,49 zł		42
4.4.	Roboty budowlane obiektu MW-7	0,55%	672 803,53 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	672 803,53 zł			43
4.5.	Roboty budowlane obiektu MW-7	0,36%	448 540,04 zł	4,00%	17 941,60 zł	96,00%	430 598,44 zł	96,00%	430 598,44 zł		44
4.6.	Roboty budowlane obiektu MW-7	0,47%	578 016,43 zł	15,00%	86 402,46 zł	85,00%	491 613,97 zł	85,00%	491 613,97 zł		45
4.7.	Roboty budowlane obiektu MW-7	0,25%	305 900,64 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	305 900,64 zł			46
4.8.	Roboty budowlane obiektu MW-7	3,13%	3 862 332,69 zł	47,72%	1 843 178,15 zł	3,49%	134 679,71 zł	52,28%	2 019 154,54 zł		47
4.9.	Roboty budowlane obiektu MW-7	0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	5,56%	22 012,72 zł	2,37%	22 012,72 zł		48
5.1.	Konstrukcja ścian nadziemna	0,82%	1 016 827,06 zł	80,99%	823 520,58 zł	19,01%	193 306,68 zł	19,01%	193 306,68 zł		49
5.2.	a parter	0,23%	282 389,90 zł	100,00%	282 389,90 zł	6,34%	17 910,82 zł	6,34%	17 910,82 zł		50
5.3.	b I piętro	0,06%	74 610,95 zł	100,00%	74 610,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		51
5.4.	c II piętro	0,06%	69 859,55 zł	100,00%	69 859,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		52
5.5.	d III piętro	0,06%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		53
5.6.	e atyki, kominy	0,05%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		54
5.7.	Konstrukcja stropów nadziemna	0,02%	17 910,82 zł	100,00%	17 910,82 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł		55
5.8.	a nad parterem	0,33%	410 272,80 zł	100,00%	410 272,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		56
5.9.	b nad I piętrzem	0,09%	108 782,93 zł	100,00%	106 782,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		57
6.1.	c nad II piętrzem	0,06%	102 974,94 zł	100,00%	102 974,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		58
6.2.	d nad III piętrzem	0,08%	100 355,20 zł	100,00%	100 355,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		59
6.3.	Konstrukcja schodów	0,06%	100 159,73 zł	100,00%	100 159,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		60
6.4.	Konstrukcja dachu	0,04%	53 567,57 zł	100,00%	53 567,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		61
6.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem)	0,06%	77 290,11 zł	100,00%	77 290,11 zł	50,00%	38 645,06 zł	- zł	- zł		62
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		0,16%	193 306,68 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	193 306,68 zł			63
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	1,06%	1 302 707,12 zł	5,49%	71 477,49 zł	5,49%	1 231 229,63 zł	94,51%	1 231 229,63 zł		64
3.2.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,07%	89 346,86 zł	80,00%	71 477,49 zł	80,00%	17 869,37 zł	20,00%	17 869,37 zł		65
3.3.	Tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- stolarstwo okienne	0,18%	218 623,56 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	218 623,56 zł			66
3.4.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,08%	98 222,46 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	98 222,46 zł			67
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- elementy ślusarsko-kowalskie	0,22%	272 909,84 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	272 909,84 zł			68
3.6.	roboty malarskie	0,06%	68 012,28 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	68 012,28 zł			69
3.7.	elewacje wraz z ociepleniem	0,05%	55 353,04 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	55 353,04 zł			70
3.8.	inne pozostałe, w tym: windy	0,19%	232 476,11 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	232 476,11 zł			71
3.9.	Instalacje sanitarno-techniczne (wod-kan)	0,11%	135 998,83 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	135 998,83 zł			72
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,08%	93 484,98 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	93 484,98 zł			73
4.1.	Instalacje wentylacyjne	0,50%	614 195,74 zł	6,77%	41 590,23 zł	1,08%	6 646,34 zł	93,23%	572 605,51 zł		74
4.2.	Instalacje elektryczne	0,12%	151 950,97 zł	9,00%	13 675,59 zł	91,00%	138 275,38 zł	91,00%	138 275,38 zł		75
4.3.	Instalacje teletechniczne	0,13%	165 216,20 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	155 216,20 zł			76
4.4.	Roboty budowlane obiektu MW-8	0,08%	103 509,24 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	103 509,24 zł			77
4.5.	Roboty budowlane obiektu MW-8	0,11%	132 928,87 zł	21,00%	27 914,64 zł	5,00%	105 012,23 zł	79,00%	105 012,23 zł		78
4.6.	Roboty budowlane obiektu MW-8	0,06%	70 592,48 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	70 592,48 zł			79
4.7.	Roboty budowlane obiektu MW-8	3,43%	4 224 793,62 zł	53,32%	2 252 466,25 zł	7,70%	325 189,35 zł	46,68%	1 972 327,38 zł		80
4.8.	Roboty budowlane obiektu MW-8	0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	2,37%	22 012,72 zł	2,37%	22 012,72 zł		81
4.9.	Roboty budowlane obiektu MW-8	0,98%	1 207 482,14 zł	84,79%	1 023 840,79 zł	6,20%	183 641,35 zł	15,21%	183 641,35 zł		82
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemna	0,27%	335 338,00 zł	100,00%	335 338,00 zł	9,17%	10 634,55 zł	3,17%	- zł		83
2.2.	a parter	0,07%	88 600,50 zł	100,00%	88 600,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		84
2.3.	b I piętro	0,07%	82 959,21 zł	100,00%	82 959,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		85
2.4.	c II piętro	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		86
2.5.	d III piętro	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		87
2.6.	e atyki, kominy	0,02%	21 269,09 zł	100,00%	21 269,09 zł	50,00%	10 634,55 zł	- zł	- zł		88
2.7.	Konstrukcja stropów nadziemna	0,40%	487 198,95 zł	100,00%	487 198,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		89
2.8.	a nad parterem	0,06%	126 804,73 zł	100,00%	126 804,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		90
2.9.	b nad I piętrzem	0,10%	122 282,74 zł	100,00%	122 282,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		91
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		0,10%	119 171,80 zł	100,00%	119 171,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		92
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,16%	118 939,68 zł	100,00%	118 939,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		93
3.2.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,05%	63 611,49 zł	100,00%	63 611,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		94
3.3.	Tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- stolarstwo okienne	0,05%	63 611,49 zł	100,00%	63 611,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		95
3.4.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,07%	91 782,01 zł	100,00%	91 782,01 zł	20,00%	18 356,40 zł	- zł	- zł		96
3.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja, obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem)	0,19%	229 551,69 zł	20,00%	45 910,34 zł	20,00%	183 641,35 zł	80,00%	183 641,35 zł		97
3.6.	Roboty budowlane obiektu MW-9	1,16%	1 433 566,60 zł	15,36%	220 479,25 zł	12,72%	1 213 087,35 zł	84,62%	1 213 087,35 zł		98
3.7.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,08%	95 303,32 zł	100,00%	95 303,32 zł	60,00%	57 181,99 zł	- zł	- zł		99
3.8.	Tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- stolarstwo okienne	0,19%	233 198,46 zł	- zł	- zł	- zł	233 198,46 zł	100,00%	233 198,46 zł		100
3.9.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,03%	67 221,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		101
3.10.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- elementy ślusarsko-kowalskie	0,13%	156 489,91 zł	80,00%	125 175,93 zł	80,00%	125 175,93 zł	20,00%	31 293,98 zł		102
3.11.	stolarstwo okienne	0,09%	104 770,62 zł	- zł	- zł	- zł	104 770,62 zł	100,00%	104 770,62 zł		103
3.12.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,24%	291 103,83 zł	- zł	- zł	- zł	291 103,83 zł	100,00%	291 103,83 zł		104
3.13.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłe (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przed- elementy ślusarsko-kowalskie	0,04%	48 122,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		105
3.14.	stolarstwo okienne	0,06%	72 546,43 zł	- zł	- zł	- zł	72 546,43 zł	100,00%	72 546,43 zł		106
3.15.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,05%	59 043,24 zł	- zł	- zł	- zł	59 043,24 zł	100,00%	59 043,24 zł		107
3.16.	elewacje wraz z ociepleniem	0,22%	276 065,38 zł	- zł	- zł	- zł	276 065,38 zł	100,00%	276 065,38 zł		108
3.17.	inne pozostałe, w tym: windy	0,12%	145 065,41 zł	- zł	- zł	- zł	145 065,41 zł	100,00%	145 065,41 zł		109
3.18.	Roboty budowlane obiektu MW-10	0,09%	111 025,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		110
3.19.	Roboty budowlane obiektu MW-10	0,53%	655 142,11 zł	15,50%	101 556,16 zł	10,37%	67 930,14 zł	84,50%	553 585,96 zł		111
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,13%	162 081,03 zł	17,00%	27 553,78 zł	12,00%	19 449,72 zł	83,00%	134 527,25 zł		112
4.1.	Instalacje sanitarno-techniczne (wod-kan)	0,13%	165 583,94 zł	25,00%	41 390,99 zł	25,00%	41 390,99 zł	75,00%	124 172,96 zł		113



BX2P18FVS00000483



FAKTURA VAT NR: 2PI82024090001
POZNAŃ, dnia 11.09.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 11.09.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIEDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
BDO: 000007414
BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW



NABYWCA:
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAŃ
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 17 z dnia 11.09.2024								
	KPL		1,0000	453 149,05	PLN	453 149,05	23	104 224,28	557 373,33
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 17 z dnia 11.09.2024								
	KPL		1,0000	5 474 396,00	PLN	5 474 396,00	8	437 951,68	5 912 347,68
				Razem:	PLN	5 927 545,05		542 175,96	6 469 721,01
				W tym:	PLN	5 474 396,00	8	437 951,68	5 912 347,68
				Do zapłaty:	PLN	453 149,05	23	104 224,28	557 373,33
					PLN				6 469 721,01

Termin płatności: 30.09.2024
Sposób płatności: Przelew
Kwota brutto: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych jeden groszy
Słownie do zapłaty: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych jeden groszy GTU_BX_roboty

bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Zgodnie z umową/ zamówieniem	23.08.2024	Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zuzycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla F.M.W.	23.08.2024	Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083-437-21 Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Rej. 38

Specjalista ds. księgowości
25 WRZ. 2024
Hanna Bartkowska

DEKRETA		
WN	KWOTA	MA
(ON-8%) 083-437-21	1 642 318,80	30%
IN 083-437-21	3 832 077,20	70%
IN 083-437-71	3 065 66,18	

(ON-8%) 222-437-01-1-1-00 131 385,50

(ON-23%) 083-437-21 135 844,71

IN 083-437-21 3 172 04,34

IN 083-437-71 72 957,00

(ON-23%) 222-437-01-1-1-00 31 267,28

6 463 721,01

202-437-000-1

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 25.08.2024

podpis Agnieszka Tuczyńska-Pigula

Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia 25 WRZ. 2024

podpis Hanna Bartkowska

Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł. 6 463 721,01

dnia 30.08.2024

Kierownik

Specjalista ds. księgowości

Bartkowska
Hanna Bartkowska

F.M.W.

Przelew 58920

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 17

ZA OKRES: od 01.08.2024 - 31.08.2024
ZAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:

BUDIMEX SA, UL. SIEMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Korkiewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Gołębini)

		Okres rozliczeniowy				Następco				Okres rozliczeniowy				Pozostało do rozliczenia			
		Udział		Wartość		%		wartość		%		wartość		%		wartość	
		Procentowy															
0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLANU BUDOWY NETO		2,28%		2 817 673,56 zł		67,00%		1 888 283,65 zł		7,57%		72 306,89 zł		3,298%		929 380,91 zł	
0.1	1. Przeprojektowanie terenu (inwestycja, etc.)	0,29%		355 380,56 zł		100,00%		355 380,56 zł		-		-		-		-	
0.2.a	2. Zagospodarowanie placu budowy:	2,00%		2 462 293,00 zł		62,26%		1 532 903,09 zł		2,94%		72 286,89 zł		37,74%		929 380,91 zł	
0.2.b	a. przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	1,74%		2 148 056,00 zł		62,00%		1 332 067,52 zł		3,00%		64 452,88 zł		38,00%		816 428,48 zł	
0.2.c	b. ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe	0,13%		156 807,00 zł		61,00%		95 657,27 zł		3,00%		4 704,21 zł		39,00%		61 154,73 zł	
0.2.c	c. gospodźne wyrocznie obiektów, obsługa geotechniczna	0,13%		156 800,00 zł		67,00%		105 183,30 zł		2,00%		3 130,80 zł		33,00%		51 806,70 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW.1		4,81%		5 947 771,37 zł		57,71%		3 484 111,64 zł		7,11%		428 880,66 zł		42,25%		3 513 159,74 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,24%		295 430,27 zł		97,52%		288 092,70 zł		-		-		2,48%		7 337,57 zł	
2. RAZEM STAN "WYKONCZENIOWY"		1,68%		2 065 430,00 zł		96,20%		1 986 899,16 zł		3,80%		78 530,84 zł		3,80%		78 530,84 zł	
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"		2,00%		2 460 385,59 zł		30,94%		761 276,11 zł		5,00%		297 936,77 zł		69,06%		1 699 109,48 zł	
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,13%		163 802,59 zł		100,00%		163 802,58 zł		5,00%		8 190,13 zł		-		-	
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,33%		400 809,86 zł		20,00%		80 161,97 zł		10,00%		40 080,99 zł		80,00%		320 647,89 zł	
3.3.	izolacje przeciwwilg., dachy (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemni), przeci	0,09%		115 537,78 zł		-		-		-		-		-		-	
3.4.	stolarstwo okienne	0,22%		287 845,91 zł		100,00%		287 845,91 zł		-		-		-		-	
3.5.	stolarstwo drzwiowa i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,15%		180 074,51 zł		-		-		100,00%		-		100,00%		180 074,51 zł	
3.6.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,41%		500 334,71 zł		20,00%		100 066,94 zł		20,00%		100 066,94 zł		80,00%		400 267,77 zł	
3.7.	izolacje przeciwwilg., dachy (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemni), przeci	0,07%		82 710,50 zł		-		-		-		-		-		-	
3.8.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,10%		124 688,17 zł		-		-		100,00%		-		100,00%		124 688,17 zł	
3.9.	roboty malarskie	0,08%		101 480,57 zł		-		-		100,00%		-		100,00%		101 480,57 zł	
3.10.	elewacje wraz z ościepleniem	0,38%		472 217,10 zł		-		-		100,00%		-		100,00%		472 217,10 zł	
3.11.	inne pozostałe, w tym:	0,20%		249 331,18 zł		60,00%		149 598,71 zł		60,00%		149 598,71 zł		40,00%		99 732,47 zł	
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,15%		189 811,84 zł		35,33%		397 843,66 zł		11,63%		130 993,86 zł		64,67%		728 181,85 zł	
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,91%		1 126 025,51 zł		39,00%		108 644,94 zł		18,00%		50 143,82 zł		61,00%		169 931,84 zł	
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,23%		278 576,76 zł		40,00%		113 825,21 zł		-		-		60,00%		170 737,82 zł	
4.3.	instalacje c.o.	0,15%		189 786,94 zł		38,00%		72 111,44 zł		28,00%		53 134,74 zł		62,00%		117 655,50 zł	
4.4.	instalacje elektryczne	0,20%		243 699,26 zł		36,00%		87 731,73 zł		5,00%		12 184,96 zł		64,00%		155 967,53 zł	
4.5.	instalacje teletechniczne	0,11%		129 419,50 zł		12,00%		15 530,34 zł		12,00%		15 530,34 zł		88,00%		113 889,16 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW.2		13,30%		14 672 350,93 zł		85,63%		12 564 340,61 zł		5,63%		972 332,26 zł		14,37%		2 100 010,33 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,54%		660 586,70 zł		98,89%		653 249,13 zł		-		-		1,11%		7 337,57 zł	
2. RAZEM STAN "WYKONCZENIOWY"		4,12%		5 084 135,35 zł		99,05%		5 035 808,68 zł		0,95%		48 326,67 zł		0,95%		48 326,67 zł	
2.1.	konstrukcja ścian nadziemni	1,15%		1 411 949,49 zł		100,00%		1 411 949,49 zł		-		-		-		-	
a	parter	0,30%		373 054,75 zł		100,00%		373 054,75 zł		-		-		-		-	
b	I piętro	0,28%		349 297,74 zł		100,00%		349 297,74 zł		-		-		-		-	
c	II piętro	0,24%		300 021,46 zł		100,00%		300 021,46 zł		-		-		-		-	
d	III piętro	0,24%		300 021,46 zł		100,00%		300 021,46 zł		-		-		-		-	
e	attyki, komin	0,07%		89 554,08 zł		100,00%		89 554,08 zł		-		-		-		-	
2.2.	konstrukcja stropów nadziemni	1,66%		2 051 384,02 zł		100,00%		2 051 384,02 zł		-		-		-		-	
a	nad parterem	0,43%		533 914,87 zł		100,00%		533 914,87 zł		-		-		-		-	
b	nad I piętr	0,42%		514 874,88 zł		100,00%		514 874,88 zł		-		-		-		-	
c	nad II piętr	0,41%		501 776,01 zł		100,00%		501 776,01 zł		-		-		-		-	
d	nad III piętr	0,41%		500 798,66 zł		100,00%		500 798,66 zł		-		-		-		-	
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%		287 837,87 zł		100,00%		287 837,87 zł		-		-		-		-	
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%		388 450,56 zł		100,00%		388 450,56 zł		-		-		-		-	
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętr	0,78%		986 593,41 zł		95,00%		918 206,74 zł		5,00%		48 326,67 zł		5,00%		48 326,67 zł	

Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	wartość
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	80,00%	357 387,46 zł	89 346,86 zł
3.2.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,89%	1 093 117,80 zł	- zł	- zł	1 093 117,80 zł
3.3.	stolaria okienna	0,53%	273 089,31 zł	10,00%	65 882,07 zł	592 938,62 zł
3.4.	stolaria drzwiowa (linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,35%	425 630,65 zł	- zł	- zł	425 630,65 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,96%	1 182 609,31 zł	- zł	- zł	1 182 609,31 zł
3.6.	elementy bluszczok-kawalki	0,16%	195 487,54 zł	- zł	- zł	- zł
3.7.	roboty malarskie	0,28%	340 061,38 zł	- zł	- zł	340 061,38 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,22%	276 785,19 zł	- zł	- zł	276 785,19 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,94%	1 182 380,56 zł	- zł	- zł	1 182 380,56 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE						679 994,13 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	658 454,20 zł	9,61%	255 802,63 zł	2 405 712,21 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,53 zł	6,00%	40 356,21 zł	599 193,32 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	4,00%	17 941,60 zł	632 247,32 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,47%	578 016,43 zł	24,00%	138 243,94 zł	430 598,44 zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	- zł	- zł	437 772,49 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7						
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						1 684 360,08 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						22 012 72 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"						193 306,68 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,07%	89 346,86 zł	100,00%	89 346,86 zł	1 005 077,87 zł
3.2.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,18%	218 623,56 zł	35,00%	76 518,25 zł	142 105,31 zł
3.3.	stolaria okienna	0,08%	63 020,81 zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stolaria drzwiowa (linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,11%	131 764,14 zł	100,00%	131 764,14 zł	98 222,46 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,08%	98 222,46 zł	- zł	- zł	272 909,84 zł
3.6.	elementy bluszczok-kawalki	0,22%	272 909,84 zł	- zł	- zł	- zł
3.7.	roboty malarskie	0,04%	45 114,82 zł	- zł	- zł	- zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,06%	68 012,28 zł	- zł	- zł	68 012,28 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,05%	55 353,04 zł	- zł	- zł	55 353,04 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE						232 476,11 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,19%	232 476,11 zł	- zł	- zł	135 998,83 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,11%	135 998,83 zł	- zł	- zł	- zł
4.3.	instalacje c.o.	0,08%	93 484,98 zł	- zł	- zł	- zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,50%	614 195,74 zł	24,46%	150 232,93 zł	463 962,81 zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,12%	151 950,97 zł	29,00%	44 065,78 zł	107 885,19 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3						
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						100 890,53 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						103 509,24 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	0,27%	335 338,00 zł	100,00%	335 338,00 zł	103 509,24 zł
a	parter	0,07%	88 600,50 zł	100,00%	88 600,50 zł	- zł
b	I piętro	0,07%	82 958,21 zł	100,00%	82 958,21 zł	- zł
c	II piętro	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	- zł
d	III piętro	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	- zł
e	atryk, korytarz	0,02%	21 269,09 zł	100,00%	21 269,09 zł	- zł
konstrukcja stropów nadziemna		0,40%	487 198,95 zł	100,00%	487 198,95 zł	- zł
a	nad parterem	0,10%	126 804,73 zł	100,00%	126 804,73 zł	- zł
b	nad I piętrzem	0,10%	122 282,74 zł	100,00%	122 282,74 zł	- zł
c	nad II piętrzem	0,10%	119 171,80 zł	100,00%	119 171,80 zł	- zł
d	nad III piętrzem	0,10%	118 939,68 zł	100,00%	118 939,68 zł	- zł
konstrukcja schodów		0,05%	63 611,49 zł	100,00%	63 611,49 zł	- zł
konstrukcja dachu		0,07%	91 782,01 zł	100,00%	91 782,01 zł	- zł
dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deszcznik nad ostatnim piętrzem		0,19%	229 551,89 zł	45,00%	103 298,26 zł	- zł
3. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		1,16%	1 433 566,60 zł	21,63%	310 072,85 zł	126 253,43 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,08%	95 303,32 zł	100,00%	95 303,32 zł	1 123 493,76 zł
3.2.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,19%	239 198,48 zł	25,00%	58 299,62 zł	- zł
3.3.	stolaria okienna	0,05%	87 221,98 zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stolaria drzwiowa (linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,13%	156 469,91 zł	100,00%	156 469,91 zł	- zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,09%	104 770,82 zł	- zł	- zł	104 770,82 zł
3.6.	elementy bluszczok-kawalki	0,24%	291 103,83 zł	- zł	- zł	291 103,83 zł
3.7.	roboty malarskie	0,04%	48 122,47 zł	- zł	- zł	- zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,06%	72 546,43 zł	- zł	- zł	72 546,43 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,05%	59 043,24 zł	- zł	- zł	59 043,24 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE						276 065,38 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,12%	145 065,41 zł	- zł	- zł	145 065,41 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,09%	111 025,28 zł	- zł	- zł	- zł
4.3.	instalacje c.o.	0,53%	655 142,11 zł	17,23%	112 899,25 zł	542 242,87 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,13%	162 081,03 zł	17,00%	27 553,78 zł	134 527,25 zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,13%	165 563,94 zł	25,00%	41 390,99 zł	124 172,96 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-9						
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						110 409,86 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						110 409,86 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	0,09%	110 409,86 zł	31,00%	43 954,48 zł	110 409,86 zł
a	parter	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	97 834,18 zł
b	I piętro	0,12%	141 788,86 zł	69,00%	11 343,09 zł	75 298,62 zł
c	II piętro	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
d	III piętro	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
e	atryk, korytarz	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
konstrukcja stropów nadziemna		0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
a	nad parterem	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
b	nad I piętrzem	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
c	nad II piętrzem	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
d	nad III piętrzem	0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
konstrukcja schodów		0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
konstrukcja dachu		0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deszcznik nad ostatnim piętrzem		0,06%	75 298,82 zł	- zł	- zł	75 298,62 zł
3. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						7 614 316,94 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,51%	627 035,00 zł	2,48%	362 974,35 zł	52 01%
3.2.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,51%	627 035,00 zł	3,51%	22 011,72 zł	3 51%
3.3.	stolaria okienna	0,51%	627 035,00 zł	2,28%	115 984,01 zł	10,16%
3.4.	stolaria drzwiowa (linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	531 593,38 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.6.	elementy bluszczok-kawalki	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.7.	roboty malarskie	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE						- zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.3.	instalacje c.o.	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5						
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						- zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						- zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
a	parter	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
b	I piętro	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
c	II piętro	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
d	III piętro	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
e	atryk, korytarz	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
konstrukcja stropów nadziemna		0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
a	nad parterem	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
b	nad I piętrzem	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
c	nad II piętrzem	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
d	nad III piętrzem	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
konstrukcja schodów		0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
konstrukcja dachu		0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deszcznik nad ostatnim piętrzem		0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA						- zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.2.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.3.	stolaria okienna	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stolaria drzwiowa (linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., dylatacje (z wyłączeniem ścian szew. nadziem.), przel.	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.6.	elementy bluszczok-kawalki	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.7.	roboty malarskie	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE						- zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.3.	instalacje c.o.	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,51%	627 035,00 zł	- zł	- zł	- zł

Okres rozliczeniowy									
sierpień 24									
Nastąpiło									
Pozostało do rozliczenia									