

budimex

FAKTURA VAT NR: 2PI82024100001
POZNAN, dnia 14.10.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 14.10.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIEDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW



Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia: 16-10-2024

Sekr. PTBS

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 18 z dnia 14.10.2024	KPL	1,0000	72 298,89	PLN	72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 18 z dnia 14.10.2024	KPL	1,0000	7 620 834,69	PLN	7 620 834,69	8	609 666,78	8 230 501,47
Razem:				PLN		7 693 133,58		626 295,52	8 319 429,10
W tym:				PLN		7 620 834,69	8	609 666,78	8 230 501,47
Do zapłaty:				PLN		72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
									8 319 429,10

Termin płatności: 28.10.2024
Sposób płatności: Przelew

Słownie brutto: osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dziesięć groszy
Słownie do zapłaty: osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dziesięć groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zamówieniem	17.10.2024	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Samodzielny Specjalista
Wydano do bezpośredniego zużycia		Krzysztof Bogusiewicz
Stanowisko kosztów :		
- budynek	17.10.2024	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Samodzielny Specjalista
- koszty wspólne osiedla FMW		Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083-437-21
 Samodzielny Specjalista
 ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
 Krzysztof Bogusiewicz

Dyrektor Inwestycji
 Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia
 podpis Agnieszka Buczyńska-Pigula
 Sprawdzono pod względem formalnym
 i rachunkowym dnia.....
 podpis.....
 Główny Księgowy
 Zatwierdzono do wypłaty
 zł.....gr.....
 dnia.....
 Kierownik.....

			Naruszajaco			Okres rozliczeniowy			Pozostalo do rozliczenia		
			Procentowy	Wartosc	%	wartosc	%	wartosc	%	wartosc	
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%		- zł		- zł		- zł	
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrem	0,78%	966 533,41 zł	95,00%	918 206,74 zł	10,00%	96 653,34 zł	5,00%	48 326,67 zł		
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENOWEGO"			5,24%	7 699 423,96 zł	53,63%	4 128 995,86 zł	11,42%	879 485,67 zł	46,37%	3 570 428,11 zł	
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,44%	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł		- zł		- zł	
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1,06%	1 311 741,37 zł	33,00%	432 874,65 zł	5,00%	65 587,07 zł	67,00%	878 866,72 zł		
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian ziem. nadziemni), prze	0,34%	420 137,40 zł								
3.3.	stolaria okienna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł		- zł		- zł	
3.4.	stolaria drzwiowa i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	654 816,38 zł	39,00%	255 378,39 zł	15,00%	98 222,46 zł	61,00%	399 437,99 zł		
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,48%	1 819 398,94 zł	34,00%	618 595,64 zł	7,00%	127 357,93 zł	66,00%	1 200 803,30 zł		
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian ziem. nadziemni), prze	0,24%	300 765,44 zł								
3.6.	elementy blusarsko-kowalskie	0,33%	408 073,65 zł	30,00%	122 422,10 zł	20,00%	81 614,73 zł	70,00%	285 651,56 zł		
3.7.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	50,00%	166 059,12 zł	30,00%	99 635,47 zł	50,00%	166 059,12 zł		
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	75,00%	871 785,42 zł	25,00%	290 595,14 zł	25,00%	290 595,14 zł		
3.9.	różne pozostałe, w tym:	0,66%	815 992,96 zł	50,00%	407 996,48 zł	20,00%	163 138,59 zł	50,00%	407 996,48 zł		
	windy	0,38%	467 474,80 zł								
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			3,32%	4 094 638,20 zł	47,43%	1 942 002,37 zł	11,67%	477 694,61 zł	52,57%	2 152 635,83 zł	
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	55,00%	557 153,55 zł	14,00%	141 820,90 zł	45,00%	455 852,91 zł		
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	33,00%	341 475,63 zł	- zł					
4.3.	instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	51,00%	351 931,42 zł	26,00%	179 416,02 zł	49,00%	338 130,18 zł		
4.4.	instalacje elektryczne	0,72%	886 179,12 zł	60,50%	536 138,37 zł	15,00%	132 926,87 zł	39,50%	350 040,75 zł		
4.5.	instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	33,00%	155 303,40 zł	5,00%	23 530,82 zł	67,00%	315 312,97 zł		
ROBOTA BUDOWLANE OBIEKTU MW-5			6,81%	8 394 343,31 zł	74,23%	6 230 779,13 zł	6,59%	553 027,51 zł	25,77%	2 163 562,20 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			0,94%	1 154 017,32 zł	96,47%	1 113 226,26 zł	- zł			40 791,06 zł	
2. RAZEM STAN "SIROUWY" NAZIEMIA			1,63%	2 065 430,00 zł	97,15%	2 006 531,87 zł	- zł			58 898,13 zł	
3. RAZEM ROBOTA STANU "WYKONCZENOWEGO"			2,65%	3 270 887,24 zł	66,35%	2 171 675,16 zł	8,73%	285 623,38 zł	33,61%	1 099 212,09 zł	
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,18%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	- zł		- zł		- zł	
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,43%	531 884,00 zł	61,00%	324 510,24 zł	5,00%	26 599,20 zł	39,00%	207 473,76 zł		
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian ziem. nadziemni), prze	0,16%	195 383,89 zł								
3.3.	stolaria okienna	0,22%	267 646,91 zł	100,00%	267 646,91 zł	- zł		- zł		- zł	
3.4.	stolaria drzwiowa i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,25%	304 489,62 zł	55,00%	167 469,29 zł	10,00%	30 448,96 zł	45,00%	137 020,33 zł		
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,69%	846 020,51 zł	54,00%	455 851,08 zł	5,00%	42 301,03 zł	46,00%	389 169,43 zł		
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian ziem. nadziemni), prze	0,11%	139 865,93 zł								
3.6.	elementy blusarsko-kowalskie	0,13%	166 486,54 zł	85,00%	140 672,06 zł	80,00%	132 397,23 zł	15,00%	24 824,48 zł		
3.7.	roboty malarskie	0,11%	134 692,39 zł	40,00%	53 876,96 zł	40,00%	53 876,96 zł	60,00%	80 815,43 zł		
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,38%	472 217,10 zł	80,00%	377 773,68 zł	- zł				94 443,42 zł	
3.9.	różne pozostałe, w tym:	0,27%	330 930,47 zł	50,00%	165 465,24 zł	- zł				165 465,24 zł	
	windy	0,15%	189 911,84 zł								
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE			1,54%	1 904 006,75 zł	49,34%	939 345,84 zł	14,04%	267 404,13 zł	50,66%	964 660,92 zł	
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,38%	571 048,00 zł	57,00%	268 497,36 zł	7,00%	32 973,36 zł	43,00%	202 590,64 zł		
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,39%	481 170,21 zł	50,00%	240 585,11 zł	28,00%	134 727,66 zł	50,00%	240 585,11 zł		
4.3.	instalacje c.o.	0,26%	320 878,64 zł	18,00%	57 758,16 zł	8,00%	25 670,29 zł	82,00%	263 120,48 zł		
4.4.	instalacje elektryczne	0,33%	412 073,29 zł	66,50%	274 028,74 zł	10,00%	41 207,33 zł	33,50%	138 044,55 zł		
4.5.	instalacje teletechniczne	0,18%	218 836,61 zł	45,00%	98 476,47 zł	15,00%	32 825,49 zł	55,00%	120 360,14 zł		
ROBOTA BUDOWLANE OBIEKTU MW-6			11,87%	14 638 799,22 zł	47,95%	7 018 867,07 zł	11,05%	1 617 170,69 zł	52,05%	7 619 932,15 zł	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"			0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	- zł			22 012,72 zł	
2. RAZEM STAN "SIROUWY" NAZIEMIA			4,12%	5 084 135,35 zł	89,54%	4 552 541,97 zł	- zł			531 593,38 zł	
2.1.	konstrukcja ścian nadziemni	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł		- zł		- zł	
	parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł		- zł		- zł	
	I piętro	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł		- zł		- zł	
	II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł		- zł		- zł	
	III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł		- zł		- zł	
	atriki, korytarz	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł		- zł		- zł	
2.2.	konstrukcja stropów nadziemni	1,66%	2 061 364,02 zł	100,00%	2 061 364,02 zł	- zł		- zł		- zł	
	a nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł		- zł		- zł	
	b nad I piętrem	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł		- zł		- zł	
	c nad II piętrem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł		- zł		- zł	

28	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z ORGBUD****	
29	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Pokrycia dachowe" z ORGBUD****	
30	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****	
31	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****	
32	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD****	
33	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Stolaria okienna" z ORGBUD****	
34	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Stolaria drzwiowa" z ORGBUD****	
35	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****	
36	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Elewacje wraz z ociepleniem" z ORGBUD****	
37	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****	
38	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Elementy blusarsko-kowalskie" z ORGBUD****	
39	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****	
40	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****	
41	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****	
42	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje sanitarne" z ORGBUD****	
43	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje wentylacyjne" z ORGBUD****	
44	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
45	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
47	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
48	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
49	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
50	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
51	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
52	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
53	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
54	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
55	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
56	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
57	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
58	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
59	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
60	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
61	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
62	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
63	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
64	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
65	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
66	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
67	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
68	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
69	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
70	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
71	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
72	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
73	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
74	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
75	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
76	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
77	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
78	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
79	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
80	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
81	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
82	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
83	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
84	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
85	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
86	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
87	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
88	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
89	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
90	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
91	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
92	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
93	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
94	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
95	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
96	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
97	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
98	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
99	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
100	PODLOGA WALORYZACJI, wskaznik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	

	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Pokrycia dachowe" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolaria okienna" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolaria drzwiowa" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy blusarko-kowaliskie" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
	PODLOGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
	PODLOG

Okres rozliczeniowy												
wrzesień 24												
Narastająco												
Udział Procentowy			Wartość		%		wartość		%		Pozostało do rozliczenia	
d nad III piętrzem			500 798,66 zł		100,00%		500 798,66 zł		-		-	
2.3.	konstrukcja schodów		0,41%		100,00%		500 798,66 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
2.4.	konstrukcja dachu		0,22%		100,00%		267 837,87 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem		0,31%		100,00%		386 450,56 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"			0,78%		45,00%		434 940,03 zł		45,00%		531 593,38 zł	
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu		5,08%		20,60%		1 230 615,67 zł		15,00%		22 336,72 zł	
3.2.	tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), prze		0,36%		95,00%		424 397,60 zł		25,00%		819 838,35 zł	
3.3.	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), prze		0,89%		25,00%		273 279,45 zł		75,00%		-	
3.4.	stolarzka okienna		0,22%		90,00%		592 938,62 zł		10,00%		65 882,07 zł	
3.5.	stolarzka drzwiowa i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe		0,53%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">425 630,65 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">425 630,65 zł</td>		100,00%		425 630,65 zł	
3.6.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), prze		0,35%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">1 182 609,31 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">1 182 609,31 zł</td>		100,00%		1 182 609,31 zł	
3.7.	elementy flusarsko-kowalskie		0,96%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">-</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">-</td>		100,00%		-	
3.8.	roboty malarskie		0,16%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">340 061,38 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">340 061,38 zł</td>		100,00%		340 061,38 zł	
3.9.	elewacje wraz z ociepleniem		0,28%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">276 765,19 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">276 765,19 zł</td>		100,00%		276 765,19 zł	
4.1.	różne pozostałe, w tym: windy		0,22%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">1 162 380,56 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">1 162 380,56 zł</td>		100,00%		1 162 380,56 zł	
4.2.	konstrukcja stropów nadziemia		0,94%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">679 994,13 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">679 994,13 zł</td>		100,00%		679 994,13 zł	
4.3.	instalacje elektryczne		0,55%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">-</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">-</td>		100,00%		-	
4.4.	instalacje teletechniczne		0,53%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">-</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">-</td>		100,00%		-	
4.5.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,38%		21,44%		570 687,15 zł		78,56%		2 090 827,69 zł	
4.6.	instalacje wentylacyjne		2,16%		15,00%		98 768,13 zł		85,00%		559 686,07 zł	
4.7.	instalacje c.o.		0,53%		25,00%		168 150,88 zł		75,00%		504 452,65 zł	
4.8.	instalacje elektryczne		0,36%		4,00%		17 941,60 zł		96,00%		430 598,44 zł	
4.9.	instalacje teletechniczne		0,47%		39,00%		224 646,41 zł		61,00%		351 370,02 zł	
4.10.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,25%		20,00%		61 180,13 zł		80,00%		244 720,51 zł	
4.11.	instalacje wentylacyjne		0,25%		60,97%		2 354 987,13 zł		39,03%		1 507 345,56 zł	
4.12.	instalacje c.o.		0,75%		97,63%		906 590,05 zł		2,37%		22 012,72 zł	
4.13.	instalacje elektryczne		0,82%		97,40%		939 504,39 zł		11,41%		77 322,67 zł	
4.14.	instalacje teletechniczne		0,23%		100,00%		282 389,90 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.15.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,06%		100,00%		74 610,95 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.16.	instalacje wentylacyjne		0,06%		100,00%		69 859,55 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.17.	instalacje c.o.		0,05%		100,00%		60 004,29 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.18.	instalacje elektryczne		0,05%		100,00%		60 004,29 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.19.	instalacje teletechniczne		0,02%		100,00%		17 910,82 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.20.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,33%		100,00%		410 272,80 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.21.	instalacje wentylacyjne		0,09%		100,00%		106 782,93 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.22.	instalacje c.o.		0,08%		100,00%		102 974,94 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.23.	instalacje elektryczne		0,08%		100,00%		100 355,20 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.24.	instalacje teletechniczne		0,08%		100,00%		100 159,73 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.25.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,04%		100,00%		53 567,57 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.26.	instalacje wentylacyjne		0,06%		100,00%		77 290,11 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.27.	instalacje c.o.		0,16%		60,00%		115 984,01 zł		40,00%		77 322,67 zł	
4.28.	instalacje elektryczne		1,06%		25,36%		330 422,78 zł		74,64%		972 284,34 zł	
4.29.	instalacje teletechniczne		0,07%		100,00%		89 346,86 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.30.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,18%		50,00%		109 311,78 zł		50,00%		109 311,78 zł	
4.31.	instalacje wentylacyjne		0,03%		100,00%		131 764,14 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.32.	instalacje c.o.		0,11%		100,00%		131 764,14 zł		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.33.	instalacje elektryczne		0,08%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">98 222,46 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">98 222,46 zł</td>		100,00%		98 222,46 zł	
4.34.	instalacje teletechniczne		0,22%		- <td colspan="2">-<td colspan="2">100,00%</td><td colspan="2">272 909,84 zł</td></td>		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">272 909,84 zł</td>		100,00%		272 909,84 zł	
4.35.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,04%		45 114,82 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">272 909,84 zł</td>		100,00%		272 909,84 zł	
4.36.	instalacje wentylacyjne		0,06%		68 012,28 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">68 012,28 zł</td>		100,00%		68 012,28 zł	
4.37.	instalacje c.o.		0,05%		55 353,04 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">55 353,04 zł</td>		100,00%		55 353,04 zł	
4.38.	instalacje elektryczne		0,19%		232 476,11 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">232 476,11 zł</td>		100,00%		232 476,11 zł	
4.39.	instalacje teletechniczne		0,11%		135 998,83 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">135 998,83 zł</td>		100,00%		135 998,83 zł	
4.40.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,08%		93 494,96 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">93 494,96 zł</td>		100,00%		93 494,96 zł	
4.41.	instalacje wentylacyjne		0,50%		614 195,74 zł		29,06%		70,94%		435 725,83 zł	
4.42.	instalacje c.o.		0,12%		151 950,97 zł		29,00%		71,00%		107 885,19 zł	
4.43.	instalacje elektryczne		0,13%		155 216,20 zł		35,00%		65,00%		100 890,53 zł	
4.44.	instalacje teletechniczne		0,08%		103 509,24 zł		- <td colspan="2">100,00%</td> <td colspan="2">103 509,24 zł</td>		100,00%		103 509,24 zł	
4.45.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,11%		132 926,87 zł		39,00%		61,00%		81 085,39 zł	
4.46.	instalacje wentylacyjne		0,06%		70 582,46 zł		40,00%		60,00%		42 355,48 zł	
4.47.	instalacje c.o.		3,43%		4 224 793,62 zł		63,47%		36,53%		1 543 140,46 zł	
4.48.	instalacje elektryczne		0,75%		928 602,77 zł		97,63%		2,37%		22 012,72 zł	
4.49.	instalacje teletechniczne		0,98%		1 207 482,14 zł		93,35%		6,65%		80 343,09 zł	
4.50.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,27%		335 338,00 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.51.	instalacje wentylacyjne		0,07%		88 600,50 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.52.	instalacje c.o.		0,07%		82 958,21 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.53.	instalacje elektryczne		0,06%		71 255,10 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.54.	instalacje teletechniczne		0,06%		71 255,10 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.55.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,02%		21 269,09 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.56.	instalacje wentylacyjne		0,40%		487 198,95 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.57.	instalacje c.o.		0,10%		126 804,73 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.58.	instalacje elektryczne		0,10%		122 282,74 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.59.	instalacje teletechniczne		0,40%		119 171,80 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.60.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,10%		118 939,68 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.61.	instalacje wentylacyjne		0,05%		63 611,49 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.62.	instalacje c.o.		0,07%		91 782,01 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.63.	instalacje elektryczne		0,19%		229 651,69 zł		65,00%		35,00%		80 343,09 zł	
4.64.	instalacje teletechniczne		1,16%		1 433 566,60 zł		31,26%		68,74%		985 426,60 zł	
4.65.	instalacje sanitarne (wod-kan)		0,08%		95 303,32 zł		100,00%		- <td colspan="2">-</td>		-	
4.66.	instalacje wentylacyjne		0,19%		233 198,46 zł		70,00%		30,00%		69 959,54 zł	
4.67.	instalacje c.o.		0,03%		67 221,98 zł		- <td colspan="2">-<td colspan="2">-</td></td>		- <td colspan="2">-</td>		-	

				Narastająco		Okres rozliczeniowy		Porozostio do rozliczenia	
		Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
3.3.	stolaria okienna	0,13%	156 469,91 zł	100,00%	156 469,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stolaria drzwiowa i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,09%	104 770,62 zł		- zł	- zł	100,00%	104 770,62 zł	34
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,24%	291 103,83 zł		- zł	- zł	100,00%	291 103,83 zł	35
3.6.	izolacje przeciwwilg., ciepłne (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych), prze-	0,04%	48 122,47 zł		- zł	- zł	100,00%	48 122,47 zł	36
3.7.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,06%	72 546,43 zł		- zł	- zł	100,00%	72 546,43 zł	37
3.8.	robota malarskie	0,05%	59 043,24 zł		- zł	- zł	100,00%	59 043,24 zł	38
3.9.	elementy wraź z ociepleniem	0,22%	276 065,38 zł	12,00%	33 127,85 zł	12,00%	88,00%	242 937,53 zł	39
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,12%	146 065,41 zł		- zł	- zł	100,00%	146 065,41 zł	40
4.1.	RAZEM ROBOTA INSTALACJINE	0,09%	111 025,26 zł		- zł	- zł	69,51%	45 358,05 zł	41
4.1.	Instalacje sanitarno (wod-kan)	0,53%	655 142,11 zł	30,49%	199 764,07 zł	13,26%	65,13%	455 358,05 zł	42
4.2.	Instalacje wentylacyjno	0,13%	162 081,03 zł	35,00%	56 728,36 zł	18,00%	65,00%	105 352,67 zł	43
4.3.	Instalacje c.o.	0,13%	165 563,94 zł	25,00%	41 390,99 zł		75,00%	124 172,96 zł	44
4.4.	Instalacje elektryczne	0,09%	110 409,86 zł	16,00%	17 665,58 zł	16,00%	84,00%	92 744,28 zł	45
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,12%	141 788,66 zł	38,00%	53 879,69 zł	7,00%	62,00%	87 908,97 zł	46
4.5.	ROBOTA BUDOWLANIE OBIEKTU WYM.9	0,06%	75 298,62 zł	40,00%	30 119,45 zł	40,00%	60,00%	45 179,17 zł	47
1.1.	RAZEM STAN "ZEROWY"	11,87%	14 638 799,25 zł	56,71%	8 301 121,41 zł	8,72%	43,29%	6 337 677,84 zł	48
2.1.	RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMI	0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	- zł	3,51%	22 012,72 zł	49
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemnych	4,12%	5 084 135,35 zł	93,73%	4 765 179,32 zł	4,18%	6,27%	318 956,03 zł	50
2.2.	Konstrukcja dachu	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	51
2.2.	a parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	52
2.2.	b I piętro	0,28%	349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł	- zł	- zł	- zł	53
2.2.	c II piętro	0,26%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	54
2.2.	d III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	55
2.2.	e attyki, kominy	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	56
2.2.	Konstrukcja stropów nadziemnych	1,66%	2 051 364,02 zł	100,00%	2 051 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	57
2.2.	a nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	58
2.2.	b nad I piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	59
2.2.	c nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	60
2.2.	d nad III piętrzem	0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	61
2.3.	Konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	62
2.4.	Konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	63
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,78%	986 533,41 zł	67,00%	647 577,38 zł	22,00%	212 637,35 zł	318 956,03 zł	64
3.1.	RAZEM ROBOTA STANU "WYKOŃCZENOWEGO"	5,08%	6 266 114,03 zł	30,60%	1 917 365,91 zł	9,99%	625 980,87 zł	4 348 748,12 zł	65
3.1.	ścianki działowe w podziemi, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	66
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%	1 093 117,80 zł	22,00%	240 485,92 zł	5,00%	54 635,89 zł	852 631,88 zł	67
3.2.	izolacje przeciwwilg., ciepłne (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych), prze-	0,22%	273 089,31 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	68
3.3.	stolaria okienna	0,53%	658 820,09 zł	100,00%	658 820,09 zł	- zł	- zł	- zł	69
3.4.	stolaria drzwiowa i inne otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,35%	425 630,65 zł		- zł	- zł	100,00%	425 630,65 zł	70
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 609,31 zł	20,00%	236 521,86 zł	20,00%	80,00%	946 087,45 zł	71
3.5.	izolacje przeciwwilg., ciepłne (z wyłączeniem ścian zewnętrznych, nadziemnych), prze-	0,16%	195 487,54 zł		- zł	- zł	100,00%	195 487,54 zł	72
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,28%	340 081,38 zł	13,00%	44 207,98 zł	13,00%	87,00%	295 853,40 zł	73
3.7.	robota malarskie	0,22%	276 765,19 zł		- zł	- zł	100,00%	276 765,19 zł	74
3.8.	elementy wraź z ociepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	25,00%	290 595,14 zł	25,00%	75,00%	871 785,42 zł	75
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,55%	679 994,13 zł		- zł	- zł	100,00%	679 994,13 zł	76
4.1.	RAZEM ROBOTA INSTALACJINE	0,38%	467 474,80 zł		- zł	- zł	61,92%	1 647 960,97 zł	77
4.1.	Instalacje sanitarno (wod-kan)	2,16%	2 661 514,87 zł	38,08%	1 013 553,90 zł	16,46%	438 020,88 zł	1 647 960,97 zł	78
4.2.	Instalacje wentylacyjno	0,53%	658 454,21 zł	43,00%	283 135,31 zł	21,00%	138 275,38 zł	375 318,90 zł	79
4.3.	Instalacje c.o.	0,55%	672 603,54 zł	32,00%	215 233,13 zł		68,00%	457 370,41 zł	80
4.4.	Instalacje elektryczne	0,36%	448 540,05 zł	33,00%	148 018,22 zł	19,00%	85 222,61 zł	300 521,83 zł	81
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,47%	576 016,43 zł	42,50%	244 806,98 zł	16,00%	92 162,63 zł	331 209,45 zł	82
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	40,00%	122 360,26 zł	40,00%	60,00%	183 540,38 zł	83
5.1.	Ubrzojenie terenu razem:	5,88%	7 254 799,44 zł	6,70%	486 115,11 zł		93,30%	6 768 684,33 zł	84
5.1.1	elektryczne	1,92%	2 366 866,97 zł	20,54%	486 115,11 zł	- zł	79,46%	1 880 751,86 zł	85
5.1.2	teletechniczne	0,30%	363 533,68 zł		- zł	- zł	100,00%	363 533,68 zł	86
5.1.3	centralnego ogrzewania	0,09%	110 090,50 zł		- zł	- zł	100,00%	110 090,50 zł	87
5.1.4	wodociągowe	0,60%	740 286,05 zł	32,50%	240 592,97 zł	- zł	67,50%	499 693,08 zł	88
5.1.5	kanalizacyjne	0,16%	196 002,65 zł	32,50%	63 700,86 zł	- zł	67,50%	132 301,79 zł	89
5.2.	Drugi, żłardzy, chłodni wentylacyjno, itp.	0,78%	955 954,09 zł	19,00%	181 821,28 zł	- zł	81,00%	775 132,81 zł	90
5.3.	Ustratowanie terenu	2,92%	3 601 810,45 zł		- zł	- zł	100,00%	3 601 810,45 zł	91
5.4.	DPA, oświetlenie terenu, place zabaw, siłownie zabaw, śmietniki	0,38%	465 076,86 zł		- zł	- zł	100,00%	465 076,86 zł	92
5.4.	Dokupienie materiału, uruchomienie urządzeń, szkolenia	0,67%	821 045,16 zł		- zł	- zł	100,00%	821 045,16 zł	93
6.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO	0,91%	1 122 791,38 zł		- zł	- zł	100,00%	1 122 791,38 zł	94
7.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%	100,00%	123 344 002,74 zł	64,93%	80 090 820,77 zł	6,24%	7 693 133,58 zł	43 253 181,97 zł	95
8.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%		112 348 738,36 zł		77 644 123,12 zł		7 620 834,69 zł	34 594 615,24 zł	96
9.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%		11 546 809,88 zł		2 446 697,65 zł		6 772 270,31 zł	8 246 526,79 zł	97
10.	Podatek VAT w tym:		11 546 809,88 zł		6 772 270,31 zł		626 295,52 zł	4 772 539,57 zł	98
11.	stawka 8%		8 971 839,07 zł		6 211 529,85 zł		609 666,78 zł	2 760 369,22 zł	99
12.	stawka 23%		2 574 970,81 zł		562 740,46 zł		16 628,74 zł	2 012 170,35 zł	100
13.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO		134 890 812,62 zł	64,40%	86 865 091,08 zł	6,17%	8 319 429,10 zł	48 025 721,54 zł	101

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Michał Młynarczyk

upr. bud. nr GW/98, WK/P/E/0006/05

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Michał Młynarczyk

Dyrektor Inwestycyjny

Agnieszka Buczyńska-Piętula

budimex

II RATA



BX2PI8FVS00000572

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82024110001
POZNAN, dnia 14.11.2024

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 12.11.2024

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia:

15-11-2024

Sekr. PTBS.....

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWIU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 19 z dnia 12.11.2024	KPL	1,0000	262 863,09	PLN	262 863,09	23	60 458,51	323 321,60
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 19 z dnia 12.11.2024	KPL	1,0000	6 444 683,81	PLN	6 444 683,81	8	515 574,71	6 960 258,52
Razem:				PLN		6 707 546,90		576 033,22	7 283 580,12
W tym:				PLN		6 444 683,81	8	515 574,71	6 960 258,52
Do zapłaty:				PLN		262 863,09	23	60 458,51	323 321,60
				PLN					7 283 580,12

Termin płatności: 28.11.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy
Słownie do zapłaty: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/ zamówieniem	21.11.2024	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zuzycia		
Stanowisko kosztów :		
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	21.11.2024	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083 - 434 - 22
 Samodzielny Specjalista
 ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
 1504
 Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 21.11.2024
 podpis Agnieszka Buczyńska-Pigula
 Sprawdzono pod względem formalnym
 i rachunkowym dnia
 podpis
 Główny Księgowy
 Zatwierdzono do wypłaty
 zł.
 dnia
 Kierownik

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 19

ZA OKRES: od 01.10.2024 - 31.10.2024
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNĄŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIÓGRÓDZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Ceglowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęcin)

UMOWA:

Okres rozliczeniowy				Narastająco				październik 24				Pozostało do rozliczenia			
Udział Procentowy				Wartość				%				wartość			

				Niesąspójco		Okres rozliczeniowy		Porównanie do rozliczenia	
	Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	
4.3.	Instalacje c.o.	448 540,04 zł	89,00%	399 200,64 zł	- zł	11,00%	49 339,40 zł		46
4.4.	Instalacje elektryczne	576 016,43 zł	90,50%	521 294,87 zł	6,00%	34 560,99 zł	9,50%	54 721,56 zł	47
4.5.	Instalacje teletechniczne	305 900,64 zł	75,00%	232 484,49 zł	9,00%	27 531,06 zł	24,00%	73 416,15 zł	48
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	18,55%	22 885 024,99 zł	79,50%	18 152 666,32 zł	4,91%	1 122 751,23 zł	20,50%	4 692 158,66 zł	7
2. RAZEM STAN "SIŁOWY" NAZIEMIA	4,87%	6 006 827,48 zł	100,00%	6 006 827,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	0,95%	48 326,67 zł	- zł	- zł	15
	a	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16
	b	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17
	c	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18
	d	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19
	e	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20
2.2.	konstrukcja stropów nadziemne	2 061 364,02 zł	100,00%	2 061 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21
	a	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22
	b	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
	c	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24
	d	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
	e	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26
2.3.	konstrukcja schodów	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
2.4.	konstrukcja dachu	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolację, obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrem	966 533,41 zł	100,00%	966 533,41 zł	5,00%	48 326,67 zł	- zł	- zł	29
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"	6,24%	7 599 423,96 zł	65,12%	5 014 015,89 zł	11,49%	885 024,00 zł	34,88%	2 685 404,08 zł	30
3.1.	ściany działowe w podziemiu, nadziemiu	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1 311 741,37 zł	61,00%	800 162,24 zł	28,00%	367 287,58 zł	39,00%	511 579,13 zł	32
	Izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemna), przeci	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
3.3.	stolarstwo okienna	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34
3.4.	stolarstwo drzwiowa i/lub okienna, w tym bramy (wrot) garażowe	654 816,38 zł	39,00%	255 378,99 zł	- zł	- zł	61,00%	399 437,99 zł	35
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1 819 398,94 zł	49,00%	891 505,48 zł	15,00%	272 909,84 zł	51,00%	927 893,46 zł	36
	Izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemna), przeci	300 765,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37
3.6.	elementy żurawko-kowaliskie	408 073,65 zł	78,00%	318 297,45 zł	25,00%	102 018,41 zł	22,00%	89 776,20 zł	38
3.7.	robocizna malarska	332 118,23 zł	30,00%	99 635,47 zł	15,00%	49 817,73 zł	70,00%	232 482,76 zł	39
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	1 162 380,56 zł	90,00%	1 046 142,50 zł	8,00%	92 990,44 zł	10,00%	115 238,06 zł	40
3.9.	inne pozostałe, w tym:	815 982,96 zł	50,00%	407 996,48 zł	- zł	- zł	50,00%	407 996,48 zł	41
	widły	487 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	3,32%	4 094 638,20 zł	50,99%	2 087 883,60 zł	4,63%	189 400,56 zł	49,01%	2 006 754,60 zł	43
4.1.	instalacje sanitarna (wod-kan)	1 013 006,46 zł	64,00%	648 324,13 zł	12,00%	121 560,78 zł	36,00%	364 862,33 zł	44
4.2.	instalacje wentylacyjne	1 034 774,65 zł	40,00%	413 909,86 zł	- zł	- zł	60,00%	620 864,79 zł	45
4.3.	instalacje c.o.	630 061,60 zł	51,00%	351 991,42 zł	- zł	- zł	49,00%	338 130,18 zł	46
4.4.	instalacje elektryczne	888 179,12 zł	58,50%	518 414,79 zł	5,00%	44 308,96 zł	41,50%	367 764,33 zł	47
4.5.	instalacje teletechniczne	470 616,37 zł	33,00%	155 303,40 zł	5,00%	23 530,82 zł	67,00%	315 312,97 zł	48
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4									
1. RAZEM STAN "SIŁOWY" NAZIEMIA	18,55%	22 885 024,99 zł	79,50%	18 288 620,30 zł	5,17%	1 184 217,57 zł	20,08%	4 596 404,71 zł	7
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	5 084 135,35 zł	100,00%	6 006 827,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8
	a	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15
	b	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16
	c	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17
	d	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18
	e	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19
2.2.	konstrukcja stropów nadziemne	2 061 364,02 zł	100,00%	2 061 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20
	a	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21
	b	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22
	c	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
	d	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24
	e	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
2.3.	konstrukcja schodów	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26
2.4.	konstrukcja dachu	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolację, obróbki blacharskie, dachy nad ostatnim piętrem	966 533,41 zł	50,00%	869 880,07 zł	5,00%	48 326,67 zł	10,00%	96 633,34 zł	28
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"	6,24%	7 599 423,96 zł	67,79%	5 219 699,85 zł	13,03%	1 003 282,31 zł	32,21%	2 479 724,13 zł	29
3.1.	ściany działowe w podziemiu, nadziemiu	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1 311 741,37 zł	75,00%	985 806,03 zł	35,00%	459 109,48 zł	25,00%	327 995,34 zł	31
	Izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemna), przeci	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32
3.3.	stolarstwo okienna	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
3.4.	stolarstwo drzwiowa i/lub okienna, w tym bramy (wrot) garażowe	654 816,38 zł	39,00%	255 378,99 zł	- zł	- zł	61,00%	399 437,99 zł	34
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1 819 398,94 zł	57,00%	1 037 057,40 zł	20,00%	363 879,79 zł	43,00%	782 341,54 zł	35
	Izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemna), przeci	300 765,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36
3.6.	elementy żurawko-kowaliskie	408 073,65 zł	40,00%	163 229,46 zł	10,00%	40 807,37 zł	60,00%	244 844,19 zł	37
3.7.	robocizna malarska	332 118,23 zł	50,00%	166 059,12 zł	- zł	- zł	50,00%	166 059,12 zł	38
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	1 162 380,56 zł	87,00%	1 011 271,09 zł	12,00%	139 485,67 zł	13,00%	151 109,47 zł	39
3.9.	inne pozostałe, w tym:	815 982,96 zł	50,00%	407 996,48 zł	- zł	- zł	50,00%	407 996,48 zł	40
	widły	487 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	3,32%	4 094 638,20 zł	50,67%	2 074 610,96 zł	3,24%	132 609,59 zł	49,33%	2 020 027,24 zł	42
4.1.	instalacje sanitarna (wod-kan)	1 013 006,46 zł	60,00%	607 803,88 zł	5,00%	50 650,32 zł	40,00%	405 202,58 zł	43
4.2.	instalacje wentylacyjne	1 034 774,65 zł	33,00%	341 475,63 zł	- zł	- zł	67,00%	669 299,02 zł	44
4.3.	instalacje c.o.	630 061,60 zł	51,00%	351 991,42 zł	- zł	- zł	49,00%	338 130,18 zł	45
4.4.	instalacje elektryczne	888 179,12 zł	65,50%	580 447,32 zł	5,00%	44 308,96 zł	34,50%	305 731,80 zł	46
4.5.	instalacje teletechniczne	470 616,37 zł	41,00%	192 352,71 zł	8,00%	37 649,51 zł	59,00%	277 663,66 zł	47
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	6,81%	8 394 341,31 zł	79,10%	6 669 346,88 zł	5,47%	459 164,75 zł	20,50%	1 704 397,45 zł	7
2. RAZEM STAN "SIŁOWY" NAZIEMIA	0,90%	1 154 017,32 zł	96,47%	1 113 226,26 zł	- zł	- zł	3,53%	40 791,06 zł	8
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	573 604,49 zł	100,00%	573 604,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15
	a	151 553,49 zł	100,00%	151 553,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16
	b	141 802,21 zł	100,00%	141 802,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17
	c	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18
	d	121 883,72 zł	100,00%	121 883,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19
	e	36 381,35 zł	100,00%	36 381,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20
2.2.	konstrukcja stropów nadziemne	833 386,63 zł	100,00%	833 386,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21

46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
7	
8	
15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian nadziemne" z ORGBUD****
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropów nadziemne" z ORGBUD****
23	
24	
25	
26	
27	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja schodów" z ORGBUD****
28	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachów" z ORGBUD****
29	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Pokrycia dachowe" z ORGBUD****
30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarstwo okienne" z ORGBUD****
31	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarstwo drzwiowe" z ORGBUD****
32	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
33	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Izolacje przeciwwilg., ciepłone" z ORGBUD****
34	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy żurawko-kowaliskie" z ORGBUD****
35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****
36	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
37	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
41	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
42	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
49	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
50	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
51	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
52	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
53	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
54	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
55	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
56	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
57	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
58	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
59	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
60	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
61	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
62	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
63	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
64	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
65	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
66	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
67	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
68	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
69	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
70	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
71	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
72	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
73	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
7	

				Okres rozliczeniowy				październik 24				Pozostało do rozliczenia			
				Narastająco		wartość		%		wartość		%		wartość	
				Udział	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
				Procentowy											
2.3.	konstrukcja schodów	a	nad parterem	0,18%	2 16 902,83 zł	100,00%	216 902,83 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
		b	nad I piętrzem	0,17%	209 167,84 zł	100,00%	209 167,84 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24
		c	nad II piętrzem	0,17%	203 848,50 zł	100,00%	203 848,50 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
		d	nad III piętrzem	0,17%	203 449,46 zł	100,00%	203 449,46 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26
2.3.	konstrukcja schodów			0,09%	108 808,14 zł	100,00%	108 808,14 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
				0,13%	156 995,54 zł	100,00%	156 995,54 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem			0,32%	392 654,20 zł	100,00%	392 654,20 zł	100,00%	58 898,13 zł	15,00%	58 898,13 zł	27,51%	- zł	- zł	29
				2,65%	3 270 887,24 zł	72,49%	2 371 011,25 zł	6,09%	199 336,10 zł	6,09%	199 336,10 zł	899 876,00 zł	- zł	- zł	30
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu			0,18%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31
				0,43%	531 984,00 zł	76,00%	404 307,84 zł	15,00%	79 797,60 zł	15,00%	79 797,60 zł	127 676,16 zł	- zł	- zł	32
3.2.	izolacja przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeci			0,16%	195 363,89 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
				0,22%	287 646,91 zł	100,00%	287 646,91 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34
3.4.	stolarka okienna			0,25%	304 489,82 zł	55,00%	167 469,29 zł	55,00%	- zł	- zł	- zł	45,00%	137 020,33 zł	137 020,33 zł	35
				0,69%	846 020,51 zł	59,00%	499 152,10 zł	5,00%	42 301,03 zł	5,00%	42 301,03 zł	346 869,41 zł	- zł	- zł	36
3.6.	elementy żurawko-kowalskie			0,13%	105 496,64 zł	85,00%	140 672,06 zł	85,00%	- zł	- zł	- zł	15,00%	24 824,48 zł	24 824,48 zł	38
				0,11%	134 692,39 zł	50,00%	67 346,20 zł	10,00%	13 469,24 zł	10,00%	13 469,24 zł	67 346,20 zł	- zł	- zł	39
3.8.	elewacja wraz z ociepleniem			0,38%	472 217,10 zł	90,00%	424 995,39 zł	10,00%	47 221,71 zł	10,00%	47 221,71 zł	47 221,71 zł	- zł	- zł	40
				0,27%	330 930,47 zł	55,00%	182 011,76 zł	5,00%	16 546,52 zł	5,00%	16 546,52 zł	148 918,71 zł	- zł	- zł	41
3.9.	inne pozostałe, w tym:			0,15%	189 911,64 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42
				1,54%	1 904 006,75 zł	59,89%	1 140 276,37 zł	10,55%	200 930,52 zł	10,55%	200 930,52 zł	763 730,39 zł	- zł	- zł	43
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)			0,38%	471 048,00 zł	75,00%	353 286,00 zł	18,00%	84 798,64 zł	18,00%	84 798,64 zł	117 763,00 zł	- zł	- zł	44
				0,39%	481 170,21 zł	50,00%	240 585,11 zł	50,00%	- zł	- zł	- zł	50,00%	240 585,11 zł	240 585,11 zł	45
4.3.	instalacje elektryczne			0,26%	320 878,64 zł	43,00%	137 977,82 zł	25,00%	80 219,66 zł	25,00%	80 219,66 zł	182 900,82 zł	- zł	- zł	46
				0,33%	412 073,29 zł	71,50%	294 632,40 zł	5,00%	20 603,66 zł	5,00%	20 603,66 zł	117 440,89 zł	- zł	- zł	47
4.5.	instalacje teletechniczne			0,18%	218 896,81 zł	52,00%	113 795,04 zł	7,00%	15 318,56 zł	7,00%	15 318,56 zł	105 041,57 zł	- zł	- zł	48
				31,87%	14 638 799,22 zł	52,62%	7 703 416,44 zł	4,68%	684 549,36 zł	4,68%	684 549,36 zł	6 935 382,78 zł	- zł	- zł	7
1.1.RAZEM STAN "ZEROWY"	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6			0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	96,49%	- zł	- zł	- zł	3,51%	22 012,72 zł	22 012,72 zł	8
				4,12%	5 084 135,35 zł	97,15%	4 939 155,34 zł	97,15%	386 613,36 zł	2,85%	386 613,36 zł	144 980,01 zł	- zł	- zł	15
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia			1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16
		a	parter	0,38%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17
2.2.	konstrukcja strópów nadziemia			1,66%	2 051 364,02 zł	100,00%	2 051 364,02 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22
		a	nad parterem	0,38%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
2.3.	konstrukcja dachu			0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
				0,31%	386 450,66 zł	100,00%	386 450,66 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem			0,78%	966 533,41 zł	85,00%	821 553,40 zł	40,00%	386 613,36 zł	15,00%	386 613,36 zł	144 980,01 zł	- zł	- zł	29
				5,08%	6 266 114,03 zł	23,75%	1 488 146,24 zł	5,00%	197 530,57 zł	76,25%	197 530,57 zł	4 777 967,79 zł	- zł	- zł	30
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu			0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31
				0,89%	1 093 117,80 zł	35,00%	382 591,23 zł	10,00%	109 311,78 zł	65,00%	109 311,78 zł	710 526,57 zł	- zł	- zł	32
3.2.	tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:			0,22%	273 089,31 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
				0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	100,00%	65 882,07 zł	10,00%	65 882,07 zł	- zł	- zł	- zł	34
3.4.	stolarka okienna			0,35%	425 630,65 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35
				0,96%	1 182 609,31 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36
3.6.	elementy żurawko-kowalskie			0,16%	195 487,54 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37
				0,28%	340 061,38 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38
3.7.	roboty malarskie			0,22%	276 785,19 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39
				0,94%	1 162 380,56 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40
3.9.	inne pozostałe, w tym:			0,55%	679 984,13 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	41
				0,38%	467 474,80 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)			2,16%	2 661 514,84 zł	25,21%	671 092,58 zł	74,75%	100 405,43 zł	74,75%	100 405,43 zł	1 990 422,26 zł	- zł	- zł	43
4.2.	instalacje elektryczne			0,53%	659 454,20 zł	19,00%	125 106,30 zł	4,00%	26 338,17 zł	81,00%	26 338,17 zł	533 347,90 zł	- zł	- zł	44
4.3.	instalacje c.o.			0,55%	672 603,53 zł	25,00%	168 150,88 zł	75,00%	- zł	- zł	- zł	504 452,65 zł	- zł	- zł	45
4.4.	instalacje elektryczne			0,47%	576 016,43 zł	44,00%	253 447,23 zł	5,00%	28 800,87 zł	56,00%	28 800,87 zł	322 569,20 zł	- zł	- zł	47
4.5.	instalacje teletechniczne			0,25%	305 900,64 zł	26,00%	79 534,17 zł	6,00%	18 354,04 zł	74,00%	18 354,04 zł	226 366,47 zł	- zł	- zł	48
1.1.RAZEM STAN "ZEROWY"	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-7			3,13%	3 862 332,69 zł	66,97%	2 586 444,69 zł	5,99%	231 457,55 zł	33,03%	231 457,55 zł	1 275 888,00 zł	- zł	- zł	7
				0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	97,63%	- zł	- zł	- zł	22 012,72 zł	- zł	- zł	8
2.1.	konstrukcja ścian nadziemia			0,82%	1 016 827,06 zł	95,25%	969 500,39 zł	2,95%	28 996,00 zł	4,75%	28 996,00 zł	46 926,67 zł	- zł	- zł	15
		a	parter	0,23%	282 389,90 zł	100,00%	282 389,90 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16
2.2.	konstrukcja strópów nadziemia			0,33%	410 272,80 zł	100,00%	410 272,80 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22
		a	nad parterem	0,09%	108 782,93 zł	100,00%	108 782,93 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23
2.3.	konstrukcja dachu			0,08%	102 974,94 zł	100,00%	102 974,94 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24
				0,08%	100 355,20 zł	100,00%	100 355,20 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25
2.4.	konstrukcja schodów			0,04%	53 567,57 zł	100,00%	53 567,57 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26
				0,06%	77 290,11 zł	100,00%	77 290,11 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacja), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem			0,16%	193 306,66 zł	75,00%	144 980,01 zł	15,00%	28 996,00 zł	25,00%	28 996,00 zł	48 326,67 zł	- zł	- zł	28
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu			1,06%	1 302 707,12 zł	34,96%	455 384,02 zł	9,59%	124 961,24 zł	65,04%	124 961,24 zł	847 323,10 zł	- zł	- zł	29
				0,07%	89 346,86 zł	100,00%	89 346,86 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30
3.2.	tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:			0,18%	218 623,56 zł	60,00%	131 174,14 zł	10,00%	21 862,36 zł	40,00%	21 862,36 zł	87 449,42 zł	- zł	- zł	31
				0,05%	63 020,61 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32
3.3.	stolarka okienna			0,11%	131 764,14 zł	100,00%	131 764,14 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33
									- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34

W- M

				Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
				październik 24			
	Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%
3.4.	stolaria drzwiowa i linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,08%	98 222,46 zł	- zł	- zł	100,00%	98 222,46 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,22%	272 908,84 zł	25,00%	68 227,46 zł	75,00%	204 681,38 zł
	izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemni), przedł.	0,04%	45 114,82 zł				
3.6.	elementy szuwaro-kowalskie	0,06%	68 012,28 zł	- zł	- zł	100,00%	68 012,28 zł
3.7.	roboty malarskie	0,05%	55 353,04 zł	- zł	- zł	100,00%	55 353,04 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,19%	232 478,11 zł	15,00%	34 871,42 zł	85,00%	197 606,69 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,11%	135 998,83 zł	- zł	- zł	100,00%	135 998,83 zł
	windy	0,08%	83 484,96 zł				
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,50%	614 195,74 zł	41,88%	255 970,23 zł	58,32%	358 225,51 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,12%	151 950,97 zł	49,00%	74 455,98 zł	51,00%	77 494,99 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,13%	155 216,20 zł	35,00%	54 325,67 zł	65,00%	100 890,53 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,08%	103 509,24 zł	35,00%	36 228,23 zł	65,00%	67 281,01 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,11%	132 928,87 zł	44,00%	58 487,82 zł	56,00%	74 439,05 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,06%	70 692,46 zł	46,00%	32 472,53 zł	54,00%	38 119,93 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIĘKTU MW-3				69,29%	2 977 163,83 zł	30,71%	1 297 619,81 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 590,05 zł	2,37%	22 012,72 zł
2. RAZEM STAN "SZYBOWY" NAZIEMIĄ		0,98%	1 207 482,14 zł	97,15%	1 173 048,39 zł	2,85%	34 432,75 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemni	0,27%	335 338,00 zł	100,00%	335 338,00 zł	- zł	- zł
	a parter	0,07%	88 600,50 zł	100,00%	88 600,50 zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,07%	82 958,21 zł	100,00%	82 958,21 zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,06%	71 255,10 zł	100,00%	71 255,10 zł	- zł	- zł
	e attyki, kominy	0,02%	21 269,09 zł	100,00%	21 269,09 zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemni	0,40%	487 198,96 zł	100,00%	487 198,96 zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,10%	128 804,73 zł	100,00%	128 804,73 zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,10%	122 282,74 zł	100,00%	122 282,74 zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,10%	119 171,80 zł	100,00%	119 171,80 zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,10%	118 939,68 zł	100,00%	118 939,68 zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,05%	63 611,49 zł	100,00%	63 611,49 zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,07%	91 782,01 zł	100,00%	91 782,01 zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem	0,19%	229 551,89 zł	85,00%	195 118,94 zł	20,00%	45 910,34 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZONOWEGO"		1,16%	1 433 566,60 zł	41,11%	589 292,80 zł	9,85%	141 152,80 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,08%	95 303,32 zł	100,00%	95 303,32 zł	- zł	- zł
3.2.	tyrki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,19%	233 198,46 zł	75,00%	174 898,85 zł	5,00%	11 659,92 zł
	izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemni), przedł.	0,05%	67 221,98 zł				
3.3.	stolarka okienna	0,13%	156 469,91 zł	100,00%	156 469,91 zł	- zł	- zł
3.4.	stolarka drzwiowa i linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,09%	104 770,62 zł	- zł	- zł	100,00%	104 770,62 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,24%	291 103,83 zł	35,00%	101 886,34 zł	35,00%	189 217,49 zł
	izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemni), przedł.	0,04%	48 122,47 zł				
3.6.	elementy szuwaro-kowalskie	0,06%	72 546,43 zł	- zł	- zł	100,00%	72 546,43 zł
3.7.	roboty malarskie	0,05%	59 043,24 zł	- zł	- zł	100,00%	59 043,24 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,22%	278 085,38 zł	22,00%	60 734,38 zł	78,00%	215 351,00 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,12%	145 065,41 zł	- zł	- zł	100,00%	145 065,41 zł
	windy	0,09%	111 025,26 zł				
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,53%	655 142,11 zł	39,42%	258 231,59 zł	8,92%	58 447,52 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,13%	162 081,03 zł	53,00%	85 902,95 zł	18,00%	29 174,59 zł
4.2.	instalacje wentylacyjne	0,13%	165 563,94 zł	25,00%	41 390,99 zł	75,00%	124 172,96 zł
4.3.	instalacje c.o.	0,09%	110 409,86 zł	32,00%	35 331,16 zł	16,00%	17 665,58 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,12%	141 786,66 zł	43,00%	60 959,12 zł	5,00%	7 089,43 zł
4.5.	instalacje telekomunikacyjne	0,06%	75 298,62 zł	46,00%	34 637,37 zł	6,00%	4 517,92 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIĘKTU MW-9				66,07%	9 671 724,73 zł	9,36%	1 370 603,31 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł	3,51%	22 012,72 zł
2. RAZEM STAN "SZYBOWY" NAZIEMIĄ		4,12%	5 084 135,35 zł	95,82%	4 871 498,00 zł	2,09%	106 318,68 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemni	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł
	a parter	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,28%	349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł
	e attyki, kominy	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemni	1,66%	2 051 364,02 zł	100,00%	2 051 364,02 zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 533,41 zł	78,00%	753 896,06 zł	11,00%	106 318,68 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZONOWEGO"		5,08%	6 266 114,03 zł	50,02%	3 134 495,69 zł	19,42%	1 217 129,77 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł
3.2.	tyrki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%	1 093 117,80 zł	36,00%	393 522,41 zł	14,00%	153 036,49 zł
	izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemni), przedł.	0,22%	273 089,31 zł				
3.3.	stolarka okienna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł
3.4.	stolarka drzwiowa i linia otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,35%	425 630,65 zł	28,00%	119 176,58 zł	28,00%	119 176,58 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 609,31 zł	31,00%	366 608,99 zł	11,00%	130 087,02 zł
	izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn., nadziemni), przedł.	0,16%	195 497,54 zł				
3.6.	elementy szuwaro-kowalskie	0,28%	340 061,36 zł	13,00%	44 207,98 zł	87,00%	295 853,40 zł
3.7.	roboty malarskie	0,22%	276 765,19 zł	- zł	- zł	100,00%	276 765,19 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	60,00%	697 428,34 zł	40,00%	464 952,22 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,55%	679 994,13 zł	60,00%	407 996,48 zł	40,00%	271 997,65 zł
	windy	0,38%	487 474,80 zł				
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		2,16%	2 661 514,87 zł	39,85%	1 060 708,75 zł	1,77%	47 154,86 zł
4.1.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	658 454,21 zł	43,00%	283 135,31 zł	- zł	- zł
				69,29%	2 977 163,83 zł	30,71%	1 297 619,81 zł
				97,63%	906 590,05 zł	2,37%	22 012,72 zł
				97,15%	1 173 048,39 zł	2,85%	34 432,75 zł
				100,00%	335 338,00 zł	- zł	- zł
				100,00%	88 600,50 zł	- zł	- zł
				100,00%	82 958,21 zł	- zł	- zł
				100,00%	71 255,10 zł	- zł	- zł
				100,00%	71 255,10 zł	- zł	- zł
				100,00%	21 269,09 zł	- zł	- zł
				100,00%	487 198,96 zł	- zł	- zł
				100,00%	128 804,73 zł	- zł	- zł
				100,00%	122 282,74 zł	- zł	- zł
				100,00%	119 171,80 zł	- zł	- zł
				100,00%	118 939,68 zł	- zł	- zł
				100,00%	63 611,49 zł	- zł	- zł
				100,00%	91 782,01 zł	- zł	- zł
				85,00%	195 118,94 zł	20,00%	45 910,34 zł
				41,11%	589 292,80 zł	9,85%	141 152,80 zł
				100,00%	95 303,32 zł	- zł	- zł
				75,00%	174 898,85 zł	5,00%	11 659,92 zł
				100,00%	156 469,91 zł	- zł	- zł
				- zł	- zł	100,00%	104 770,62 zł
				35,00%	101 886,34 zł	35,00%	101 886,34 zł
				- zł	- zł	100,00%	72 546,43 zł

Okres rozliczeniowy													
Narastająco						październik 24							
Udział Procentowy			Wartość	%	wartość	Pozostałe do rozliczenia			wartość				
GR	4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,54 zł	32,00%	215 233,13 zł		- zł	68,00%	457 370,41 zł	45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD****	
GR	4.3.	Instalacje c.o.	0,36%	448 540,05 zł	33,00%	148 018,22 zł		- zł	67,00%	300 521,83 zł	46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
	4.4.	Instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	47,50%	273 607,80 zł	5,00%	28 800,82 zł	52,50%	302 408,63 zł	47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
	4.5.	Instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	45,00%	140 714,29 zł	6,00%	18 354,04 zł	54,00%	165 186,35 zł	48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
	5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU			5,88%	7 254 799,44 zł	9,33%	676 679,31 zł		190 564,20 zł	90,67%	6 578 120,13 zł	217	PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD****
	5.1.	Uzbrojenie terenu razem:	1,92%	2 366 866,97 zł	28,59%	676 679,31 zł		190 564,20 zł	71,41%	1 690 187,66 zł	218		
	5.1.1	elektryczne	0,30%	363 533,68 zł		- zł		- zł	100,00%	363 533,68 zł	219		
	5.1.2	teletechniczne	0,09%	110 090,50 zł		- zł		- zł	100,00%	110 090,50 zł	220		
	5.1.3	centralnego ogrzewania	0,60%	740 286,05 zł	36,50%	270 204,41 zł	4,00%	29 611,44 zł	63,50%	470 081,64 zł	221		
	5.1.4	wodociągowe	0,16%	196 002,65 zł	36,50%	71 540,97 zł	4,00%	7 840,11 zł	63,50%	124 461,68 zł	222		
	5.1.5	fawalizacji (ugłospołownia lub antłarna i deszczowa)	0,78%	956 954,09 zł	35,00%	334 933,93 zł	16,00%	153 112,65 zł	65,00%	622 020,16 zł	223		
	5.2.	Drogi, jazdy, chodniki wewnętrzne i ścieżki, itp.	2,92%	3 601 810,45 zł		- zł		- zł	100,00%	3 601 810,45 zł	224		
	5.3.	Ukształtowanie terenu	0,38%	465 076,86 zł		- zł		- zł	100,00%	465 076,86 zł	225		
	5.4.	DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, słowniki, śmieciarki	0,67%	821 045,16 zł		- zł		- zł	100,00%	821 045,16 zł	226		
	6.	Dokumentacja powykonawcza, uruchomienie urządzeń, szkolenia	0,91%	1 122 791,38 zł		- zł		- zł	100,00%	1 122 791,38 zł	228	PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD****	
	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO			100,00%	123 344 002,74 zł	70,37%	86 798 367,70 zł	5,44%	6 707 546,90 zł	29,63%	36 545 635,04 zł	229	
	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%				112 148 738,36 zł		84 088 806,96 zł		6 444 683,81 zł		28 099 931,40 zł	230	
	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%				11 195 264,38 zł		2 709 560,74 zł		262 863,09 zł		8 485 703,64 zł	231	
	Podatek VAT w tym:				11 546 809,88 zł		7 350 303,53 zł		576 033,22 zł		4 196 506,35 zł	232	
	stawka 8%				8 971 899,07 zł		6 727 104,56 zł		515 574,70 zł		2 244 794,51 zł	233	
	stawka 23%				2 574 910,81 zł		623 198,97 zł		60 458,51 zł		1 951 711,84 zł	234	
	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO				134 890 812,62 zł	69,80%	94 148 671,23 zł	5,40%	7 283 580,12 zł	30,20%	40 742 141,39 zł	235	

ZAMAWIAJĄCY:

mgr inż. Maciej Wawrzyniak
upr. budowlane do kierowania robotami
oraz projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych
nr upr. do kierowania 6/W/98
nr upr. do projektowania WKP/0179/POOE/04

WYKONAWCA:

KIEROWNIK BUDOWY
Mariusz Szarypczak

Inspektor nadzoru Inwestorskiego

Dyrektor Inwestycyjny

Marek Młynarczyk

Agnieszka Buczyńska-Pigula



Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82024120001
POZNAN, dnia 12.12.2024
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPŁA
Data wykonania usługi: 10.12.2024

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnia: 16-12-2024
Skr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

ANK: PKO BANK POLSKI S.A.
konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 20 z dnia 10.12.2024								
	KPL		1,0000	72 298,89	PLN	72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 20 z dnia 10.12.2024								
	KPL		1,0000	5 218 332,17	PLN	5 218 332,17	8	417 466,58	5 635 798,75
Razem:				PLN		5 290 631,06		434 095,32	5 724 726,38
W tym:				PLN		5 218 332,17	8	417 466,58	5 635 798,75
Do zapłaty:				PLN		72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
									5 724 726,38

Termin płatności: 22.12.2024
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści osiem groszy
Słownie do zapłaty: pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści osiem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

DATA: 12.12.2024

Strong 124

Lp.	Nazwa	Wartość	Obrót		Obrót		Obrót		Lp.	Nazwa	Wartość	Obrót		Obrót		Lp.	Nazwa	Wartość	Obrót		Obrót				
			Udział	Procentowy	Wartość	%	Wartość	%				Udział	Procentowy	Wartość	%				Wartość	%	Udział	Procentowy	Wartość	%	
1.	Wartość	445 540,04 zł	0,36%		156 989,01 zł	25,00%	112 135,01 zł	45,00%	291 551,03 zł	65,00%															
2.	Wartość	570 016,43 zł	0,47%		276 487,89 zł	48,00%	23 040,86 zł	4,00%	299 528,54 zł	52,00%															
3.	Wartość	306 900,84 zł	0,25%		116 242,24 zł	38,00%	36 708,08 zł	12,00%	189 658,40 zł	62,00%															
4.	Wartość	2 362 222,86 zł	1,94%		1 632 796,35 zł	69,12%	86 342,27 zł	3,65%	2 309 153,78 zł	97,23%															
5.	Wartość	929 882,77 zł	0,77%		906 589,05 zł	97,52%	-	-	23 293,72 zł	2,48%															
6.	Wartość	1 016 827,06 zł	0,83%		979 185,72 zł	96,32%	37 641,34 zł	3,68%	1 016 827,06 zł	100,00%															
7.	Wartość	282 388,90 zł	0,23%		282 388,90 zł	100,00%	-	-	-	-															
8.	Wartość	74 610,95 zł	0,06%		74 610,95 zł	100,00%	-	-	-	-															
9.	Wartość	68 830,53 zł	0,06%		68 830,53 zł	100,00%	-	-	-	-															
10.	Wartość	60 004,28 zł	0,05%		60 004,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
11.	Wartość	60 004,28 zł	0,05%		60 004,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
12.	Wartość	60 004,28 zł	0,05%		60 004,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
13.	Wartość	17 910,62 zł	0,01%		17 910,62 zł	100,00%	-	-	-	-															
14.	Wartość	419 273,80 zł	0,34%		419 273,80 zł	100,00%	-	-	-	-															
15.	Wartość	106 782,68 zł	0,09%		106 782,68 zł	100,00%	-	-	-	-															
16.	Wartość	102 974,94 zł	0,08%		102 974,94 zł	100,00%	-	-	-	-															
17.	Wartość	100 365,20 zł	0,08%		100 365,20 zł	100,00%	-	-	-	-															
18.	Wartość	100 158,73 zł	0,08%		100 158,73 zł	100,00%	-	-	-	-															
19.	Wartość	83 867,87 zł	0,07%		83 867,87 zł	100,00%	-	-	-	-															
20.	Wartość	77 290,11 zł	0,06%		77 290,11 zł	100,00%	-	-	-	-															
21.	Wartość	183 308,09 zł	0,15%		183 308,09 zł	100,00%	-	-	-	-															
22.	Wartość	1 362 707,12 zł	1,12%		901 188,89 zł	66,16%	43 803,60 zł	3,2%	800 525,53 zł	58,64%															
23.	Wartość	80 345,88 zł	0,07%		80 345,88 zł	100,00%	-	-	-	-															
24.	Wartość	219 823,06 zł	0,18%		142 105,31 zł	64,65%	10 931,18 zł	5,0%	76 516,57 zł	34,35%															
25.	Wartość	63 020,81 zł	0,05%		63 020,81 zł	100,00%	-	-	-	-															
26.	Wartość	131 784,14 zł	0,11%		131 784,14 zł	100,00%	-	-	-	-															
27.	Wartość	80 222,40 zł	0,07%		80 222,40 zł	100,00%	-	-	-	-															
28.	Wartość	272 808,84 zł	0,23%		272 808,84 zł	100,00%	-	-	-	-															
29.	Wartość	45 114,82 zł	0,04%		45 114,82 zł	100,00%	-	-	-	-															
30.	Wartość	88 012,28 zł	0,07%		88 012,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
31.	Wartość	56 353,04 zł	0,05%		56 353,04 zł	100,00%	-	-	-	-															
32.	Wartość	232 476,11 zł	0,19%		232 476,11 zł	100,00%	-	-	-	-															
33.	Wartość	136 888,83 zł	0,11%		136 888,83 zł	100,00%	-	-	-	-															
34.	Wartość	80 494,95 zł	0,07%		80 494,95 zł	100,00%	-	-	-	-															
35.	Wartość	214 195,34 zł	0,18%		214 195,34 zł	100,00%	-	-	-	-															
36.	Wartość	181 980,97 zł	0,15%		181 980,97 zł	100,00%	-	-	-	-															
37.	Wartość	166 216,30 zł	0,14%		166 216,30 zł	100,00%	-	-	-	-															
38.	Wartość	103 506,24 zł	0,09%		103 506,24 zł	100,00%	-	-	-	-															
39.	Wartość	183 828,87 zł	0,15%		183 828,87 zł	100,00%	-	-	-	-															
40.	Wartość	70 862,48 zł	0,06%		70 862,48 zł	100,00%	-	-	-	-															
41.	Wartość	2 362 222,86 zł	1,94%		1 632 796,35 zł	69,12%	86 342,27 zł	3,65%	2 309 153,78 zł	97,23%															
42.	Wartość	929 882,77 zł	0,77%		906 589,05 zł	97,52%	-	-	23 293,72 zł	2,48%															
43.	Wartość	1 016 827,06 zł	0,83%		979 185,72 zł	96,32%	37 641,34 zł	3,68%	1 016 827,06 zł	100,00%															
44.	Wartość	282 388,90 zł	0,23%		282 388,90 zł	100,00%	-	-	-	-															
45.	Wartość	74 610,95 zł	0,06%		74 610,95 zł	100,00%	-	-	-	-															
46.	Wartość	68 830,53 zł	0,06%		68 830,53 zł	100,00%	-	-	-	-															
47.	Wartość	60 004,28 zł	0,05%		60 004,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
48.	Wartość	60 004,28 zł	0,05%		60 004,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
49.	Wartość	60 004,28 zł	0,05%		60 004,28 zł	100,00%	-	-	-	-															
50.	Wartość	17 910,62 zł	0,01%		17 910,62 zł	100,00%	-	-	-	-															
51.	Wartość	419 273,80 zł	0,34%		419 273,80 zł	100,00%	-	-	-	-															
52.	Wartość	106 782,68 zł	0,09%		106 782,68 zł	100,00%	-	-	-	-															
53.	Wartość	102 974,94 zł	0,08%		102 974,94 zł	100,00%	-	-	-	-															
54.	Wartość	100 365,20 zł	0,08%		100 365,20 zł	100,00%	-	-	-	-															
55.	Wartość	100 158,73 zł	0,08%		100 158,73 zł	100,00%	-	-	-	-															
56.	Wartość	83 867,87 zł	0,07%		83 867,87 zł	100,00%	-	-	-	-															
57.	Wartość	77 290,11 zł	0,06%		77 290,11 zł	100,00%	-	-	-	-															
58.	Wartość	183 308,09 zł	0,15%		183 308,09 zł	100,00%	-	-	-	-															
59.	Wartość	1 362 707,12 zł	1,12%		901 188,89 zł	66,16%	43 803,60 zł	3,2%	800 525,53 zł	58,64%															
60.	Wartość	80 345,88 zł	0,07%		80 345,88 zł	100,00%	-	-	-	-															
61.	Wartość	219 823,06 zł	0,18%		142 105,31 zł	64,65%	10 931,18 zł	5,0%	76 516,57 zł	34,35%															
62.	Wartość	63 020,81 zł	0,05%		63 020,81 zł	100,00%	-	-	-	-															
63.	Wartość	131 784,14 zł	0,11%		131 784,14 zł	100,00%	-	-	-	-															
64.	Wartość																								



BX2PI8FVS00000661

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82025010021
POZNAN, dnia 15.01.2025

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 10.01.2025

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIĘDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Spółaczego Sp. z o.o.
Wpłynęło
dnia: 15-01-2025
Skr. PTBS.....

NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW

Lp.	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 21 z dnia 10.01.2025								
	KPL		1,0000	72 298,89	PLN	72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 21 z dnia 10.01.2025								
	KPL		1,0000	3 775 531,37	PLN	3 775 531,37	8	302 042,51	4 077 573,88
				Razem:	PLN	3 847 830,26		318 671,25	4 166 501,51
				W tym:	PLN	3 775 531,37	8	302 042,51	4 077 573,88
					PLN	72 298,89	23	16 628,74	88 927,63
				Do zapłaty:	PLN				4 166 501,51

Termin płatności: 29.01.2025
Sposób płatności: Przelew
Słownie brutto: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy
Słownie do zapłaty: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść adnotacji PTBS	Data	Podpis i pieczęć
Zgodnie z umową/zamówieniem	4.2.2025	Krzysztof Bogusiewicz
Wydano do bezpośredniego zużycia		
Stanowisko kosztów:		Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
- budynek		
- koszty wspólne osiedla	30.01.2025	Krzysztof Bogusiewicz
- koszty ogólnozakładowe		
Refakturować na		

083 - 437 - 21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów

Krzysztof Bogusiewicz

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 30.01.2025

podpis W. Z. 3.07.
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia

podpis
Główny Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł. gr.

dnia

Kierownik

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 21

ZA OKRES: od 01.12.2024 - 31.12.2024
ZAMAWIAJĄCY: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNAŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIEMIOGRÓDZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Konkiewicza oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Golecin)

		Okres rozliczeniowy		Nastąpiło		Pozostało do rozliczenia	
		grudzień 24					
	Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	
0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PIACU BUDOWY NETTO							
0.1	2,28%	2 817 673,56 zł	77,28%	2 117 479,21 zł	2,57%	72 298,09 zł	NIE PODLEGA WALORYZACJI
0.2	0,29%	355 380,56 zł	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł	
0.2.a	2,00%	2 462 293,00 zł	74,00%	1 822 086,65 zł	2,94%	72 298,89 zł	
0.2.b	1,74%	2 148 496,00 zł	74,00%	1 589 887,04 zł	3,00%	64 454,88 zł	
0.2.c	0,13%	155 807,00 zł	73,00%	114 469,11 zł	3,00%	4 704,21 zł	
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-1	0,13%	156 990,00 zł	75,00%	117 742,50 zł	2,00%	39 247,50 zł	
	4,82%	5 947 271,37 zł	80,08%	4 762 631,07 zł	4,63%	275 454,71 zł	
	0,24%	295 430,27 zł	97,52%	288 092,70 zł	- zł	- zł	
	1,68%	2 065 430,00 zł	98,10%	2 026 164,58 zł	- zł	- zł	
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"		2 460 385,59 zł	76,35%	1 878 578,66 zł		194 111,53 zł	
3.1.	0,13%	163 802,68 zł	100,00%	163 802,68 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****
3.2.	0,33%	400 809,86 zł	85,00%	340 688,38 zł	15,00%	60 121,48 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.3.	0,09%	115 537,76 zł					
3.4.	0,22%	267 645,91 zł	100,00%	267 645,91 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka okienna" z ORGBUD****
3.5.	0,15%	180 074,51 zł	50,00%	90 037,26 zł	- zł	90 037,26 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD****
3.6.	0,41%	500 334,71 zł	50,00%	250 167,36 zł	20,00%	100 066,94 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.7.	0,07%	82 710,50 zł					
3.8.	0,10%	124 689,17 zł	80,00%	99 751,34 zł	5,00%	6 234,46 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy ślusarsko-kowalskie" z ORGBUD****
3.9.	0,08%	101 480,57 zł	55,00%	55 814,31 zł	15,00%	15 222,09 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
3.10.	0,38%	472 217,10 zł	95,00%	448 606,25 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.11.	0,20%	249 331,18 zł	65,00%	162 065,27 zł	5,00%	12 466,56 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
3.12.	0,15%	189 911,64 zł					
3.13.	0,91%	1 126 025,51 zł	50,60%	569 795,13 zł	7,22%	81 343,18 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.14.	0,23%	278 576,76 zł	39,00%	108 644,94 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
3.15.	0,23%	284 563,03 zł	40,00%	113 825,21 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
3.16.	0,15%	189 768,94 zł	73,00%	138 529,87 zł	35,00%	66 418,43 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
3.17.	0,20%	243 699,26 zł	57,00%	138 908,58 zł	4,00%	9 747,97 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
3.18.	0,11%	129 419,50 zł	54,00%	69 886,53 zł	4,00%	5 176,78 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
3.19.	11,90%	14 672 350,92 zł	95,92%	14 073 671,47 zł	0,73%	106 502,58 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
3.20.	0,54%	660 586,70 zł	98,89%	653 249,13 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
3.21.	4,12%	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	
3.22.	5,08%	6 265 114,03 zł	96,16%	6 025 692,33 zł	0,60%	37 490,45 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.23.	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	
3.24.	0,89%	1 093 117,80 zł	100,00%	1 093 117,80 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.25.	0,22%	273 089,31 zł					
3.26.	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka okienna" z ORGBUD****
3.27.	0,35%	425 630,65 zł	100,00%	425 630,65 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD****
3.28.	0,96%	1 182 609,31 zł	99,00%	1 170 783,22 zł	2,00%	23 652,19 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.29.	0,16%	185 487,54 zł					
3.30.	0,28%	340 061,38 zł	98,00%	333 260,15 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy ślusarsko-kowalskie" z ORGBUD****
3.31.	0,22%	276 785,19 zł	90,00%	249 088,67 zł	5,00%	13 838,26 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
3.32.	0,94%	1 162 390,58 zł	95,00%	1 104 261,53 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.33.	0,55%	679 994,13 zł	80,00%	543 995,30 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
3.34.	0,38%	467 474,80 zł					
3.35.	2,16%	2 661 514,84 zł	86,82%	2 310 594,66 zł	2,59%	69 012,13 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
3.36.	0,53%	658 454,20 zł	85,00%	559 686,07 zł	5,00%	32 922,71 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD****
3.37.	0,58%	672 603,53 zł	80,00%	538 082,82 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD****
3.38.	0,36%	448 540,04 zł	95,00%	426 113,04 zł	6,00%	26 912,40 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
3.39.	0,47%	576 016,43 zł	92,50%	532 815,20 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
3.40.	0,25%	305 900,64 zł	83,00%	253 897,53 zł	3,00%	9 177,02 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
3.41.	18,55%	22 885 024,99 zł	85,71%	19 634 712,00 zł	1,91%	436 625,31 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
3.42.	4,87%	6 006 827,48 zł	100,00%	6 006 827,48 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
3.43.	4,12%	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	
3.44.	6,24%	7 699 423,96 zł	78,41%	6 037 210,58 zł	5,26%	404 783,24 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.45.	0,44%	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	
3.46.	1,06%	1 311 741,37 zł	91,00%	1 193 684,65 zł	15,00%	196 761,21 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****
3.47.	0,34%	420 137,40 zł					PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.48.	0,59%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka okienna" z ORGBUD****
3.49.	0,53%	654 816,38 zł	39,00%	255 376,39 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD****
3.50.	1,48%	1 819 398,94 zł	69,00%	1 255 385,27 zł	5,00%	90 969,95 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.51.	0,24%	300 765,44 zł					
3.52.	0,33%	408 073,65 zł	90,00%	367 266,29 zł	12,00%	48 968,84 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy ślusarsko-kowalskie" z ORGBUD****
3.53.	0,27%	332 118,23 zł	55,00%	182 665,03 zł	10,00%	35 211,82 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
3.54.	0,94%	1 162 380,56 zł	98,00%	1 139 132,95 zł	3,00%	34 871,42 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.55.	0,66%	815 982,95 zł	55,00%	448 796,12 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****
3.56.	0,38%	467 474,80 zł					
3.57.	3,32%	4 094 638,20 zł	60,73%	2 486 556,59 zł	0,78%	31 842,07 zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
3.58.	0,82%	1 013 006,46 zł	64,00%	648 324,13 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD****
3.59.	0,84%	1 034 774,65 zł	50,00%	517 387,33 zł	- zł	- zł	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE							
4.1.							
4.2.							
4.3.							
4.4.							
4.5.							
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-2							
1. RAZEM STAN "ZEROWY"							
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA							
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"							
3.1.							
3.2.							
3.3.							
3.4.							
3.5.							
3.6.							
3.7.							
3.8.							
3.9.							
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE							
4.1.							
4.2.							
4.3.							
4.4.							
4.5.							
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-3							
1. RAZEM STAN "ZEROWY"							
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA							
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKONCZENIOWEGO"							
3.1.							
3.2.							
3.3.							
3.4.							
3.5.							
3.6.							
3.7.							
3.8.							
3.9.							
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE							
4.1.							
4.2.							

				Nastąpiło		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
				wartość	%	wartość	%	wartość	%
4.3.	Instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	76,00%	524 446,82 zł	- zł	24,00%	165 614,78 zł	
4.4.	Instalacje elektryczne	0,72%	888 179,12 zł	66,50%	589 309,11 zł	2,00%	17 723,58 zł	33,50%	296 870,01 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	44,00%	207 071,20 zł	3,00%	14 118,49 zł	56,00%	263 545,17 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4				18,55%	22 885 024,99 zł	88,27%	20 300 359,64 zł	2,44%	649 811,05 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"				4,87%	6 006 827,48 zł	100,00%	6 006 827,48 zł	- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SIŁOWY" NAZIEMNA				4,12%	5 084 135,35 zł	98,10%	4 987 482,01 zł	1,90%	96 653,34 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"				6,24%	7 699 423,96 zł	81,51%	6 272 879,85 zł	5,23%	1 426 544,11 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,44%	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1,06%	1 311 741,37 zł	92,00%	1 206 802,06 zł	2,00%	26 234,83 zł	8,00%	104 939,31 zł
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zew., nadziemna), przedw.	0,34%	420 137,40 zł						
3.3.	ścianka okłonna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stojarka drzwiowa i linia okrowowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	654 816,38 zł	54,00%	353 600,85 zł	15,00%	98 222,46 zł	46,00%	301 215,53 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,48%	1 819 398,94 zł	77,00%	1 400 937,18 zł	10,00%	181 939,89 zł	23,00%	418 461,76 zł
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zew., nadziemna), przeciw-	0,24%	300 765,44 zł						
3.6.	elementy słuszkowo-kowaliskie	0,33%	408 073,65 zł	90,00%	367 266,29 zł	15,00%	61 211,05 zł	10,00%	40 807,37 zł
3.7.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	60,00%	199 270,94 zł	- zł	- zł	40,00%	132 847,29 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 390,56 zł	95,00%	1 104 261,53 zł	3,00%	34 871,47 zł	5,00%	58 119,03 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,66%	815 992,95 zł	55,00%	448 796,12 zł	- zł	- zł	45,00%	367 196,83 zł
	witryny	0,38%	467 474,80 zł						
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE				3,32%	4 094 638,20 zł	71,56%	2 930 213,30 zł	6,04%	247 331,40 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	72,00%	729 364,65 zł	12,00%	121 560,78 zł	28,00%	283 641,81 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,85 zł	69,00%	713 994,51 zł	6,00%	62 086,48 zł	31,00%	320 780,14 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,56%	690 061,60 zł	81,00%	559 949,50 zł	- zł	- zł	19,00%	131 111,70 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,72%	888 179,12 zł	75,50%	669 065,24 zł	4,00%	35 447,16 zł	24,50%	217 113,88 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 616,37 zł	55,00%	258 839,00 zł	6,00%	28 236,98 zł	45,00%	211 777,37 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5				6,81%	8 394 341,31 zł	86,14%	7 330 947,18 zł	2,13%	203 569,34 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"				0,94%	1 154 017,32 zł	96,47%	1 113 226,26 zł	- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SIŁOWY" NAZIEMNA				1,68%	2 065 430,00 zł	100,00%	2 065 430,00 zł	3,53%	40 791,06 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"				2,65%	3 270 887,24 zł	83,63%	2 734 654,55 zł	5,77%	188 767,17 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,18%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	- zł	- zł	16,39%	536 232,68 zł
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,43%	531 984,00 zł	95,00%	505 384,80 zł	9,00%	47 878,56 zł	5,00%	26 599,20 zł
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zew., nadziemna), przeciw-	0,16%	195 363,89 zł						
3.3.	stojarka okłonna	0,22%	267 645,91 zł	100,00%	267 645,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stojarka drzwiowa i linia okrowowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,25%	304 488,62 zł	55,00%	167 469,29 zł	- zł	- zł	45,00%	137 020,33 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,69%	846 020,51 zł	83,00%	702 197,02 zł	14,00%	118 442,87 zł	17,00%	143 823,49 zł
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zew., nadziemna), przeciw-	0,11%	139 653,93 zł						
3.6.	elementy słuszkowo-kowaliskie	0,13%	165 486,54 zł	90,00%	148 946,89 zł	5,00%	8 274,83 zł	10,00%	16 549,65 zł
3.7.	roboty malarskie	0,11%	134 692,39 zł	60,00%	80 815,43 zł	- zł	- zł	40,00%	53 876,96 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,38%	472 217,10 zł	98,00%	462 772,76 zł	3,00%	14 166,51 zł	2,00%	9 444,34 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,27%	330 930,47 zł	55,00%	182 011,76 zł	- zł	- zł	45,00%	148 918,71 zł
	witryny	0,15%	189 911,64 zł						
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE				1,54%	1 904 006,75 zł	69,20%	1 317 636,38 zł	0,78%	14 806,57 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,38%	471 046,00 zł	75,00%	353 286,00 zł	- zł	- zł	25,00%	117 762,00 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,39%	491 170,21 zł	55,00%	264 643,62 zł	- zł	- zł	45,00%	216 526,59 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,26%	320 878,64 zł	73,00%	234 941,41 zł	- zł	- zł	27,00%	86 637,23 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,33%	412 073,29 zł	79,50%	327 598,27 zł	2,00%	8 241,47 zł	20,50%	84 475,02 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,18%	218 836,61 zł	63,00%	137 667,06 zł	3,00%	6 565,10 zł	37,00%	80 969,55 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6				11,87%	14 638 739,22 zł	66,69%	9 762 633,17 zł	7,93%	1 160 138,61 zł
1. RAZEM STAN "ZEROWY"				0,51%	622 095,00 zł	96,43%	605 022,28 zł	- zł	- zł
2. RAZEM STAN "SIŁOWY" NAZIEMNA				4,12%	5 084 135,35 zł	99,05%	5 035 800,68 zł	3,51%	22 017,72 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"				1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a parter	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b II piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e atyki, korytary	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2.	konstrukcja szkieletu nadziemna	1,66%	2 051 364,02 zł	100,00%	2 051 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,43%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.3.	konstrukcja schodów	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.5.	dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, deski nad ostatnim piętrzem	0,78%	966 533,41 zł	95,00%	918 206,74 zł	5,00%	48 326,67 zł	5,00%	48 326,67 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENOWEGO"				5,08%	6 266 114,03 zł	50,42%	3 159 360,11 zł	49,58%	3 106 753,62 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%	1 093 117,80 zł	53,00%	579 352,43 zł	10,00%	109 311,78 zł	47,00%	513 765,37 zł
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zew., nadziemna), przeciw-	0,22%	273 089,31 zł						
3.3.	ścianka okłonna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stojarka drzwiowa i linia okrowowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,35%	425 630,65 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	425 630,65 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 609,31 zł	30,00%	354 782,79 zł	8,00%	94 608,74 zł	70,00%	827 826,52 zł
	izolacje przeciwwilg., ciepłota (z wyłączeniem ścian zew., nadziemna), przeciw-	0,16%	195 487,54 zł						
3.6.	elementy słuszkowo-kowaliskie	0,28%	340 061,38 zł	10,00%	34 006,14 zł	10,00%	34 006,14 zł	90,00%	306 055,24 zł
3.7.	roboty malarskie	0,22%	276 765,19 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	276 765,19 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 162 390,56 zł	70,00%	813 666,39 zł	50,00%	581 190,28 zł	30,00%	348 714,17 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,55%	673 994,13 zł	40,00%	271 997,65 zł	40,00%	271 997,65 zł	60,00%	407 996,48 zł
	witryny	0,38%	467 474,80 zł	36,16%	962 441,80 zł			63,84%	1 699 073,05 zł
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE				2,16%	2 561 514,84 zł	34,00%	223 874,13 zł	66,00%	434 579,77 zł
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,53%	656 464,20 zł	34,00%	223 874,13 zł	- zł	- zł	66,00%	434 579,77 zł
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,53 zł	25,00%	168 150,88 zł	- zł	- zł	75,00%	504 452,65 zł

PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stojarka drzwiowa" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stojarka drzwiowa" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stojarka drzwiowa" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy słuszkowo-kowaliskie" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
PODLEGĄ WALORYZAC	

Okres rozliczeniowy									
Narastająco					grudzień 24				
Udział Procentowy		Wartość		%	wartość	%	wartość	Pozostało do rozliczenia	
								%	wartość
4.3.	Instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	35,00%	156 989,01 zł	- zł	- zł	65,00%	291 551,03 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	50,00%	288 008,22 zł	2,00%	11 520,33 zł	50,00%	288 008,22 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	41,00%	125 419,26 zł	3,00%	9 177,02 zł	59,00%	180 481,38 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIĘKTU MW-7									
1.RAZEM STAN "ZEROWY"		3,13%	3 862 332,69 zł	76,35%	2 950 555,79 zł	7,71%	297 761,29 zł	23,65%	911 776,90 zł
2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		0,75%	928 602,77 zł	97,63%	906 550,05 zł	- zł	- zł	2,37%	22 012,72 zł
		0,82%	1 016 827,06 zł	97,15%	987 831,06 zł	0,95%	9 665,33 zł	2,85%	28 996,00 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	0,23%	282 389,90 zł	100,00%	282 389,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a parter	0,06%	74 610,95 zł	100,00%	74 610,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b I piętro	0,06%	69 859,55 zł	100,00%	69 859,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,05%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,05%	60 004,29 zł	100,00%	60 004,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e atyki, kominy	0,02%	17 910,82 zł	100,00%	17 910,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna	0,33%	410 272,80 zł	100,00%	410 272,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,09%	106 782,93 zł	100,00%	106 782,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	0,08%	102 974,94 zł	100,00%	102 974,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,08%	100 355,20 zł	100,00%	100 355,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,08%	100 159,73 zł	100,00%	100 159,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,04%	53 567,57 zł	100,00%	53 567,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,06%	77 290,11 zł	100,00%	77 290,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolację), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,16%	193 306,68 zł	85,00%	164 310,68 zł	5,00%	9 665,33 zł	15,00%	28 996,00 zł
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"									
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	1,06%	1 302 707,12 zł	60,07%	782 471,05 zł	21,59%	281 284,45 zł	39,93%	520 236,07 zł
3.2.	rynki i wykończenia ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przeciwdziałanie ogniu	0,18%	218 623,56 zł	70,00%	153 036,49 zł	5,00%	10 931,13 zł	30,00%	65 587,07 zł
3.3.	stolarstwo okienne	0,11%	131 764,14 zł	100,00%	131 764,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowe, w tym bramy (wrota) garażowe	0,08%	98 222,46 zł	40,00%	39 288,98 zł	40,00%	39 288,98 zł	60,00%	58 933,48 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przeciwdziałanie ogniu	0,22%	272 909,84 zł	35,00%	95 518,44 zł	10,00%	27 290,98 zł	65,00%	177 391,40 zł
3.6.	elementy flusarsko-kowalskie	0,04%	45 114,82 zł						
3.7.	roboty malarskie	0,06%	68 012,28 zł	60,00%	40 807,37 zł	60,00%	40 807,37 zł	40,00%	27 204,91 zł
3.8.	elewacje wraz z ościepleniem	0,05%	55 363,04 zł		- zł	- zł	- zł	100,00%	55 363,04 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,19%	232 476,11 zł	65,00%	151 109,47 zł	35,00%	81 366,64 zł	35,00%	81 366,64 zł
4.	RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE	0,11%	135 998,83 zł	60,00%	81 599,30 zł	60,00%	81 599,30 zł	40,00%	54 399,53 zł
4.1.	Instalacje sanitarno-wod-kan)	0,08%	99 494,98 zł						
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,50%	624 195,74 zł	44,56%	273 663,63 zł	1,11%	6 811,51 zł	55,44%	340 532,11 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,12%	151 950,97 zł	49,00%	74 455,88 zł	- zł	- zł	51,00%	77 494,99 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,13%	155 216,20 zł	35,00%	54 325,67 zł	- zł	- zł	65,00%	100 890,53 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,08%	103 509,24 zł	35,00%	36 228,23 zł	- zł	- zł	65,00%	67 281,01 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIĘKTU MW-3									
1.RAZEM STAN "ZEROWY"		0,06%	70 592,46 zł	56,00%	39 531,78 zł	4,00%	2 823,70 zł	44,00%	31 060,68 zł
2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		3,43%	4 224 795,62 zł	80,18%	3 387 615,87 zł	4,18%	176 667,71 zł	19,82%	837 177,76 zł
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		0,75%	928 602,77 zł	97,65%	906 550,05 zł	- zł	- zł	2,37%	22 012,72 zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,98%	1 207 482,14 zł	98,10%	1 184 526,97 zł	- zł	- zł	1,90%	22 955,17 zł
3.2.	rynki i wykończenia ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przeciwdziałanie ogniu	1,16%	1 438 566,60 zł	71,67%	1 027 412,89 zł	11,57%	165 813,35 zł	28,33%	406 153,71 zł
3.3.	stolarstwo okienne	0,08%	95 303,32 zł	100,00%	95 303,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.4.	stolarstwo drzwiowe i inne otworowe, w tym bramy (wrota) garażowe	0,19%	233 198,46 zł	85,00%	198 218,69 zł	5,00%	11 659,92 zł	15,00%	34 979,77 zł
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przeciwdziałanie ogniu	0,05%	67 221,88 zł						
3.6.	elementy flusarsko-kowalskie	0,13%	158 469,91 zł	100,00%	156 469,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.7.	roboty malarskie	0,09%	104 770,62 zł	40,00%	41 908,25 zł	- zł	- zł	60,00%	62 862,37 zł
3.8.	elewacje wraz z ościepleniem	0,24%	291 103,83 zł	60,00%	174 662,30 zł	15,00%	43 665,57 zł	40,00%	116 441,53 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,04%	48 122,47 zł						
4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	Instalacje sanitarno-wod-kan)	0,09%	111 025,26 zł						
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,53%	655 142,11 zł	41,07%	269 085,96 zł	1,66%	10 854,36 zł	58,93%	386 056,16 zł
4.3.	Instalacje c.o.	0,13%	162 081,03 zł	53,00%	85 902,95 zł	- zł	- zł	47,00%	76 178,08 zł
4.4.	Instalacje elektryczne	0,13%	165 563,94 zł	25,00%	41 390,99 zł	- zł	- zł	75,00%	124 172,96 zł
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,09%	110 409,86 zł	32,00%	35 331,16 zł	- zł	- zł	68,00%	75 078,70 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIĘKTU MW-9									
1.RAZEM STAN "ZEROWY"		0,06%	75 298,62 zł	51,00%	38 402,30 zł	5,00%	3 764,93 zł	49,00%	36 896,32 zł
2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA		11,87%	14 638 799,25 zł	75,82%	11 099 544,22 zł	3,20%	469 000,77 zł	24,18%	3 539 255,03 zł
2.1.	konstrukcja ścian nadziemna	0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 032,28 zł	- zł	- zł	3,51%	22 012,72 zł
	a parter	4,12%	5 084 135,35 zł	98,10%	4 987 482,01 zł	0,95%	48 326,67 zł	1,90%	96 653,34 zł
	b I piętro	1,15%	1 411 949,49 zł	100,00%	1 411 949,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c II piętro	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d III piętro	0,28%	349 287,74 zł	100,00%	349 287,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e atyki, kominy	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	konstrukcja stropów nadziemna	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a nad parterem	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b nad I piętrzem	1,66%	2 051 384,02 zł	100,00%	2 051 384,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c nad II piętrzem	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d nad III piętrzem	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	konstrukcja schodów	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	konstrukcja dachu	0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.5.	dach - pokrycie (w tym izolację), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrzem	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"									
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,31%	386 460,56 zł	100,00%	386 460,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2.	rynki i wykończenia ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przeciwdziałanie ogniu	0,78%	966 533,41 zł	90,00%	869 880,07 zł	5,00%	48 326,67 zł	10,00%	96 653,34 zł
3.3.	stolarstwo okienne	5,08%	6 286 114,03 zł	69,04%	4 325 921,79 zł	5,77%	361 641,06 zł	30,96%	1 940 192,24 zł
	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	rynki i wykończenia ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), przeciwdziałanie ogniu	0,89%	1 093 117,80 zł	61,00%	666 801,86 zł	10,00%	109 311,78 zł	39,00%	426 315,94 zł
	stolarstwo okienne	0,22%	273 080,31 zł						
		0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Okres rozliczeniowy									
Naruszając					Pozostało do rozliczenia				
Naruszając		Naruszając		Naruszając		Naruszając		Naruszając	
Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
3.4.	siatka drzewna (linia otwarta, w tym bramy (wrota) parzone	0,35%	425 690,65 zł	45,00%	191 539,79 zł	9,00%	38 306,76 zł	55,00%	234 096,86 zł
3.5.	podłoga, podłoga, posadzki, w tym:	0,90%	1 182 609,31 zł	54,00%	638 609,03 zł	10,00%	118 260,33 zł	46,00%	544 000,28 zł
	bojce przesłanki, ciepne (z wyłączeniem scan zewn. nadcięcia) przesłanki	0,18%	185 497,64 zł						
3.6.	elementy słusko-kowalnicze	0,20%	340 081,38 zł	80,00%	272 049,10 zł	7,00%	23 804,30 zł	20,00%	68 012,28 zł
3.7.	robota malarska	0,22%	276 765,19 zł	20,00%	55 353,04 zł	5,00%	13 838,26 zł	80,00%	221 412,15 zł
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 182 380,56 zł	85,00%	988 023,48 zł	5,00%	58 119,03 zł	15,00%	174 357,08 zł
3.9.	inne pozostałe, w tym:	0,55%	679 984,13 zł	60,00%	407 996,48 zł		- zł	40,00%	271 997,65 zł
	windy	0,38%	467 474,80 zł						
4. RAZEM ROBOTA INSTALACYJNE		2,16%	2 661 514,87 zł	44,38%	1 181 118,14 zł	2,22%	59 033,04 zł	55,62%	1 480 396,73 zł
GR	instalacje sanitarne (wzd. kan)	0,53%	668 464,21 zł	43,00%	283 135,11 zł		- zł	57,00%	375 318,90 zł
GR	instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,64 zł	32,00%	215 233,13 zł		- zł	68,00%	457 370,41 zł
GR	instalacje c.o.	0,36%	448 540,05 zł	33,00%	148 018,22 zł		- zł	67,00%	300 521,83 zł
4.4.	instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	61,50%	354 250,10 zł	6,00%	34 560,99 zł	38,50%	221 766,33 zł
4.5.	instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	59,00%	180 481,38 zł	8,00%	24 472,05 zł	41,00%	125 419,26 zł
5. UZROBIENIE I URZĄDZENIE TERENU		5,88%	7 254 799,44 zł	9,33%	676 679,31 zł		- zł	90,67%	6 578 120,13 zł
5.1.	uzbrojenie terenu razem:	1,92%	2 366 866,97 zł	28,59%	676 679,31 zł		- zł	71,41%	1 690 187,66 zł
5.1.1	elektryczne	0,30%	363 533,68 zł		- zł		- zł	100,00%	363 533,68 zł
5.1.2	teletechniczne	0,09%	110 090,50 zł		- zł		- zł	100,00%	110 090,50 zł
5.1.3	centralnego ogrzewania	0,60%	740 286,05 zł	36,50%	270 204,11 zł		- zł	63,50%	470 081,94 zł
5.1.4	wodociągowe	0,16%	196 002,65 zł	36,50%	71 540,97 zł		- zł	63,50%	124 461,68 zł
5.1.5	kanalizacji (ogólnospirarna lub sanitarna i deszczowa)	0,78%	956 954,09 zł	35,00%	334 933,93 zł		- zł	65,00%	622 020,16 zł
5.2.	drogi, ścieżki, chodniki wewnętrzne, itp.	2,92%	3 601 810,45 zł		- zł		- zł	100,00%	3 601 810,45 zł
5.3.	urządzenia terenu	0,38%	465 076,86 zł		- zł		- zł	100,00%	465 076,86 zł
5.4.	DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, słowniki zew., śmietniki	0,67%	821 045,16 zł		- zł		- zł	100,00%	821 045,16 zł
6.	Dokumentacja powykonawcza, uruchomienie urządzeń, szkolenia	0,91%	1 122 791,38 zł		- zł		- zł	100,00%	1 122 791,38 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO		100,00%	112 344 002,74 zł	77,78%	95 936 823,93 zł	3,12%	3 847 830,26 zł	22,22%	27 407 173,81 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 8%			112 348 728,36 zł		99 082 670,41 zł		3 775 591,37 zł		19 066 067,95 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 23%			11 795 264,38 zł		2 854 158,52 zł		72 296,89 zł		8 941 105,86 zł
Podatek VAT w tym:									
	stawka 8%		11 546 809,88 zł		8 103 070,09 zł		318 671,25 zł		3 443 739,79 zł
	stawka 23%		2 248 454,50 zł		656 456,46 zł		16 628,74 zł		1 525 285,44 zł
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO			134 890 812,62 zł	77,13%	104 039 899,02 zł	3,09%	4 166 501,51 zł	22,87%	30 850 913,60 zł

35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Siatka drzewna" z ORGBUD****	
36	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****	
37	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy słusko-kowalnicze" z ORGBUD****	
38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****	
39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacje" z ORGBUD****	
40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****	
41	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
42	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****	
43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****	
44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****	
45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
217	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
218	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
219	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
220	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
221	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
222	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
223	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
224	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
225	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
226	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
227	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
228	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
229	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
230	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
231	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
232	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
233	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
234	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	
235	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****	

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor Inwestycyjny

Agnieszka Nyczewska-Pigula

WYKONAWCA:

mgr inż. Anna Kaja

mgr inż. Anna Kaja
Inspektor nadzoru inwestycyjnego
nr upr. WKP/b298/OWOS/16

Inspektor nadzoru inwestycyjnego
mgr inż. Anna Kaja
nr upr. WKP/b298/OWOS/16

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Andrzej Kowalczyk

upr.bud. nr 6 W/98; WKP/IF-000K/07



BX2PI8FVS00000740

Szanowni Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

FAKTURA VAT NR: 2PI82025030001
POZNAN, dnia 11.03.2025


MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi: 05.03.2025

SPRZEDAWCA:
BUDIMEX S.A.
01-204 WARSZAWA
UL. SIEDMIOGRODZKA 9
NIP: PL5261003187
Nr BDO: 000007414

BANK: PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 69102010680000180200011437
SWIFT: BPKOPLPW



NABYWCA:
POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
60-281 POZNAN
UL. KONFEDERACKA 4
NIP: PL7781225831

Lp.	PKWU	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wal.	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 23 z dnia 05.03.2025								
	KPL		1,0000	1 008 769,61	PLN	1 008 769,61	23	232 017,01	1 240 786,62
2	Roboty budowlano-montażowe zgodnie z umową nr PTBS/29/2023 z dnia 11.04.2023 oraz protokołem zaawansowania prac nr 23 z dnia 05.03.2025								
	KPL		1,0000	3 196 845,32	PLN	3 196 845,32	8	255 747,63	3 452 592,95
	Razem:	PLN				4 205 614,93		487 764,64	4 693 379,57
	W tym:	PLN				3 196 845,32	8	255 747,63	3 452 592,95
		PLN				1 008 769,61	23	232 017,01	1 240 786,62
	Do zapłaty:	PLN							4 693 379,57

Termin płatności: 26.03.2025

Sposób płatności: Przelew

Słownie brutto: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy

Słownie do zapłaty: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy

GTU_BX_roboty bud-mont OMPP

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
otrzymania faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
TOMASZ MISIAK



DYREKTOR KONTRAKTU

Tomasz Misiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym		
Treść umotywalacji PTBS	Data	Podpis i
Zgodność z umową/ zamówieniem	24.03.2025	Samodzielny Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów Krzysztof Bogusiewicz
Wydatki do bezpośredniego zuzycia		
Stanowisko kosztów:		
- bieżące		Samodzielny Specjalista
- koszty wspólne osiedla	24.03.2025	ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
- koszty ogólnozakładowe		Krzysztof Bogusiewicz
Refakturować na		

083-437-21

Samodzielny Specjalista
ds. Rozliczeń Inwestycji i Remontów
Krzysztof Bogusiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 24.03.2025

podpis Agnieszka Buczyńska-Pigula

Sprawdzono pod względem formalnym

i rachunkowym dnia

przez

Czyli, Księgowy

Zatwierdzono do wypłaty

zł.gr.

dnia

Księgownik

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 23

ZA OKRES: od 01.02.2025 - 28.02.2025
ZAMAWIAJĄCY: POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. KONFEDERACKA 4, POZNĄŃ
WYKONAWCA:
BUDIMEX SA, UL. SIĘDMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym kwartał 7MW pomiędzy ulicami Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Moniki Cegłowskiej, Romana Konkwiwica oraz Literacką w Poznaniu (dz. nr geod. 1/82, arkusz 14, obręb Gołęcin)

SEKRETARIAT
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wpłynęło
dnia: 17-03-2025

Sekr. PTBS.

DATA: 05.03.2025

		Udział		Następstwo		Okres rozliczeniowy		Pozostało do rozliczenia	
		Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość
0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PIACU BUDOWY NETTO									
0.1	1. Przetworzenie terenu (inwetcja, etc.)	2,28%	2 817 673,56 zł	82,41%	2 322 076,99 zł	2,57%	72 596,89 zł	17,59%	495 596,57 zł
0.2	2. Zagospodarowanie placu budowy:	0,29%	355 380,56 zł	100,00%	355 380,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
0.2.a	a przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	2,00%	2 462 293,00 zł	79,87%	1 956 696,49 zł	2,94%	72 298,89 zł	20,13%	495 596,57 zł
0.2.b	b ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe	1,74%	2 148 496,00 zł	80,00%	1 718 796,80 zł	3,00%	64 454,88 zł	20,00%	429 699,20 zł
0.2.c	c geodezyjne wyznaczenie obiektów, obsługa geotechniczna	0,13%	156 807,00 zł	79,00%	123 977,59 zł	3,00%	4 704,21 zł	21,00%	32 929,47 zł
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-1									
1. RAZEM STAN "ZEROWY"	1. RAZEM STAN "ZEROWY"	4,82%	5 947 271,57 zł	89,69%	5 333 864,91 zł	4,26%	253 110,23 zł	10,31%	613 406,48 zł
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA	0,24%	295 430,27 zł	97,52%	288 092,70 zł	- zł	- zł	2,48%	7 357,57 zł
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"	3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"	1,68%	2 065 430,00 zł	100,00%	2 065 430,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	2,00%	2 460 385,59 zł	87,46%	2 151 816,97 zł	- zł	- zł	12,54%	308 568,64 zł
3.2.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,13%	163 802,58 zł	100,00%	163 802,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.3.	izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemni), przechr.	0,33%	400 809,86 zł	100,00%	400 809,86 zł	10,00%	40 080,99 zł	- zł	- zł
3.4.	stolarka okienna	0,09%	115 537,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.5.	stolarka drzwiowa i inna okorowa, w tym bramy (wrot) garażowe	0,22%	267 645,91 zł	100,00%	267 645,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.6.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,15%	180 074,51 zł	60,00%	108 044,71 zł	10,00%	18 007,45 zł	40,00%	72 029,80 zł
3.7.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,41%	500 334,71 zł	77,00%	385 257,79 zł	12,00%	60 040,17 zł	23,00%	115 076,98 zł
3.8.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,07%	82 710,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.9.	roboty malarskie	0,10%	124 689,17 zł	100,00%	124 689,17 zł	20,00%	24 937,83 zł	- zł	- zł
3.10.	elewacje wraz z ociepleniem	0,08%	101 480,57 zł	65,00%	65 962,37 zł	- zł	- zł	35,00%	35 518,20 zł
3.11.	inne pozostałe, w tym:	0,58%	472 217,10 zł	95,00%	448 606,25 zł	- zł	- zł	5,00%	23 610,86 zł
3.12.	inne pozostałe, w tym:	0,20%	249 331,18 zł	75,00%	186 998,39 zł	10,00%	24 933,12 zł	25,00%	62 332,80 zł
3.13.	windy	0,18%	189 911,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.14.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,91%	1 126 025,51 zł	73,58%	828 525,24 zł	7,56%	85 110,67 zł	26,42%	287 500,27 zł
3.15.	instalacje wentylacyjne	0,23%	278 576,78 zł	67,00%	186 646,44 zł	20,00%	55 715,36 zł	33,00%	91 930,34 zł
3.16.	instalacje c.o.	0,23%	284 563,03 zł	75,00%	213 422,27 zł	- zł	- zł	25,00%	71 140,76 zł
3.17.	instalacje elektryczne	0,15%	189 766,94 zł	81,00%	155 711,22 zł	- zł	- zł	19,00%	36 055,72 zł
3.18.	instalacje teletechniczne	0,20%	243 699,26 zł	83,00%	202 270,39 zł	11,00%	25 806,92 zł	17,00%	41 428,87 zł
3.19.	roboty malarskie	0,11%	129 419,50 zł	56,00%	72 474,92 zł	2,00%	2 588,39 zł	44,00%	56 944,58 zł
3.20.	elewacje wraz z ociepleniem	11,90%	14 672 350,92 zł	97,53%	14 309 504,61 zł	0,63%	92 391,76 zł	2,47%	362 846,31 zł
3.21.	inne pozostałe, w tym:	0,54%	660 586,70 zł	98,89%	652 249,13 zł	- zł	- zł	1,11%	7 337,57 zł
3.22.	inne pozostałe, w tym:	4,12%	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.23.	inne pozostałe, w tym:	5,08%	6 266 114,03 zł	98,46%	6 169 331,71 zł	0,99%	61 801,70 zł	1,54%	95 783,32 zł
3.24.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,36%	448 734,32 zł	100,00%	448 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.25.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%	1 093 117,80 zł	100,00%	1 093 117,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.26.	izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemni), przechr.	0,22%	273 069,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.27.	stolarka okienna	0,5%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.28.	stolarka drzwiowa i inna okorowa, w tym bramy (wrot) garażowe	0,35%	425 630,65 zł	100,00%	425 630,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.29.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 609,31 zł	100,00%	1 182 609,31 zł	1,00%	11 826,09 zł	- zł	- zł
3.30.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,18%	195 497,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.31.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,28%	340 061,38 zł	100,00%	340 061,38 zł	2,00%	6 801,23 zł	- zł	- zł
3.32.	roboty malarskie	0,22%	276 765,19 zł	98,00%	271 229,89 zł	3,00%	8 302,96 zł	2,00%	5 535,30 zł
3.33.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 182 380,56 zł	98,00%	1 139 132,95 zł	3,00%	34 871,42 zł	2,00%	23 247,61 zł
3.34.	inne pozostałe, w tym:	0,55%	679 894,13 zł	90,00%	611 994,72 zł	- zł	- zł	10,00%	67 999,41 zł
3.35.	windy	0,38%	487 474,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.36.	instalacje sanitarne (wod-kan)	2,16%	2 661 514,84 zł	90,28%	2 402 788,42 zł	1,15%	30 590,06 zł	9,72%	258 726,42 zł
3.37.	instalacje wentylacyjne	0,53%	658 454,20 zł	91,00%	599 193,32 zł	- zł	- zł	9,00%	59 260,88 zł
3.38.	instalacje c.o.	0,55%	672 603,53 zł	80,00%	538 082,82 zł	- zł	- zł	20,00%	134 520,71 zł
3.39.	instalacje elektryczne	0,36%	448 540,04 zł	98,00%	439 569,24 zł	- zł	- zł	2,00%	8 970,80 zł
3.40.	instalacje teletechniczne	0,47%	576 016,43 zł	94,00%	541 455,44 zł	- zł	- zł	6,00%	34 560,99 zł
3.41.	roboty malarskie	0,25%	305 900,64 zł	93,00%	284 487,60 zł	10,00%	30 590,06 zł	7,00%	21 413,04 zł
3.42.	elewacje wraz z ociepleniem	18,55%	22 885 024,59 zł	92,39%	21 144 424,10 zł	2,36%	539 851,38 zł	7,61%	1 740 600,89 zł
3.43.	inne pozostałe, w tym:	4,87%	6 006 827,48 zł	100,00%	6 006 827,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.44.	inne pozostałe, w tym:	4,12%	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.45.	inne pozostałe, w tym:	6,24%	7 699 423,86 zł	91,44%	7 015 915,76 zł	5,01%	385 458,88 zł	8,86%	682 508,20 zł
3.46.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,44%	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.47.	tyniki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1,08%	1 311 741,37 zł	100,00%	1 311 741,37 zł	4,00%	54 469,65 zł	- zł	- zł
3.48.	izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemni), przechr.	0,4%	420 137,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.49.	stolarka okienna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.50.	stolarka drzwiowa i inna okorowa, w tym bramy (wrot) garażowe	0,53%	654 816,38 zł	56,00%	366 697,17 zł	12,00%	78 577,97 zł	44,00%	288 119,21 zł
3.51.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,43%	1 819 398,94 zł	94,00%	1 710 235,00 zł	7,00%	127 357,93 zł	6,00%	109 165,94 zł
3.52.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,28%	300 765,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.53.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,33%	408 073,85 zł	98,00%	399 912,18 zł	3,00%	12 242,21 zł	2,00%	8 161,47 zł
3.54.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	85,00%	282 300,50 zł	10,00%	39 211,87 zł	15,00%	49 817,73 zł
3.55.	elewacje wraz z ociepleniem	0,94%	1 182 380,56 zł	98,00%	1 139 132,95 zł	- zł	- zł	2,00%	23 247,61 zł
3.56.	inne pozostałe, w tym:	0,66%	815 992,95 zł	75,00%	611 994,71 zł	10,00%	81 599,30 zł	25,00%	203 998,24 zł
3.57.	windy	3,32%	4 094 638,20 zł	74,16%	3 036 545,51 zł	3,77%	154 392,50 zł	25,84%	1 058 092,69 zł
3.58.	instalacje sanitarne (wod-kan)	0,82%	1 013 006,46 zł	76,00%	769 884,91 zł	- zł	- zł	24,00%	243 121,55 zł
3.59.	instalacje wentylacyjne	0,84%	1 034 774,65 zł	67,00%	693 299,02 zł	7,00%	72 434,23 zł	33,00%	341 475,63 zł
3.60.	instalacje c.o.	0,56%	690 061,90 zł	76,00%	524 446,82 zł	- zł	- zł	24,00%	165 614,78 zł
3.61.	instalacje elektryczne	0,72%	886 179,12 zł	86,50%	766 544,94 zł	5,00%	44 308,96 zł	13,50%	119 634,18 zł

				Należąco		Okres rozliczeniowy				Pozostałe do rozliczenia	
		Udział	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość		
		Procentowy									
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 816,37 zł	60,00%	282 369,82 zł	8,00%	37 649,31 zł	40,00%	188 246,55 zł	48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-4		18,55%	22 885 024,99 zł	94,08%	21 530 039,79 zł	2,07%	462 967,82 zł	5,97%	11354,98570 zł	7	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		4,87%	6 006 827,48 zł	100,00%	6 006 827,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8	
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA		4,22%	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15	
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		6,24%	7 699 423,96 zł	95,80%	7 375 996,80 zł	5,44%	418 659,86 zł	4,20%	323 487,16 zł	30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu	0,44%	536 081,19 zł	100,00%	536 081,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31	
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	1,06%	1 311 741,37 zł	100,00%	1 311 741,37 zł	5,00%	65 587,07 zł	- zł	- zł	32	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tytuł i obładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.3.	izolacje przeciwwilg., ciepłota i wykończeniem ścian zewn., nadziemni, przeciw-	0,24%	420 137,40 zł							33	
3.4.	ścianka ołarna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianka ołarna" z ORGBUD****
3.5.	ścianka drzewiana i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,53%	654 816,38 zł	100,00%	654 816,38 zł	5,00%	32 740,82 zł	- zł	- zł	35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianka drzewiana" z ORGBUD****
3.6.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	1,48%	1 819 398,94 zł	97,00%	1 764 816,97 zł	10,00%	181 939,89 zł	3,00%	54 581,97 zł	36	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.7.	izolacje przeciwwilg., ciepłota i wykończeniem ścian zewn., nadziemni, przeciw-	0,24%	300 705,44 zł							37	
3.8.	elementy szuwaro-kowalskie	0,33%	408 073,65 zł	98,00%	399 912,18 zł	3,00%	12 242,21 zł	2,00%	8 161,47 zł	38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy szuwaro-kowalskie" z ORGBUD****
3.9.	roboty malarskie	0,27%	332 118,23 zł	85,00%	282 300,50 zł	5,00%	16 605,91 zł	15,00%	49 817,73 zł	39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
3.10.	elewacja wraz z ościepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	98,00%	1 139 132,95 zł	1,00%	11 628,81 zł	2,00%	23 247,61 zł	40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.11.	rdzina pozostała, w tym:	0,66%	815 992,95 zł	77,00%	628 314,57 zł	12,00%	97 919,15 zł	23,00%	187 678,38 zł	41	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Rdzina pozostała" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,38%	467 474,80 zł							42	
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-ten)	3,32%	4 094 638,20 zł	74,81%	3 063 140,16 zł	1,08%	44 306,95 zł	25,19%	1 031 489,04 zł	43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,82%	1 013 006,46 zł	72,00%	729 364,65 zł		- zł	28,00%	283 641,81 zł	44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wentylacyjne" z ORGBUD****
4.3.	Instalacje c.o.	0,84%	1 034 774,65 zł	69,00%	713 994,51 zł		- zł	31,00%	320 780,14 zł	45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
4.4.	Instalacje elektryczne	0,56%	690 061,60 zł	81,00%	558 949,90 zł		- zł	19,00%	131 111,70 zł	46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,72%	888 179,12 zł	90,50%	801 992,40 zł	5,00%	44 308,96 zł	9,50%	84 187,02 zł	47	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
4.6.	Instalacje teletechniczne	0,38%	470 816,37 zł	55,00%	258 839,00 zł	2,26%	- zł	45,00%	211 777,37 zł	48	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-5		6,81%	8 395 941,31 zł	92,24%	7 743 122,52 zł	2,26%	189 389,09 zł	7,76%	653 113,79 zł	7	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,94%	1 154 017,32 zł	100,00%	1 154 017,32 zł	3,53%	40 791,06 zł	- zł	- zł	8	
1.1.	roboty ziemne, w tym:	0,24%	300 743,73 zł	100,00%	300 743,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****
1.1.a	a	0,19%	234 705,58 zł	100,00%	234 705,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10	
1.1.b	b	0,05%	66 038,15 zł	100,00%	66 038,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11	
1.2.	Fundamenty	0,09%	106 523,42 zł	100,00%	108 523,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD****
1.3.	Konstrukcje ścian podziemni	0,19%	234 861,89 zł	100,00%	234 861,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcje ścian podziemni" z ORGBUD****
1.4.	stropy nad podziemni i schody	0,41%	509 888,28 zł	100,00%	509 888,28 zł	8,00%	40 791,06 zł	- zł	- zł	14	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcje ścian podziemni" z ORGBUD****
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA		1,89%	2 065 430,00 zł	100,00%	2 065 430,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcje ścian podziemni" z ORGBUD****
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		2,65%	3 270 887,24 zł	96,63%	3 160 815,78 zł	3,79%	123 873,63 zł	3,37%	110 071,46 zł	30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu	0,18%	217 410,70 zł	100,00%	217 410,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31	
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,43%	531 984,00 zł	100,00%	531 984,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tytuł i obładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.3.	izolacje przeciwwilg., ciepłota i wykończeniem ścian zewn., nadziemni, przeciw-	0,22%	267 645,91 zł	100,00%	267 645,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33	
3.4.	ścianka ołarna	0,25%	304 489,62 zł	100,00%	304 489,62 zł	5,00%	15 224,48 zł	4,00%	33 840,82 zł	34	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianka ołarna" z ORGBUD****
3.5.	ścianka drzewiana i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,69%	846 020,51 zł	96,00%	812 179,69 zł	4,00%	33 840,82 zł	4,00%	33 840,82 zł	35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianka drzewiana" z ORGBUD****
3.6.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,11%	139 855,93 zł							36	
3.7.	izolacje przeciwwilg., ciepłota i wykończeniem ścian zewn., nadziemni, przeciw-	0,13%	165 486,54 zł	98,00%	162 186,61 zł	3,00%	4 964,90 zł	2,00%	3 309,93 zł	37	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy szuwaro-kowalskie" z ORGBUD****
3.8.	roboty malarskie	0,11%	134 692,39 zł	95,00%	127 957,77 zł	15,00%	20 203,86 zł	5,00%	6 734,62 zł	38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
3.9.	elewacja wraz z ościepleniem	0,38%	472 217,10 zł	100,00%	472 217,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.10.	rdzina pozostała, w tym:	0,27%	330 930,47 zł	80,00%	264 734,38 zł	15,00%	49 639,57 zł	20,00%	66 186,09 zł	40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Rdzina pozostała" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,13%	189 911,64 zł							41	
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-ten)	1,54%	1 904 006,75 zł	71,58%	1 362 964,42 zł	1,30%	24 724,40 zł	28,42%	541 042,39 zł	42	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,38%	471 048,00 zł	75,00%	353 286,00 zł		- zł	25,00%	117 762,00 zł	43	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wentylacyjne" z ORGBUD****
4.3.	Instalacje c.o.	0,39%	481 170,21 zł	55,00%	264 643,62 zł		- zł	45,00%	216 526,59 zł	44	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****
4.4.	Instalacje elektryczne	0,26%	320 878,64 zł	73,00%	234 211,41 zł		- zł	27,00%	86 637,23 zł	45	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,33%	412 073,29 zł	90,50%	372 926,33 zł	6,00%	24 724,40 zł	9,50%	39 146,96 zł	46	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU MW-6		11,87%	14 638 799,22 zł	77,36%	11 324 646,71 zł	4,42%	647 401,88 zł	22,64%	3 314 152,53 zł	47	
1. RAZEM STAN "ZEROWY"		0,51%	627 035,00 zł	96,49%	605 022,28 zł		- zł	22,64%	22 012,72 zł	7	
2. RAZEM STAN "SUROWY" NAZIEMIA		4,12%	5 084 135,35 zł	100,00%	5 084 135,35 zł	- zł	- zł	3,51%	- zł	8	
2.1.	Konstrukcja ścian nadziemni	1,15%	1 411 948,49 zł	100,00%	1 411 948,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian nadziemni" z ORGBUD****
2.2.	a	0,30%	373 054,75 zł	100,00%	373 054,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16	
2.2.	b	0,28%	349 297,74 zł	100,00%	349 297,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17	
2.2.	c	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18	
2.2.	d	0,24%	300 021,46 zł	100,00%	300 021,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19	
2.2.	e	0,07%	89 554,08 zł	100,00%	89 554,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20	
2.2.	f	1,66%	2 061 364,02 zł	100,00%	2 061 364,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21	
2.2.	g	0,43%	533 914,67 zł	100,00%	533 914,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22	
2.2.	h	0,42%	514 874,68 zł	100,00%	514 874,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23	
2.2.	i	0,41%	501 776,01 zł	100,00%	501 776,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24	
2.2.	j	0,41%	500 798,66 zł	100,00%	500 798,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25	
2.2.	k	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26	
2.3.	Konstrukcja nadbudo-	0,22%	267 837,87 zł	100,00%	267 837,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27	
2.4.	Konstrukcja dachu	0,31%	386 450,56 zł	100,00%	386 450,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28	
2.5.	dachu - pokrycie (w tym dachy), obłoki blacharskie, dachy nad ościepleni	0,78%	966 539,41 zł	100,00%	966 539,41 zł	5,00%	48 326,67 zł	- zł	- zł	29	
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"		5,08%	6 266 114,03 zł	73,20%	4 586 644,82 zł		529 953,24 zł	26,80%	1 679 469,23 zł	30	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z ORGBUD****
3.1.	ściana działowa w podziemiu, nadziemiu	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tytuł i obładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.2.	tytuł i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym:	0,89%	1 093 117,80 zł	78,00%	852 631,88 zł	15,00%	169 967,67 zł	22,00%	240 485,92 zł	32	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tytuł i obładziny wewnętrzne" z ORGBUD****
3.3.	izolacje przeciwwilg., ciepłota i wykończeniem ścian zewn., nadziemni, przeciw-	0,22%	273 089,31 zł							33	
3.4.	ścianka ołarna	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianka ołarna" z ORGBUD****
3.5.	ścianka drzewiana i lina otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe	0,35%	426 630,65 zł	30,00%	127 689,20 zł		- zł	70,00%	297 941,46 zł	35	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianka drzewiana" z ORGBUD****
3.6.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym:	0,96%	1 182 809,31 zł	55,00%	650 435,12 zł	15,00%	177 391,40 zł	45,00%	532 174,19 zł	36	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoga, posadzki, podłogi" z ORGBUD****
3.7.	izolacje przeciwwilg., ciepłota i wykończeniem ścian zewn., nadziemni, przeciw-	0,28%	340 061,38 zł	75,00%	255 046,04 zł	5,00%	17 003,07 zł	25,00%	85 015,35 zł	37	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
3.8.	roboty malarskie	0,22%	276 765,19 zł	30,00%	83 029,56 zł	20,00%	55 353,04 zł	70,00%	193 735,63 zł	38	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD****
3.9.	elewacja wraz z ościepleniem	0,94%	1 162 380,56 zł	95,00%	1 104 261,53 zł	10,00%	116 238,06 zł	5,00%	58 119,03 zł	39	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD****
3.10.	rdzina pozostała, w tym:	0,55%	679 994,13 zł	60,00%	407 996,48 zł	- zł	- zł	40,00%	271 997,65 zł	40	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Rdzina pozostała" z ORGBUD****
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE		0,28%	467 474,80 zł							41	
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-ten)	2,16%	2 661 514,84 zł	39,41%	1 048 844,26 zł		69 121,97 zł	60,59%	1 612 670,58 zł	42	PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD****
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,53%	658 454,20 zł	34,00%	223 874,43 zł		- zł	66,00%	434 579,77 zł	43	

Okres rozliczeniowy									
Naruszająco					luty 25		Pozostało do rozliczenia		
	Udział Procentowy	Wartość	%	wartość	%	wartość	%	wartość	
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,55%	672 603,53 zł	25,00%	168 150,88 zł	- zł	75,00%	504 452,65 zł	45
4.3.	Instalacje c.o.	0,36%	448 540,04 zł	35,00%	156 989,01 zł	- zł	65,00%	291 551,03 zł	46
4.4.	Instalacje elektryczne	0,47%	576 016,43 zł	65,00%	374 410,68 zł	12,00%	35,00%	201 605,75 zł	47
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,25%	305 900,64 zł	41,00%	125 419,26 zł	- zł	59,00%	180 481,38 zł	48
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW.7									
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"									
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,07%	89 346,86 zł	100,00%	89 346,86 zł	- zł	22,92%	298 641,01 zł	31
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), pracochł.	0,18%	218 623,56 zł	90,00%	196 761,20 zł	15,00%	10,00%	21 862,36 zł	32
3.3.	stolarka okienna	0,03%	63 020,61 zł	100,00%	131 764,14 zł	- zł	-	- zł	33
3.4.	stolarka drzwiowa i inne otworowe, w tym bramy (wrot) garażowe	0,08%	98 222,46 zł	40,00%	39 288,98 zł	- zł	60,00%	58 933,48 zł	34
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), pracochł.	0,22%	272 909,84 zł	65,00%	177 391,40 zł	15,00%	35,00%	95 518,44 zł	35
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,06%	45 114,82 zł	75,00%	51 009,21 zł	5,00%	25,00%	17 003,07 zł	36
3.7.	roboty malarskie	0,05%	55 353,04 zł	50,00%	27 676,52 zł	30,00%	50,00%	27 676,52 zł	37
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,19%	232 476,11 zł	90,00%	209 228,50 zł	5,00%	10,00%	23 247,61 zł	38
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,11%	135 998,83 zł	60,00%	81 599,30 zł	- zł	40,00%	54 399,53 zł	39
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,50%	614 195,74 zł	45,21%	277 651,44 zł	- zł	54,79%	336 544,30 zł	41
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,12%	151 950,97 zł	49,00%	74 455,98 zł	- zł	51,00%	77 494,99 zł	42
4.3.	Instalacje c.o.	0,13%	155 216,20 zł	35,00%	54 325,67 zł	- zł	65,00%	100 890,53 zł	43
4.4.	Instalacje elektryczne	0,08%	103 509,24 zł	35,00%	36 228,23 zł	- zł	65,00%	67 281,01 zł	44
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,11%	132 928,87 zł	55,00%	73 109,78 zł	- zł	45,00%	59 817,09 zł	45
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW.8									
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"									
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	0,08%	95 303,32 zł	100,00%	95 303,32 zł	- zł	-	- zł	46
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), pracochł.	0,19%	233 198,46 zł	100,00%	233 198,46 zł	5,00%	5,00%	11 659,92 zł	47
3.3.	stolarka okienna	0,13%	156 469,91 zł	100,00%	156 469,91 zł	- zł	-	- zł	48
3.4.	stolarka drzwiowa i inne otworowe, w tym bramy (wrot) garażowe	0,09%	104 770,62 zł	55,00%	57 623,84 zł	15,00%	45,00%	47 146,78 zł	49
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), pracochł.	0,24%	291 103,83 zł	65,00%	189 217,49 zł	5,00%	35,00%	101 886,34 zł	50
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,06%	48 122,47 zł	-	-	-	-	-	51
3.7.	roboty malarskie	0,05%	59 043,24 zł	60,00%	35 425,94 zł	-	-	-	52
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,22%	276 065,38 zł	92,00%	253 980,15 zł	5,00%	8,00%	22 085,23 zł	53
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,12%	145 065,41 zł	60,00%	87 039,25 zł	- zł	40,00%	58 026,16 zł	54
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,59%	655 142,11 zł	61,03%	399 862,19 zł	11,30%	38,97%	255 279,92 zł	55
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,13%	162 081,03 zł	53,00%	85 902,95 zł	- zł	47,00%	76 178,08 zł	56
4.3.	Instalacje c.o.	0,13%	165 563,94 zł	50,00%	82 781,97 zł	25,00%	50,00%	82 781,97 zł	57
4.4.	Instalacje elektryczne	0,09%	110 409,86 zł	77,00%	85 015,59 zł	- zł	23,00%	25 394,27 zł	58
4.5.	Instalacje teletechniczne	0,06%	75 298,62 zł	51,00%	38 402,30 zł	- zł	49,00%	36 896,32 zł	59
ROBOTY BUDOWANE OBIEKTU MW.9									
1. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
1.1.	roboty ziemne, w tym: a roboty odkrywkowe b roboty zasypkowe	11,87% 0,51%	14 638 799,25 zł 627 035,00 zł	87,09% 100,00%	12 749 498,82 zł 627 035,00 zł	5,21% 3,51%	12,91% -	1 889 300,43 zł -	60
1.1.a	a	0,14%	167 257,96 zł	100,00%	167 257,96 zł	13,16%	-	- zł	61
1.1.b	b	0,08% 0,06%	93 882,23 zł 73 375,73 zł	100,00% 100,00%	93 882,23 zł 73 375,73 zł	- zł 30,00%	- zł -	- zł -	62
1.2.	fundamenty	0,26%	325 570,25 zł	100,00%	325 570,25 zł	- zł	-	- zł	63
1.3.	konstrukcja ścian podziemia	0,11%	134 206,79 zł	100,00%	134 206,79 zł	- zł	-	- zł	64
1.4.	stropy nad podziemiem i schody	-	- zł	-	- zł	- zł	100,00%	- zł	65
2. RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA									
3. RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO"									
3.1.	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	4,12% 5,08%	5 084 135,35 zł 6 266 114,03 zł	100,00% 84,76%	5 084 135,35 zł 5 311 183,79 zł	- zł 7,61%	- zł -	- zł 954 930,24 zł	66
3.2.	rynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), pracochł.	0,36%	446 734,32 zł	100,00%	446 734,32 zł	- zł	-	- zł	67
3.3.	stolarka okienna	0,89%	1 093 117,80 zł	100,00%	1 093 117,80 zł	19,00%	40,00%	271 997,65 zł	68
3.4.	stolarka drzwiowa i inne otworowe, w tym bramy (wrot) garażowe	0,22%	273 089,31 zł	-	-	-	-	-	69
3.5.	podłoga, podłogi, posadzki, w tym: izolacje przeciwwilg., ciepłone (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemna), pracochł.	0,53%	658 820,69 zł	100,00%	658 820,69 zł	- zł	-	- zł	70
3.6.	elementy ślusarsko-kowalskie	0,35%	425 630,65 zł	65,00%	276 659,92 zł	20,00%	35,00%	148 970,73 zł	71
3.7.	roboty malarskie	0,96%	1 182 609,31 zł	72,00%	851 478,70 zł	8,00%	28,00%	391 130,61 zł	72
3.8.	elewacje wraz z ociepleniem	0,16%	195 497,54 zł	-	-	-	-	-	73
3.9.	inne pozostałe, w tym: windy	0,28%	340 061,38 zł	90,00%	306 055,24 zł	10,00%	10,00%	34 006,14 zł	74
4. RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE									
4.1.	Instalacje sanitarne (wod-kan)	0,22%	276 765,19 zł	60,00%	166 059,11 zł	20,00%	40,00%	110 706,08 zł	75
4.2.	Instalacje wentylacyjne	0,94%	1 162 380,56 zł	95,00%	1 104 261,53 zł	- zł	5,00%	58 119,03 zł	76
4.3.	Instalacje c.o.	0,55%	679 994,13 zł	60,00%	407 996,48 zł	- zł	40,00%	271 997,65 zł	77
4.4.	Instalacje elektryczne	0,38%	467 474,80 zł	-	-	-	-	-	78
4.5.	Instalacje teletechniczne	2,16%	2 661 514,87 zł	64,89%	1 727 144,66 zł	9,89%	35,11%	934 370,19 zł	79
5. UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU									
5.1.	Uzbrojenie terenu razem:	0,53%	658 454,21 zł	61,00%	401 657,07 zł	6,00%	39,00%	256 797,14 zł	80
5.1.1	elektryczne	0,55%	672 603,53 zł	55,00%	369 931,95 zł	23,00%	45,00%	302 671,59 zł	81
		0,36%	448 540,05 zł	63,00%	282 580,23 zł	- zł	37,00%	165 959,82 zł	82
		0,47%	576 016,43 zł	85,50%	492 494,05 zł	12,00%	14,50%	83 522,38 zł	83
		0,25%	305 900,64 zł	59,00%	180 481,38 zł	- zł	41,00%	125 419,26 zł	84
		5,88%	7 254 799,44 zł	29,28%	2 124 508,30 zł	12,91%	70,72%	5 130 291,14 zł	85
		1,92%	2 366 866,97 zł	50,19%	1 186 037,58 zł	- zł	49,81%	1 178 829,39 zł	86
		0,30%	363 533,68 zł	-	- zł	-	100,00%	363 533,68 zł	87

